

重点目標一覧表

【平成29年度重点目標】		【平成30年度重点目標】	
1	重点目標 持続可能な事業運営の推進 具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度 ①水道99.33%、下水道99.19% 計99.26% ②新規接続目標750戸に対し850戸接続 113.3%目標達成 ③全体会2回、広域防災体制分科会3回、料金徴収分科会3回、水質分科会1回、施設・給水エリア分科会2回参加。災害時の応急活動の連携に関する協定を締結。 ④事業計画を見直し、当初予算、実施計画へ反映 ⑤外部研修、資格取得研修の受講 ・上下水道技術関係 延べ37人 ・作業資格取得講習会 延べ15人	期限・数値目標等 ①収納率 水道 99.33%以上 下水道 99.19%以上 ②新規接続 750戸 ③水道事業運営研究会への参加 全体会1回、広域防災体制分科会1回、水質検査分科会2回、料金徴収分科会2回、施設・給水エリア分科会1回 ④計画の見直しと実施計画、予算への反映 ⑤事務系講習会 延べ5人 上下水道技術関係 延べ24人 作業資格取得講習会 延べ13人
	重点目標 きれいで安全な水を供給する上水道事業の推進 具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度 ①クリプトスピリウム13箇所30検体 指標菌23箇所112検体検査完了 ②配水池N=1池、減圧槽N=1池、管路L=4.0km【完了】 ③水道事業ビジョン【発注済】 耐震化計画、アセットマネジメントの基礎となる簡易耐震診断(全54箇所)完了。	期限・数値目標等 ①クリプトスピリウム検査 12箇所26検体 指標菌検査 20箇所92検体 ②延長1.2km(整備率54%) ③3月末公表
2	重点目標 きれいで安全な水を供給する上水道事業の推進 具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度 ①L=2.2km【完了】L=2.5km【発注済】 (真田地域簡易水道統合事業を除く) ②ポンプ場の設備更新 ・上洞ポンプ場設備更新延期 ・尾野山ポンプ場設備更新完了 ③腰越浄水場薬品注入設備更新完了 ④83.62% ⑤浄水場及び配水池等の耐震診断業務完了	期限・数値目標等 ①延長4.0km ②上田1箇所 丸子3箇所 武石1箇所 ③上田2箇所 丸子2箇所 真田3箇所 武石1箇所 ④86.0% ⑤上田6箇所 丸子1箇所
	重点目標 上水道施設の計画的な維持・更新 具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度 ①更新工事 1処理場完了、1処理場発注済 実施設計 1処理場・1ポンプ場完了 スtockマネジメント計画策定発注済 ②新下水道ビジョン策定発注済 ③上田地域：7箇所解消、1箇所発注済 丸子地域：1箇所発注済 ④3処理場の財産調査完了 ⑤3処理場の実施計画書作成完了 岡処理場の実施設計完了	期限・数値目標等 ①緑化整備工事(芝張り等)の完了 追加脱臭設備設置工事の完了 ②西内処理場の更新工事の完了 上塩尻・下塩尻ポンプ場の更新工事の着手 上塩尻・下塩尻ポンプ場の耐震化工事の完了 Stockマネジメント計画の策定 ③3月末公表 ④藤原田地区の接続管渠実施設計、工事着手 ⑤岡処理場の機能強化工事の実施 ⑥上田地域：7箇所解消 丸子地域：2箇所解消
3	重点目標 上水道施設の計画的な維持・更新 具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度 ①L=2.2km【完了】L=2.5km【発注済】 (真田地域簡易水道統合事業を除く) ②ポンプ場の設備更新 ・上洞ポンプ場設備更新延期 ・尾野山ポンプ場設備更新完了 ③腰越浄水場薬品注入設備更新完了 ④83.62% ⑤浄水場及び配水池等の耐震診断業務完了	期限・数値目標等 ①延長4.0km ②上田1箇所 丸子3箇所 武石1箇所 ③上田2箇所 丸子2箇所 真田3箇所 武石1箇所 ④86.0% ⑤上田6箇所 丸子1箇所
	重点目標 上水道施設の計画的な維持・更新 具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度 ①L=2.2km【完了】L=2.5km【発注済】 (真田地域簡易水道統合事業を除く) ②ポンプ場の設備更新 ・上洞ポンプ場設備更新延期 ・尾野山ポンプ場設備更新完了 ③腰越浄水場薬品注入設備更新完了 ④83.62% ⑤浄水場及び配水池等の耐震診断業務完了	期限・数値目標等 ①延長4.0km ②上田1箇所 丸子3箇所 武石1箇所 ③上田2箇所 丸子2箇所 真田3箇所 武石1箇所 ④86.0% ⑤上田6箇所 丸子1箇所
4	重点目標 下水道施設の計画的な維持・更新 具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度 ①更新工事 1処理場完了、1処理場発注済 実施設計 1処理場・1ポンプ場完了 Stockマネジメント計画策定発注済 ②新下水道ビジョン策定発注済 ③上田地域：7箇所解消、1箇所発注済 丸子地域：1箇所発注済 ④3処理場の財産調査完了 ⑤3処理場の実施計画書作成完了 岡処理場の実施設計完了	期限・数値目標等 ①緑化整備工事(芝張り等)の完了 追加脱臭設備設置工事の完了 ②西内処理場の更新工事の完了 上塩尻・下塩尻ポンプ場の更新工事の着手 上塩尻・下塩尻ポンプ場の耐震化工事の完了 Stockマネジメント計画の策定 ③3月末公表 ④藤原田地区の接続管渠実施設計、工事着手 ⑤岡処理場の機能強化工事の実施 ⑥上田地域：7箇所解消 丸子地域：2箇所解消
	重点目標 下水道施設の計画的な維持・更新 具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度 ①更新工事 1処理場完了、1処理場発注済 実施設計 1処理場・1ポンプ場完了 Stockマネジメント計画策定発注済 ②新下水道ビジョン策定発注済 ③上田地域：7箇所解消、1箇所発注済 丸子地域：1箇所発注済 ④3処理場の財産調査完了 ⑤3処理場の実施計画書作成完了 岡処理場の実施設計完了	期限・数値目標等 ①緑化整備工事(芝張り等)の完了 追加脱臭設備設置工事の完了 ②西内処理場の更新工事の完了 上塩尻・下塩尻ポンプ場の更新工事の着手 上塩尻・下塩尻ポンプ場の耐震化工事の完了 Stockマネジメント計画の策定 ③3月末公表 ④藤原田地区の接続管渠実施設計、工事着手 ⑤岡処理場の機能強化工事の実施 ⑥上田地域：7箇所解消 丸子地域：2箇所解消
5	重点目標 災害に強い体制の構築 具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度 ①震災対策マニュアルの初動体制(～72時間)を改訂。 ②応急給水訓練 4回実施済 他水道事業体との合同訓練 3回実施済 緊急連絡管操作訓練 1回実施済 灯油等流入事故対応訓練 1回実施済	期限・数値目標等 ①震災対策マニュアルの具体的業務項目の見直し ②応急給水訓練2回、他水道事業体との合同訓練1回、緊急連絡管操作訓練1回、灯油等流入事故対応訓練1回 ③見直し版の策定
	重点目標 災害に強い体制の構築 具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度 ①震災対策マニュアルの初動体制(～72時間)を改訂。 ②応急給水訓練 4回実施済 他水道事業体との合同訓練 3回実施済 緊急連絡管操作訓練 1回実施済 灯油等流入事故対応訓練 1回実施済	期限・数値目標等 ①震災対策マニュアルの具体的業務項目の見直し ②応急給水訓練2回、他水道事業体との合同訓練1回、緊急連絡管操作訓練1回、灯油等流入事故対応訓練1回 ③見直し版の策定