

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名

上下水道局

【令和6年度重点目標】

1	重 点 目 標	持続可能な事業運営の推進		
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
		① 水道事業広域化の検討 （1）上田長野地域水道事業広域化協議会での協議 （2）広域連携に関する調整会議への参加 （3）上下水道審議会での審議、答申及び庁内検討 （4）広報掲載、住民説明会等の開催 ② 経営戦略改定・料金算定 （1）水道及び下水道に係る経営戦略の改定 （2）令和7年度からの上下水道料金改定について審議会に諮問、答申 ③ 人材の育成 外部研修・資格取得研修の受講 ④ 収納率の向上 水道料金・下水道使用料（現年分） ⑤ 水洗化の促進 ⑥ 下水道の基盤強化の検討	① 協議会への参加、検討、協議 （2）運営会議、専門部会への参加 （3）市としての方針決定 （4）市民への周知 ② （1）経営戦略の改定 （2）料金算定 ③ 事務系講習会 延べ12人 上下水道技術関係 延べ25人 作業資格取得講習会 延べ10人 ④ 収納率 水道 99.56%以上 下水道 99.45%以上 ⑤ 新規接続 750戸 ⑥ 研究、検討	① （1）協議会設立（4/8）、協議会2回開催（4/8、7/30） （2）運営会議、各専門部会での調整（施設整備計画、財政シミュレーション、基本計画（素案）） （3）上下水道審議会（3回）、庁内検討委員会（1回） 開催、審議・検討中 （4）広報掲載1回（5月号）、市民説明会準備・調整 ② （1）経営戦略中間見直しの年度末公表に向け作業中 （2）上下水道審議会に諮問（4/22）、審議4回（4/22～7/31）、答申（8/6） （平均改定率）水道18.5%、下水道11.7%引き上げ ③ 事務系講習会の受講（延べ6人） 上下水道技術関係の受講（延べ20人） 作業資格取得講習会の受講（延べ2人） ④ 収納率 水道 98.95% （9月末現在、前年同期98.96%） 下水道 98.91% （9月末現在、前年同期98.83%） ⑤ 新規接続戸数 437戸（9月末現在、前年同期439戸） ⑥ 上下水道事業分離による地域の共通課題解決に向けた研究・検討
	重 点 目 標	きれいで安全な水を供給する上水道事業の推進		
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
2		① 水源の安全性向上 （1）水源の確保 （2）水源の水質検査強化 ② 水質監視体制の強化 （1）水質検査機器更新 （2）水質計器更新 ③ 地下水源の運用拡大整備事業の推進 滝の入水源を活用した新たな導・配水施設の整備における協議	① （1）岩清水配水池流入流量計設置 （2）クリプトスポリジウム検査 12箇所 21検体 指標菌検査 22箇所 96検体 ② （1）蒸留水製造装置 クリーンベンチ （2）染屋第4残留塩素計1台 腰越浄水場水質計器更新 ③ 滝の入水源整備における各種団体との協議調整、工事発注準備	① （1）岩清水配水池流入流量計設置 発注済、施工中 （2）クリプトスポリジウム検査（8箇所・11検体）、指標菌検査（22箇所・50検体） 前期分実施済 ② （1）蒸留水製造装置 契約済 クリーンベンチ 後期発注予定 （1）染屋第4残留塩素計1台 後期発注予定 腰越浄水場水質計器更新 発注済、施工中 ③ 滝の入水源整備における各種団体との協議調整、工事発注準備 （環境省許可済、県林務課、上田市東御市真田共有財産組合協議中）
3	重 点 目 標	上水道施設の計画的な維持・更新		
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
		① 上水道基幹管路の耐震化及び経年管の更新、有収率の向上 （1）基幹管路の耐震化及び経年管の更新 （2）有収率の向上 ② 計画的な水道施設整備の推進 （1）更新・新設 （2）耐震工事 ③ ポンプ設備等の更新 ④ 浄水場等設備更新	① （1）更新延長 L=1.3km （上田・真田 L=1.1km、丸子・武石 L=0.2km） （2）有収率85% ② （1）染屋急傾斜地管路更新 北部配水池系減圧弁設置 （2）染屋6号ろ過池耐震補強 ③ 箱置送水ポンプ非常用発電機設置 池の芝第1ポンプ場ポンプ更新 新屋配水池配水流量計更新 倉升ポンプ場1号ポンプ・久保田ポンプ場2号ポンプ更新 神科ポンプ場2号ポンプ更新 ④ 染屋緩速ろ過池流量制御機器更新 染屋中央監視制御盤更新 鹿教湯浄水場急速ろ過池連通弁更新 腰越浄水場油分計更新	① （1）更新延長 L=2.1km（発注済延長） （上田・真田 L=2.0km、丸子・武石 L=0.1km） （2）有収率82.16%（9月末現在、前年同期83.06%） ② （1）染屋急傾斜地管路更新 後期発注予定 北部配水池系減圧弁設置 計画変更により中止 （2）染屋6号ろ過池耐震補強 発注済、施行中 ③ 箱置送水ポンプ非常用発電機設置計画 変更により中止 池の芝第1ポンプ場ポンプ更新 発注済、施工中 新屋配水池配水流量計更新 発注済、施工中 倉升ポンプ場1号ポンプ・久保田ポンプ場2号ポンプ更新 発注済、施工中 神科ポンプ場2号ポンプ更新 発注済、施工中 ④ 染屋緩速ろ過池流量制御機器更新 後期発注予定 染屋中央監視制御盤更新 後期発注予定 鹿教湯浄水場急速ろ過池連通弁更新 計画変更により延期 腰越浄水場油分計更新 発注済、施工中
	重 点 目 標	下水道施設の計画的な維持・更新		
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
4		① し尿前処理下水道投入施設の建設 （1）土木・建築工事（R5-R7債務負担） （2）機械・電気工事（R6-R7債務負担） ② 長寿命化事業・ストックマネジメント事業及び耐震化事業の実施 （1）南部終末処理場ほか3箇所設備更新工事（R5-R6債務負担） （2）南部終末処理場設備更新工事（R6-R7債務負担） （3）南部終末処理場耐震化工事 （4）上塩尻ポンプ場、神川東ポンプ場 圧送管二条化工事 （5）鉄蓋更新工事等 ③ 農業集落排水施設統合事業の推進 （1）豊殿南部地区⇒林之郷地区 （2）山田地区⇒八木沢地区 ④ 農業集落排水施設の機能強化事業の実施 （1）富士山処理場の機能強化（R5-R6債務負担） （2）武石処理場の機能強化（R6-R7債務負担）	① （1）工事の実施 （2）工事委託協定の締結、工事の実施 ② （1）工事の実施・完成 （2）協定の締結、工事の実施 （3）協定の締結、工事の実施 （4）工事の実施 （5）工事の実施 ③ （1）工事の実施 （2）財産処分申請の提出 ④ （1）工事の実施・完成 （2）工事の実施	① （1）下之条自治会 工事着手説明会開催（5月21日）、工事着手（6月～） （2）日本下水道事業団と協定締結（4月）、公告開始（5月） 機械工事：(株)西原環境にて落札・工事契約（7月） 電気工事：横河リユージョナルビス(株)にて落札・工事契約（7月） ② （1）機器製作着手（7月） （2）日本下水道事業団と協定締結（5月） （3）日本下水道事業団と協定締結（4月）、工事着手（9月） （4）上塩尻ポンプ場圧送管、神川東ポンプ場圧送管 計画見送り （5）鉄蓋更新工事 西内工区 N=46枚 発注済 ／ 管渠更生工事 下長瀬地区 L=17.4m 設計中 管渠更生工事 西内工区 L=157.7m 設計中 ／ 管口耐震化工事 西内工区 N=8箇所 設計中 ③ （1）工事着手（7月） （2）財産処分申請書の提出（7月） ④ （1）工事着手（6月）、11月工事完了予定 （2）実施設計完了（9月末）、11月末 入札予定
5	重 点 目 標	危機管理体制の充実		
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
		① 防災訓練の実施 ② 災害時等、緊急時の体制整備	① 応急給水訓練 2回 緊急連絡管操作訓練等 各1回 （県営水道、東御市、長和町、青木村） 灯油等流入事故対応訓練 1回 ② 危機管理マニュアルの見直し 東御市との緊急連絡管接続工事 L=70m（神の倉）	① 応急給水訓練：前期1回実施 その他の訓練は後期に実施予定 ② 危機管理マニュアル整備中 東御市との緊急連絡管接続工事 L=91.5m（神の倉） 設計中