

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	上下水道局
-------	-------

【令和7年度重点目標】

1	重 点 目 標	持続可能な事業運営の推進			各部局の 自己評価	○
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度		
		① 水道事業広域化の検討 （1）上田長野地域水道事業広域化協議会での協議 （2）広域連携に関する調整会議への参加 （3）上下水道審議会での審議、答申及び庁内検討 （4）市民への周知（広報掲載、説明会等）	① （1）協議会への参加、検討、協議 （2）幹事会、運営会議、専門部会への参加 （3）市としての方針決定 （4）市民への周知	① （1）協議会1回開催（7/14） （2）各種会議での協議、検討、調整（幹事会4回開催 等） （3）上下水道審議会3回開催（6/13答申）、庁内検討により今後の検討の取組みを確認 （4）広報にて、水道事業に対する市長の市政方針を掲載（4月号）、特集記事掲載準備		
		② 人材の育成 （1）外部研修・資格取得研修の受講	② （1）事務系研修(延べ15人受講) 上下水道技術関係(延べ20人受講) 作業資格取得講習(延べ10人受講)	② （1）事務系研修（延べ12人受講） 上下水道技術関係（延べ13人受講） 作業資格取得講習（延べ5人受講）		
		③ 収納率の向上 （1）水道料金・下水道使用料（現年分）	③ （1）水道 99.55%以上 下水道 99.43%以上	③ （1）収納率 水道 98.82%（9月末現在、前年同期98.95%） 下水道 98.72%（9月末現在、前年同期98.91%）		
2	重 点 目 標	上水道施設の計画的な維持・更新			各部局の 自己評価	○
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度		
		① 上水道基幹管路の耐震化及び経年管の更新、有収率の向上 （1）基幹管路の耐震化及び経年管の更新	① （1）更新延長 L=4.6km （上田・真田 L=3.9km、丸子・武石 L=0.7km） （2）有収率85%	① （1）更新延長 L=4.01km(上田・真田 L=3.80km、丸子・武石 L=0.21km) （2）有収率82.9%（9月末現在、前年同期82.07%）		
		② 計画的な水道施設整備の推進 （1）更新 （2）耐震工事	② （1）染屋急傾斜地管路更新(第2配水管) （2）染屋7.8.9号ろ過池耐震補強工事 石舟1.2号ろ過池耐震補強工事 染屋浄水場水道施設耐震化設計委託	② （1）染屋急傾斜地管路更新工事 後期発注予定 （2）染屋7.8.9号ろ過池耐震補強工事 発注済、施工中 石舟1.2号ろ過池耐震補強工事 後期発注予定 染屋浄水場水道施設耐震化設計委託 発注済、施工中		
		③ ポンプ設備等の更新	③ 腰越送水ポンプ更新 上室賀第2ポンプ更新 茂沢加圧ポンプ場非常用発電機更新	③ 腰越送水ポンプ場 送水ポンプ更新工事 後期発注予定 上室賀第2ポンプ更新工事 後期発注予定 茂沢加圧ポンプ場 非常用発電機更新工事 後期発注予定		
3	重 点 目 標	下水道施設の計画的な維持・更新			各部局の 自己評価	○
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度		
		① し尿前処理下水道投入施設の建設 （1）土木・建築工事（R5-R7債務負担） （2）機械・電気工事（R6-R7債務負担）	① （1）工事の実施・完成 （2）工事の実施・完成	① （1）9月 工事実施中 （2）9月 機械工事：機械設備製作実施中 9月 電気工事：電気設備製作実施中		
		② 長寿命化事業・ストックマネジメント事業及び耐震化事業の実施 （1）南部終末処理場設備更新工事（R6-R7債務負担） （2）管平浄化センター 電気設備更新実施設計 （3）神川東ポンプ場 圧送管二条化工事 （4）管路施設（管渠）の長寿命化・耐震化 （5）管路施設（鉄蓋）の更新 （6）鉄蓋更新事業（丸子・武石）	② （1）工事の実施・完成 （2）協定の締結、業務の実施・完了 （3）工事の実施・完成 （4）陶管更生工事 L=1600m （5）鉄蓋更新工事 N=40枚 （6）鉄蓋更新工事 N=7枚 管渠更生工事 L=671m 管口耐震化工事 N=8箇所	② （1）4月 機器製作及び現場据付着手 （2）5月 日本下水道事業団と協定締結 （3）未発注 （4）8月 工事発注済 （5）6月 工事着手済 （6）鉄蓋更新工事 西内工区 N=7枚 発注済 管渠更生工事 下長瀬工区・西内1工区・西内2工区 L=584.3m 発注済 管口耐震化工事 西内1工区 N=8箇所 発注済		
		③ 農業集落排水施設統合事業の推進 （1）山田地区⇒八木沢地区	③ （1）工事の実施・完成	③ （1）8月 財産処分承認 8月 実施設計		
4	重 点 目 標	きれいで安全な水を供給する上水道事業の推進			各部局の 自己評価	○
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度		
		① 水源の安全性向上 （1）水源の水質検査強化	① （1）クリプトスポリジウム検査 11箇所 20検体 指標菌検査 21箇所 92検体	① （1）クリプトスポリジウム検査 7箇所 10検体 指標菌検査 21箇所 46検体		
		② 水質監視体制の強化 （1）水質監視機器の更新 （2）水質計器更新	② （1）恒温器 1台 （2）泉町水源地原水濁度計更新 1台 腰越浄水場浄水濁度計更新 1台 丸子地区水質計器（新屋・藤原田） 残留塩素計 各1台	② （1）恒温器更新 1台 完了 （2）泉町水源地原水濁度計更新 1台 後期発注予定 腰越浄水場浄水濁度計更新 1台 発注済、施工中 丸子地区水質計器（新屋・藤原田）残留塩素計 各1台 発注済、施工中		
		③ 地下水源の運用拡大整備事業の推進 （1）滝の入水源を活用した新たな導・配水施設の整備における協議	③ （1）滝の入水源整備における各種団体との協議調整、工事発注準備（県林務課、菅平牧場畜産農業協同組合、上田市東御市真田共有財産組合）	③ （1）滝の入水源整備における各種団体との協議調整、工事発注準備（県林務課、菅平牧場畜産農業協同組合、上田市東御市真田共有財産組合） 工事承諾済（今後補償契約手続きに）		
5	重 点 目 標	危機管理体制の充実			各部局の 自己評価	○
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度		
		① 防災訓練の実施 （1）応急給水訓練 （2）緊急連絡管操作訓練等 （3）灯油等流入事故訓練 （4）マンホールトイレの実地訓練	① （1）上水道課 1回、丸子・武石上下水道課 2回 （2）県営水道、東御市、長和町、青木村 各1回 （3）灯油等流入事故訓練 1回 （4）マンホールトイレ設置訓練 1回	① （1）丸子・武石上下水道課 前期1回実施（残りは後期実施予定） （2）後期に実施予定 （3）灯油等流入事故対応訓練 11月実施予定 （4）マンホールトイレ設置訓練（東小学校） 11月実施予定		
		② 災害時等、緊急時の体制整備 （1）危機管理マニュアル整備 （2）東御市との緊急連絡管接続工事	② （1）危機管理マニュアルの見直し （2）神の倉 L=94m	② （1）整備中 （2）東御市との緊急連絡管接続工事 L=93.6m(神の倉) 5月完成		