

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	都市建設部
-------	-------

【平成26年度重点目標】

重点目標	地域資源をつなぐ賑わいと交流のまち創りに向けた道路網の整備・促進		
重点目標	具体的な重点取組項目（箇条書き）	進捗状況・進捗度	
1	<p>上田地域30分交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 上田バイパス第二期工区の整備促進</p> <p>サントミュージーゼ周辺の交通円滑化と安全性の確保に向けた道路整備の推進</p> <p>定住自立圏構想に位置づけられた広域幹線道路（長野県実施事業）の整備促進 上田道と川の駅における地域振興活動の推進 有料トンネルの早期無料化及び負担軽減に向けた取り組みの実施</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>2路線(五反田新屋線、踏入大屋線)の整備促進 3地区(国分地区、蒼久保地区、芳田地区)の用地補償の推進 2路線(上田橋中島線、櫓下泉平線)の整備推進 3路線(上野バイパス第二期、主要地方道長野上田線、小諸上田線)の整備促進 地域振興事業への支援と協力 時間帯割引の実施：平井寺4/1から三才山・新和田8/1から</p>	<p>進捗状況・進捗度</p> <p>五反田新屋線、踏入大屋線共に当初の計画どおり進行 国分地区は面積ベースで約99%が土地売買契約締結済み。蒼久保・芳田地区では約56%が契約済み 橋梁詳細設計のために地質調査を2地区で実施中 上田橋中島線は、用地交渉を進行 櫓下泉平線は、7月にしなの鉄道㈱と工事委託協定を締結、9月に施工業者が決定、現在工事着手の準備中 上野バイパス整備は盛土工事と用地買収を進行。長野上田線は用地取得進行中、電線類地中化工事を施工中、横断歩道橋工事が発注。小諸上田線は用地取得進行中、電線類地中化工事施工中、別途、電線類地中化工事が発注 地域振興事業を支援。4～9月のレジ通過者数56,522人(対前年度比47%増) 平井寺トンネルは4月1日から実施。三才山及び新和田トンネルは8月1日から実施</p>
重点目標	「乗って残す」「乗って活かす」を基本とした公共交通活性化の推進		
重点目標	具体的な重点取組項目（箇条書き）	進捗状況・進捗度	
2	<p>運賃低減バスの実証運行と積極的な利用促進 まちなか循環バスの導入に向けた検討</p> <p>別所線の安全対策の推進</p> <p>別所線電車存続に向けた利用促進</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>輸送人員：実証運行前の20%増 既存の循環バスの実態調査とまちなか循環バスの導入に向けた調査・研究 安全運行のための設備投資・修繕の計画的推進 輸送人員120万人の確保</p>	<p>進捗状況・進捗度</p> <p>市内17路線で運賃低減バスの実証運行を継続中(4～9月までの輸送人員前年度比17.0%増) 10月1日から最終便の増便、上田市と青木村の連携により青木線の運賃低減バスを実施予定 11月に上田市街地循環バスの利用実態調査を実施予定 まちなか循環バスは、平成27年10月の実証運行開始を目標に運行計画を検討中 上田電鉄㈱との運行協定に基づき、安全対策事業を実施中 関係団体と連携しながらイベント等の開催、別所線存続支援キャラクターを活用した利用啓発活動を実施</p>
重点目標	安全・安心な都市環境の整備		
重点目標	具体的な重点取組項目（箇条書き）	進捗状況・進捗度	
3	<p>市道丸子小牧線バイパス整備事業の推進 老朽化した道路構造物の長寿命化の推進及び日常点検(パトロール)の実施</p> <p>上田市街地の洪水対策 幹線市道の歩道整備</p> <p>民間住宅・避難施設等の耐震化とアスベスト分析調査及び除去工事の推進</p> <p>安全・安心な公共建築物の整備</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>トンネル本体、取付道路工事の推進 橋梁補修4本、舗装修繕工事2路線実施 パトロールの実施 神科台排水路、矢出沢川の整備 歩道整備3路線(小島手塚線、黒坪長島線、材木町線)実施 住宅耐震診断68戸、避難施設・特定建築物耐震診断25件、住宅耐震改修15戸 アスベスト分析調査13箇所・除去1施設 学校耐震化5校、非構造耐震化工事10校、第二中学校改築工事、神科第一保育園改築工事、消防庁舎耐震補強工事を実施</p>	<p>進捗状況・進捗度</p> <p>トンネル本体、取付道路工事共に計画どおり進行。トンネル照明設備及び非常用施設整備工事を発注 2橋の工事を実施中。残り2橋は中止。舗装修繕は1路線を発注、1路線は中止。橋梁の点検業務を発注準備中 神科台排水路の工事L=215mを発注 矢出沢川の整備は、建設事務所で矢出沢川改修に伴い諏訪部橋架替測量を実施中 小島手塚線の整備は、用地A=90㎡、補償N=1件を契約。工事L=200mを発注 黒坪長島線の整備は、工事L=60mを発注 材木町線の整備は、継続して用地協議を進行。工作物調査委託を発注 住宅耐震診断(20戸)。避難施設・特定建築物耐震診断(22件)。住宅耐震改修工事(4戸) アスベスト飛散防止対策補助制度について広報誌に記事を記載 アスベスト分析調査(0箇所)。アスベスト除去工事(0施設) 学校耐震化事業5校は、設計及び工事発注を順次進行。非構造耐震化工事(8校発注)。第二中学校改築工事施工中 神科第一保育園改築工事施工中。消防庁舎耐震補強工事施工中</p>
重点目標	生活快適都市をめざしたまちづくり計画の推進		
重点目標	具体的な重点取組項目（箇条書き）	進捗状況・進捗度	
4	<p>上田市都市計画マスタープランの策定 都市計画区域見直しの検討 都市計画道路の見直し</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>市民説明会を開催し、3月までに策定 庁内ワーキンググループによる検討 マスタープランとの整合検証と市民説明会等を3月までに実施</p>	<p>進捗状況・進捗度</p> <p>8月の市都市計画審議会で調査審議実施。9月、市議会に説明報告を実施 庁内ワーキンググループの対象課を選定、立ち上げの準備中 8月の市都市計画審議会で、区域マス・市マスに則した原案で調査審議実施。9月、市議会に説明報告を実施 地域協議会への説明準備中</p>
重点目標	緑豊かな魅力ある都市環境の創出		
重点目標	具体的な重点取組項目（箇条書き）	進捗状況・進捗度	
5	<p>魅力ある快適な都市公園等の整備</p> <p>地域資源を活かした街並み景観に関する検討と意識啓発を図る (1)大手通りの景観検討と景観づくり市民団体の設立に向けた協議・調整 (2)北陸新幹線金沢延伸を契機とした上田駅周辺の景観検討と案内サイン(ろくもん赤の活用)の整備 安全・安心な公園施設の維持管理 市民協働による緑化推進事業</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>交流文化芸術センター市民緑地広場整備完成 上田城跡公園バリアフリー化舗装L=300m</p> <p>(1)通年 (2)通年 公園施設長寿命化計画策定全体計画39箇所 遊具等の公園施設修繕50箇所実施 花苗配布135千本、花と緑とまちづくりコンクール、花づくり講習会3回実施 染屋台グリーンベルト保全 市民協働によるボランティア作業5回実施</p>	<p>進捗状況・進捗度</p> <p>市民緑地広場と駐車場が9月末に完了。植栽工事は6月に発注し、現在施工中 上田城跡公園の園路舗装工事は設計が完了し、入札準備中</p> <p>(1)景観づくり市民団体の設立に向けた協議を準備中 (2)ろくもん赤を活用した各種歩行者系サインの整備工事を施工中、サントミュージーゼ関連の車両系サインを1基設置 都市公園施設長寿命化計画策定業務委託を6月に発注し、業務を進行中 遊具10箇所の修繕を実施 自治会や市民団体が管理する花壇に花苗74,177本を配布し、緑化推進を図った 花づくり講習会を開催(5月、9月) 「花と緑のまちづくりコンクール」に33団体と4名が応募、審査を経て12団体と1名の表彰者が決定 緑地の保全のためのボランティア作業を5回実施</p>

<p>市長指示事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路網の整備については、着実に前進できるよう鋭意取り組むこと。 ・広域圏域並びに中心市街地の回遊策については、工夫を凝らし取り組むこと。 ・公共交通の活性化については様々な面から効果的な施策を、コミュニティについては魅力的なものになるよう検討を進めること。 ・上田城周辺の景観整備については、機を逃さず鋭意取り組むこと。
