

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	都市建設部
-------	-------

【平成27年度重点目標】

重点目標	「真田丸」放送に向けたおもてなしの環境整備		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	<p>上田城跡公園整備事業</p> <p>上田城跡公園 計画的な公園施設の改修及び植栽等の適切な維持管理</p> <p>地域資源を活かした回遊性の向上 花のおもてなし事業 上田城跡公園花壇花植え（FM長野PA「グリーンキャンパス」）、中心市街地花壇整備</p>	<p>駐車場整備3箇所（3月）、園路舗装L=300m（12月） トイレ整備1箇所（12月）、階段整備L=40m（1月） 3オンスコート内照明LED化1箇所、トイレ洋便器化5箇所 高木剪定（松、桜等）300本、芝生の計画的な管理 城跡公園周辺、中心市街地への案内サイン設置（12月） 城跡公園花壇花植え450本（5月） 上田駅～海野町交差点～城跡公園 プランター等による花壇整備（30箇所）</p>	<p>上田城跡南・天神二丁目駐車場整備と園路舗装、トイレ整備、階段工事は契約済み。 北駐車場整備は10月中の契約予定。 3オンスコート内照明LED化は完了、トイレ洋便器化は発注準備中、高木剪定は発注準備中、芝生は3箇所25回の芝刈を実施。 中心市街地の既存歩行者系サイン改修工事を9月に発注。地図形式のサイン設置について、関係機関と調整中。 上田城跡公園花壇花植え700本完了（5月）。 上田駅～海野町交差点～城跡公園のプランター等による花壇整備は資材の選定や商店街との協議中。</p>
重点目標	地域資源をつなぐ賑わいと交流のまち創りに向けた道路網の整備・促進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
2	<p>上田地域30分交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 上田バイパス第二期工区の整備促進</p> <p>サントミュージーゼ周辺の交通円滑化と安全性の確保に向けた道路整備の推進</p> <p>定住自立圏構想に位置づけられた広域幹線道路（長野県実施事業）の整備促進</p>	<p>五反田新屋線、踏入大屋線の整備推進 国分地区から蒼久保・芳田地区までの 用地買収の促進（用地国債を含む） 上田橋中島線の整備推進 櫓下泉平線の開通 長野上田線、小諸上田線の整備促進 上野バイパス第二期の整備促進</p>	<p>五反田新屋線、踏入大屋線共に当初の計画どおり進行 国直轄による用地買収に加えて、用地国債を活用して土地開発公社がバイパス用地の一部を先行取得に7月から着手。 工事発注準備、用地交渉を進めている。 櫓下泉平線は、既存踏切の統廃合に向けた地元説明会を6月と8月に開催。同意に向けた各種条件整理について検討中。 長野上田線及び小諸上田線は電線類地中化工事を施工中。両路線ともに別途8、9月に電線類地中化及び舗装工事等を発注。 上田建設事務所で掘越用水付替工事と用地買収を実施中。</p>
重点目標	安全・安心な都市環境の整備		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
3	<p>市道丸子小牧線バイパスの早期供用開始 老朽化した道路構造物の長寿命化の推進及び定期点検の実施 上田市街地の洪水対策 幹線市道の歩道整備 民間住宅・避難施設等の耐震化やアスベスト分析調査及び除去工事の促進</p> <p>老朽化した危険な空家等対策の推進</p> <p>安全・安心な公共建築物の整備 安全・安心な公園施設の維持管理</p>	<p>7月中の供用開始 橋梁補修4橋、舗装修繕工事2路線、橋梁定期点検180橋 神科台排水路の通水開始、矢出沢川整備促進 小島手塚線の歩道整備完了 【耐震化】（診断）住宅65戸、避難施設7件、特定建築物5件（改修）15戸、アスベスト調査13箇所、除去1箇所 庁内連携体制の整備、実態調査、協議会設置及び法に基づく空家等対策計画作成の検討 耐震改修工事、改築工事による耐震化の推進 公園施設の修繕 30箇所、改築・更新2箇所</p>	<p>7月21日に、トンネル本体及び取付道路の供用開始。 国の補助額内での工事、点検を実施中。 神科台排水路は、国道協議資料の委託を発注し、工事は発注準備中 矢出沢川整備促進は、上田建設事務所に整備要望実施。 小島手塚線は、当初の計画どおり進行。 【耐震化】（診断）住宅29戸、避難施設0件、特定建築物3件（改修）5戸、アスベスト調査0箇所、除去0箇所・・・（9月末） 【空家等対策】市内の自治会に対して「空家等」の実態調査を依頼した。・・・（9月末） 予定した耐震改修工事は順次発注し、工事施工中。消防庁舎耐震補強工事は完了。また、改築工事についても全て発注済みで工事施工中。 修繕8箇所実施、改築・更新は遊具の選定中。</p>
重点目標	コンパクトシティ形成に向けた計画的なまちづくり		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
4	<p>コンパクトシティ形成に向けた施策（立地適正化計画等）の検討</p> <p>都市計画区域見直しの検討</p> <p>都市計画道路見直し計画に基づく都市計画変更（廃止）</p>	<p>施策の検討 立地適正化計画基礎調査実施 庁内ワーキンググループによる検討 市民学習会等の開催 丸子地域の路線について都市計画法手続着手</p>	<p>7月に庁内関係課対象の説明会を開催。 8月に立地適正化計画基礎調査業務委託を発注。 7月に庁内関係課説明会及び9月の部長会議にてワーキンググループにより検討することを報告。 ワーキンググループ開催の準備中。 廃止候補路線について、資料を作成し県と協議を実施。</p>
重点目標	良好な都市環境の保全と形成		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
5	<p>適正な開発の誘導 地域特性を活かした良好な景観形成の推進</p> <p>歴史的まちなみの維持・保全・向上 市民協働による緑化推進事業</p>	<p>大規模太陽光発電設備設置の指導要綱等制定（10月） 都市景観賞、景観づくり講演会（11月）、景観ウォッチング（2回）、景観100選の募集・選定 景観づくり市民団体（大手町）設立支援 柳町修理修景事業実施（6戸） 花苗配布141,000本、花づくり講習会3回、花と緑のまちづくりコンクール実施、染屋台グリーンベルト保全作業5回</p>	<p>太陽光発電設備の設置に関する指導要綱を9月1日告示、10月1日施行。 都市景観賞及び講演会は11月21日に開催するための準備中、景観ウォッチングは5月に15人の参加により実施、景観100選は、引き続き28年1月末まで募集中。 8月の検討委員会において、応募があった3件について採択すべきものと決定し、現在、細部について調整中。 夏苗79,958本配布済（6月）、秋苗56,006本配布予定（10月）。花づくり講習会2回済（5月、9月）。 「花ともどりのまちづくりコンクール」40団体と4名の応募があり、審査を経て9団体と3名の表彰者が決まり、表彰式を11月21日に予定。 染屋台グリーンベルト保全作業を5月から9月まで毎月1回、計5回実施。</p>

評価基準 [] : 目標を上回る進捗 [] : 目標どおり進捗 [] : 未進捗の部分あり [x] : 全て目標未進捗

市長指示事項
<p>・真田丸に関連した環境整備事業は来年に向けて確実に取り組むこと。・櫓下泉平線については、早めに目処がつくよう努力すること。・コンパクトシティ形成に向けているいろいろな情報を得ながら検討すること。・大規模太陽光発電設備設置の指導要綱等制定については、県・市町村との連携・歩調を合わせて市としての考えを確立すること。・景観づくり市民団体設立支援については、構成・対象となる団体について、より広く検討すること。</p>