

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	消防部
-------	-----

【平成27年度重点目標】

重点目標	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	重点目標	消防団体制の充実・強化	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
	消防団活動の住民等への周知による消防団員の確保 消防団拠点施設及び消防団装備の充実	通年 消防団員の定数確保（2,270人） 年度内 (1) 詰所新築2箇所 (2) 実施設計1箇所 (3) 車両更新7台 ・ポンプ車1台 ・普通積載車2台 ・軽積載車4台 (4) 小型動力ポンプ更新2台 (5) 安全確保のための装備 ・救助用半長靴500足 ・耐切創性手袋500双 ・救助活動用チェーンソー8台	消防団員確保の取組 ・消防団員数（4月4日現在）2,173人（9月30日現在）2,189人 16人増 ・市新規職員研修で消防団活動の講義及び入団勧誘 ・広報誌による消防団活動紹介 ・消防団協力事業所認定更新6件 消防団拠点施設及び消防団装備の整備状況 (1) 詰所新築（丸子第1）8月28日契約 平成28年2月29日完成予定 （丸子第2）8月28日契約 平成28年2月29日完成予定 (2) 詰所実施設計（本原）用地購入、実施設計の調整中 (3) 団車両等更新 ・ポンプ車 6月18日契約 平成28年3月25日納車期限 ・普通積載車 6月18日契約 平成28年3月25日納車期限 ・軽積載車 6月18日契約 平成28年2月26日納車期限 (4) 小型動力ポンプ 6月18日契約 平成28年2月26日納車期限 (5) 安全確保のための装備 ・救助用半長靴 500足 6月18日納入 ・耐切創性手袋 500双 7月13日納入 ・救助活動用チェーンソー 8台 7月21日納入
2	重点目標	市民への防火対策の推進及び応急手当の普及の推進	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
	市民・事業所への防火対策の推進 (1) 高齢者への住宅防火対策の指導 (2) 防火講習、各種訓練の開催 (3) 事業所への立入検査の実施 (4) 広報誌等の活用による周知 幼少年への防火・防災知識の普及 市民に対する応急手当の普及促進	通年 (1) 高齢者宅防火訪問 160件 (2) 防火講習等 200回 (3) 立入検査 600件 (4) 防火広報 12回 通年 防火・防災教育 120回 通年 上級・普通救命講習受講者1,400人	防火講習会等の実施状況 (1) 高齢者宅防火訪問を、秋季及び春季全国火災予防運動に併せ実施予定 (2) 自治会、事業所等への防火講習等を87回実施（進捗度 43.5%） (3) 事業所への立入検査を460回実施（進捗度 76.7%） (4) 広報誌等による防火広報を5回実施（進捗度 41.7%） 幼少年対象の防火・防災教育の実施状況 保育園、幼稚園及び小中学校の避難訓練、防災講習等を48回実施（進捗度 40.0%） 普通・上級救命講習の実施状況 受講者数 811人（進捗度 57.9%）
3	重点目標	消防水利の充実・強化	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
	耐震性防火水槽の設置 消火栓の新設	年度内 4基 年度内 4基	耐震性防火水槽の設置状況 2基完成、1基工事中、1基調整中（進捗度50%） 消火栓の新設状況 1基完成、2基工事中、1基未着工（進捗度25%）
4	重点目標	上田広域消防本部体制の充実・強化の推進	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
	消防本部庁舎耐震化及び増改築事業 (1) 消防本部庁舎耐震化及び増改築工事 (2) 消防本部庁舎外構工事 (3) 上田中央消防署駐輪場兼資材庫建設工事 訓練塔建設及び訓練施設整備 (1) 訓練塔建設工事 (2) 消防訓練施設外構工事 消防車両等資機材整備 (1) 高規格救急自動車2台【丸子署】 【東北署】 (2) 査察車1台【予防課】 (3) 作業車1台【丸子署】	年度内 (1) 10月 庁舎耐震改修・増改築工事完了 (2) 年度内 庁舎外構工事完了 (3) 年度内 駐輪場兼資材庫建設工事完了 年度内 (1) 5月 消防訓練塔建設工事完了 (2) 8月 消防訓練施設外構工事完了 年度内 4台 (1) 高規格救急自動車2台【丸子署】 【東北署】 (2) 査察車1台【予防課】 (3) 作業車1台【丸子署】	消防本部庁舎耐震化及び増改築事業の進捗状況 (1) 消防本部庁舎耐震化及び増改築工事 9月末全て工事完了 (2) (3) 外構工事に駐輪場及び危険物保管庫の建設を含めて発注 8月28日契約 平成28年1月8日完成予定 訓練塔建設及び訓練施設の整備状況 (1) 消防訓練塔建設工事 5月29日竣工 (2) 消防訓練施設外構工事 8月17日竣工 消防車両等資機材整備 (1) 高規格救急自動車2台【丸子署】 5月 8日契約 平成28年1月29日納車期限 【東北署】 7月30日契約 平成28年1月16日納車期限 (2) 査察車1台【予防課】 6月18日契約 11月30日納車期限 (3) 作業車1台【丸子署】 9月 9日契約 12月18日納車期限

評価基準 [] : 目標を上回る進捗 [] : 目標どおり進捗 [] : 未進捗の部分あり [x] : 全て目標未進捗

市長指示事項
・住民の安心・安全に最大限配慮するよう取り組むこと。