

# 重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	都市建設部
-------	-------

【平成28年度重点目標】

重点目標	地域資源をつなぐ道路網の整備・促進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	<p>カトミューゼ周辺の交通円滑化と安全性の確保に向けた道路整備の推進</p> <p>定住自立圏構想に位置づけられた広域幹線道路(県実施事業)の整備促進 上田地域30分交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 上田バイパス第二期工区の整備促進 バイパス関連事業の推進</p> <p>市民や来訪者の円滑な移動を支援する公共サインの整備</p>	<p>市道榑下泉平線の開通、上田橋中島線の整備推進</p> <p>小諸上田線、長野上田線、国道144号上野バイパスの整備促進 五反田新屋線、踏入大屋線の整備推進 市内事業区間の用地買収の促進 下吉田久保林線、久保林大屋線の整備推進</p> <p>上田駅東側周辺地区等の案内板整備</p>	<p>榑下泉平線は、道路新設工事を8月に発注。道路照明設置工事を11月に発注予定。 上田橋中島線は、用地交渉中。 用地買収及び工事を進めている 五反田新屋線は、道路改良工事を11月に発注予定。踏入大屋線は、測量設計業務を9月に発注。 下吉田地区の地元協議を行い用地買収に着手。 神川地区拠点施設整備の用地取得については合意、取得時期については協議中。 上記以外の区間については、関係者と道路計画について協議中 県と道路占用協議を実施。車両系案内2基、及び地点名表示板設置工事を11月以降に発注予定。</p>
重点目標	安全・安心な都市環境の整備		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
2	<p>老朽化した道路構造物の長寿命化の推進及び定期点検の実施 上田市街地の洪水対策 民間住宅・避難施設等の耐震化やｱｽﾌﾟﾄ分析調査及び除去工事の促進</p> <p>老朽化した危険な空家等対策の推進</p>	<p>舗装修繕工事の実施 橋梁定期点検200橋 神科台排水路の整備推進 矢出沢川の整備促進 【耐震】(診断)住宅39戸、避難施設・特定建築物8件(改修)15戸 【ｱｽﾌﾟﾄ】調査13箇所、除去1施設 【空家等】 ・空家等の現地立入調査及びデータベースの整備 ・(仮)空き家対策推進条例の制定 耐震改修工事、改築工事の推進</p>	<p>舗装修繕工事、橋梁定期点検共に当初計画どおり進行 神科台排水路は、工事入札準備中 矢出沢川整備促進は、上田建設事務所で橋梁詳細設計実施中 【耐震化】(診断)住宅39戸、避難施設0件、特定建築物1件(改修)12戸、ｱｽﾌﾟﾄ調査0箇所、除去0箇所・・・(9月末) 【空家等対策】空家等の現地立入調査及びデータベースの整備について委託業者を決定しました。また、空き家対策の取組等について検討中。(9月末)</p> <p>耐震改修工事1校は完成、残り1校は工事実施中。第四中学校屋内運動場は完成、現在ﾌｰﾙ実施設計中。川西小学校は解体工事、ﾌｰﾙ実施設計中。その他の改築工事についても全て工事施工中。</p>
重点目標	既存ストックを活かしたコンパクトで持続可能なまちづくり		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
3	<p>立地適正化計画策定の推進及び都市計画区域の見直し 廃止候補路線に係る都市計画法に基づく廃止手続きの実施 まちなか居住を推進する優良建築物等整備事業による支援</p>	<p>委託業務発注。庁内WGでの協議。素案策定に着手。 丸子地域10路線の廃止手続きを完了 原町一番街地区のテナント及び集合住宅への補助を実施(1年目)</p>	<p>庁内関係課及び各地域自治センターと、まちづくりに関する現状や課題等について協議を実施した。 丸子地域の14路線について都市計画法に基づく廃止手続きに着手。住民説明会、素案の閲覧を行った。 交付金内示に基づき、事業者に補助金交付決定通知を交付。現在、既存建物の解体工事を施工中。</p>
重点目標	緑豊かな都市環境の創出		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
4	<p>緑の基本計画策定（調査・解析・評価） 上田城跡公園の計画的な整備及び適切な維持管理</p> <p>花のおもてなし事業 上田城跡公園花壇花植え(FM長野EPA-グリーンキャンパス)、中心市街地花壇整備</p>	<p>現況調査を実施し課題を整理 園路舗装L=140m 児童遊園地の整備 トイレの洋便器化 1箇所 高木(松、桜等)剪定 100本、芝刈 5回 サンパチェンス700本の植栽実施 中心市街地のﾌﾟﾗﾝﾀｰ102基に植栽</p>	<p>業務委託発注済。 園路と児童遊園地の整備は11月契約予定、トイレの洋便器化は12月実施予定。 高木剪定業務は10月契約予定、芝刈は5回実施し完了。 上田城跡公園花壇花植え700本完了(5月)。 6月に各商店街振興組合に用土と花苗1,200本を配布完了。</p>
重点目標	良好な景観の保全と形成		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
5	<p>景観に関する市民意識の高揚の促進</p> <p>城下町「上田」の歴史景観づくりの推進</p>	<p>景観100選を選定し、カレンダー・冊子等を作成 景観ウォッチングを年2回開催 大手通り景観づくり市民団体との協議開始 新参町線無電柱化の効果的な整備手法を検討 柳町地区における修理修景の支援、完了</p>	<p>8月に景観100選を選定し、9月からはカレンダー・冊子の作成、並びに写真パネル展の開催準備に着手した。 5月に、本年第1回目の景観ウォッチングを開催した。(25名参加) ・5月に大手町自治会部長会に、景観まちづくりについて説明会を実施。 ・無電柱化は、電線事業者との調整会議を実施し、整備手法の検討に着手した。 ・柳町地区は、9月の検討委員会において申請があった1件を採択決定した。</p>

評価基準 [○：目標を上回る進捗] [△：目標どおり進捗] [□：未進捗の部分あり] [×：全て目標未進捗]

市長指示事項
<p>・ハード整備については、引き続き財政面、優先度を考慮し、住民説明を踏まえ効率的に取り組むこと。・コンパクトシティ、立地適正化については、小さな拠点やネットワーク化をうまく組み合わせ取り組むこと。・緑化、花の植栽事業は引き続き環境整備を進めること。・園路舗装、児童遊園地の整備については、実施時期をよく検討すること。</p>