

# 重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	都市建設部
-------	-------

【平成29年度重点目標】

重点目標	市内外の地域資源をつなぐ道路網の整備・促進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	①サントミュージーゼ周辺の交通円滑化と安全性の確保に向けた道路整備の推進 ②定住自立圏構想等に位置づけられた広域幹線道路（県実施事業）の整備促進  ③上田地域30分交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 ④上田バイパス第二期工区の整備促進 ⑤バイパス関連事業の推進	①上田橋中島線の事業完了 ②（主）小諸上田線の完了（主）長野上田線及び国道144号上野バイパスの整備促進 国道143号青木トンネルの事業促進 ③五反田新屋線、踏入大屋線の整備推進 ④市内事業区間の用地買収の促進 ⑤市道下吉田久保林線の整備推進	①事業完了に向けた工事発注の準備を進めています。 ②国道144号上野BPは、用地買収及び工事を進めています。国道143号青木トンネルは、ルート検討のための調査を継続中。（主）小諸上田線は6月に事業完了。（主）長野上田線は用地買収及び工事を進めています。 ③五反田新屋線は、測量・調査・工事を実施し事業進捗を図っています。踏入大屋線は、神川橋梁の詳細設計に向けた準備を進めています。 ④蒼久保・芳田・下吉田地区で用地買収を継続中です。 ⑤神川拠点施設整備に関わる開発行為工事はおおむね完了。起点側の計画については関係者と協議中です。
重点目標	安全・安心な都市環境の整備		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
2	①老朽化した道路構造物の長寿命化の推進及び定期点検の実施 ②上田市街地の洪水対策  ③民間住宅・避難施設等の耐震化やアスベスト分析調査及び除去工事の促進  ④老朽化した危険な空家等対策の推進  ⑤安全・安心な公共建築物の整備  ⑥地籍調査事業の進捗を図るための検討	①舗装修繕工事2路線、トンネル定期点検6箇所、橋梁修繕工事1橋の実施 ②神科台排水路の整備推進 古舟側道6号線（内水対策）の事業完了 矢出沢川の整備促進 ③【耐震】（診断）住宅50戸、避難施設・特定建築物8件（改修）20戸 【アスベスト】調査13箇所、除去1施設 ④【空家等】 ・空家等対策計画の策定 ・空家等対策推進協議会の設置 ⑤改築工事等による耐震化の推進  ⑥事業期間短縮手法の取りまとめ ・検討報告書の作成	①舗装修繕工事（1路線）、トンネル定期点検（4箇所）、橋梁修繕工事（1橋）を発注済みです。 舗装修繕工事（1路線）、トンネル定期点検（2箇所）、橋梁修繕工事（1橋）の準備を進めています。 ②神科台排水路は、工事発注の準備を進めています。 古舟側道6号線は、事業完了に向けた工事（L=100m）を発注し、事業進捗を図っています。 矢出沢川は、整備方法について検討中です。 ③【耐震】（診断）住宅31戸、避難施設2件、特定建築物2件、（改修）6戸（9月末）  【アスベスト】調査0箇所、除去0施設 ④【空家等】 ・空家等対策計画の策定について素案を策定中です。 ・空家等対策推進協議会の設置について準備中です。 ⑤（1）四中・川西小はプール完成（外構工事中）、三中・菅平振興施設は工事中、市住耐震診断は業務中、神川拠点施設は入札公告中です。 ⑥地籍調査事業の進捗を図るための検討を行いました。 ・地籍調査事業の期間短縮を図るための検討書を作成しました。
重点目標	「乗って残す」「乗って活かす」を基本とした公共交通活性化の推進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
3	①運賃低減バスの実証運行と積極的な利用促進 ②別所線電車存続に向けた利用促進 ③別所線の安全対策の推進 ④運転免許証自主返納促進事業の推進	①輸送人員：実証運行前の30%増 ②輸送人員120万人の確保 ③安全運行のための設備投資・修繕の計画的推進 ④運転免許証自主返納者数400人	①実証運行開始前と比較して輸送人員が29.4%増加しました（4月～7月）。 ②イベント等を通じて別所線の利用啓発活動を実施しました（9月末現在の輸送人員660,537人） ③上田市との運行協定に基づき上田電鉄が補助対象となる修繕や設備の改良に着手しました。 ④4月から運転免許証自主返納促進制度を開始しました（8月末現在の自主返納者数252人）。
重点目標	地域拠点を活かしたコンパクトシティの形成		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
4	①「立地適正化計画」策定の推進 ②まちなか居住等を推進するため優良建築物等整備事業による支援を実施 ③都市計画道路の廃止候補路線に係る都市計画法に基づく手続きの推進 ④空き地等に関する適正な土地利用誘導の検討 ⑤地域の特性を生かした土地利用の誘導	①計画案を3月までに策定 ②原町一番街地区の完了 ③上田地域7路線の廃止手続きを推進 ④庁内連携後の民間主導による支援組織の立上げ準備 ⑤開発条例、同施行規則の見直し着手	①7月業務委託発注済。計画策定の概要について、地域協議会及び関係諸団体への説明を実施しました。 ②交付金内示に基づき、事業者に補助金交付決定通知を交付。現在建築工事を施工中です。 ③県と協議を進め、決定区分、廃止の方針等について確認を行い、法定図書を作成作業に着手しました。 ④庁内関係課との連携を図るため、空き家等対策庁内関係課打合せ会議において協議を進めました。 ⑤他市町の事例収集等を行い、課内において検討を進めました。
重点目標	緑豊かな健幸都市空間の創出		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
5	①「緑の基本計画」の策定（緑化推進施策・方策等の検討、計画案の策定） ②上田城跡公園ほか都市公園の計画的な施設更新及び適正な維持管理 ③民間及び市民協働による「花のおもてなし事業」の推進 ・上田城跡公園花壇花植え（FM長野エバーグリーンキャンペーン） ・中心市街地プランター植栽	①計画案を3月までに策定 ②都市公園の遊具や施設の更新 樹木、芝などの適正な管理 ③サンパチェンス700本の植栽 花苗1,200本の植栽	①7月業務委託発注済。計画策定の概要について、地域協議会及び関係諸団体への説明を実施しました。 ②都市公園の遊具や施設の更新は発注準備中。高木剪定業務は発注準備中、芝刈は8回実施し完了しました。 ③サンパチェンスミーティングを通じて、上田城跡公園花壇にサンパチェンス700本を植栽しました。 ④中心市街地のプランターに花苗1,100本を配布し、商店街の皆さんに植栽していただきました。
重点目標	良好な都市・自然環境の保全と形成		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
6	①景観及び防災性の向上を目指した新参町線無電柱化事業の推進 ②「歴史的風致維持向上計画」策定の検討 ③景観に関する市民意識の高揚の促進 ④太陽光発電施設ガイドラインの適正な運用	①関係機関との協議調整、予備設計の実施 ②平成31年度中の認定を目指し検討着手 ③景観100選の活用 市独自の屋外広告物条例の検討 ④ガイドラインマップの作成	①8月に測量及び予備設計を発注しました。 ②歴史文化基本構想（作業中）や近隣自治体の事例等を調査研究中です。 ③「信州上田の景観100選」HP、景観ウォッチング、長野大との連携を通じて啓発を行いました。条例は研究中です。 ④ガイドラインに示す各エリアのデータの状況について、調査をしました。

※ 評価基準 [◎：目標を上回る進捗] [○：目標どおり進捗] [△：未進捗の部分あり] [×：全て目標未進捗]

## 市長指示事項

・R143号青木トンネル関連については、期成同盟会の中でしっかり取り組むこと。・公共交通については、引き続き周知、利用促進を図ること。・公園施設更新、維持管理は自治連等へ考えを示し理解してもらうこと。・遊具等のメンテナンスは計画的に取り組むこと。・景観100選の活用について、波及効果が出るよう工夫すること。