

# 重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	都市建設部
-------	-------

【平成30年度重点目標】

重点目標	市内外の地域資源をつなぐ道路網の整備・促進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	<p>①定住自立圏構想等に位置づけられた広域幹線道路（県実施事業）の整備促進</p> <p>②上田地域30分交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進</p> <p>③上田バイパス第二期工区の整備促進</p> <p>④バイパス関連事業の推進</p>	<p>①（主）長野上田線及び国道144号上野バイパス、（主）別所丸子線、（主）小諸上田線の整備促進 国道143号青木トンネルの事業促進</p> <p>②五反田新屋線、踏入大屋線、上田橋下堀線の整備推進</p> <p>③市内事業区間の用地買収及び工事（橋梁）</p> <p>④市道下吉田久保林線ほかの整備推進 神川地区拠点施設整備事業の完了</p>	<p>①国道144号上田BPIは、用地買収及び工事を実施中。</p> <p>②五反田新屋線は工事の契約手続き中。踏入大屋線は用地・補償2件を契約済み。 上田橋下堀線は河川協議が完了し、委託業務の発注に向けて準備中。</p> <p>③整備着手に先立ち、上沖地区から国と地元と協議中。</p> <p>④市道下吉田久保林線の道路詳細設計を発注済。 区画内道路工事を発注済。</p>
重点目標	安全・安心な都市環境の整備		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
2	<p>①老朽化した道路構造物の長寿命化の推進</p> <p>②上田市街地の洪水対策</p> <p>③安全・安心な公共建築物の整備</p> <p>④民間住宅・避難施設等の耐震化やアスベスト分析調査及び除去工事の促進</p> <p>⑤老朽化した危険な空家等対策の推進</p>	<p>①舗装修繕工事18路線 小牧橋耐震修繕工事委託（JR東日本） 跨線橋定期点検（JR東日本）4箇所 橋梁修繕工事4橋、野竹トンネル修繕工事</p> <p>②神科台排水路の整備推進 矢出沢川の整備促進（県事業）</p> <p>③武石地域総合センター整備事業 神川統合保育園・地区公民館整備事業 施設の改築・耐震化・集約等の推進</p> <p>④【耐震】（診断）住宅50戸、避難施設・特定建築物7件（改修・建替え）20戸 【アスベスト】調査13箇所、除去1施設</p> <p>⑤【空家等】 ・空家等対策計画の策定 ・空家等対策協議会にて各種の具体的協議</p>	<p>①舗装修繕工事3路線が完了。 小牧橋耐震修繕工事委託（JR東日本）締結。 跨線橋定期点検（JR東日本）4箇所実施し、報告書作成中。 橋梁修繕工事1箇所を発注。野竹トンネル修繕工事は発注に向けて準備中。</p> <p>②神科台排水路は、工事発注に向けて準備中。 矢出沢川は、整備方法について検討中。</p> <p>③武石地域総合センター整備事業について実施設計中（H30年度中に実施設計完了見込み） 神川統合保育園・地区公民館整備事業について工事中（H30.10月に建築工事完了見込み） 施設の改築・耐震化・集約等の推進：南庁舎耐震補強工事、丸子統合園整備事業などが進行中</p> <p>④【耐震】（診断）住宅50戸、避難施設0件、特定建築物0件、（改修）17戸（9月末）  【アスベスト】調査0箇所、除去0施設</p> <p>⑤【空家等】 ・空家等対策計画の策定について計画（案）を策定 ・空家等対策推進協議会を2回開催</p>
重点目標	「乗って残す」「乗って活かす」を基本とした公共交通活性化の推進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
3	<p>①運賃低減バスの積極的な利用促進と本運行に向けた検討</p> <p>②平成31年度以降の別所線電車存続のための公的支援のあり方の検討</p> <p>③別所線電車存続に向けた利用促進</p> <p>④別所線の安全対策の推進</p> <p>⑤運転免許証自主返納促進事業の推進</p>	<p>①輸送人員：実証運行前の30%増 運賃低減バス：30年度末までに方針決定</p> <p>②12月までに方針決定</p> <p>③輸送人員120万人の確保</p> <p>④設備投資計画に対する補助金交付</p> <p>⑤タクシー利用補助券交付申請者数 400人</p>	<p>①市内18路線で運賃低減バスの実証運行継続中（4～8月までの輸送人員 実証運行前の24.2%増） 運賃低減バスの本運行に向け、運賃設定の改善案を試算中。</p> <p>②8月に上田電鉄株から提出された、公的支援の継続に係る鉄道軌道安全輸送設備等整備事業長期計画の内容を精査中。</p> <p>③関係団体等と連携しながら、利用促進のための各種イベント等を実施中。輸送人員（4月～9月）668,103人前年同期1.1%増</p> <p>④上田電鉄株との公的支援に係る運行協定に基づき、支援対象となる安全対策事業を実施中。</p> <p>⑤9月末現在交付し申請者数153人</p>
重点目標	地域拠点を活かしたコンパクトシティの形成		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
4	<p>①上田市立地適正化計画の策定</p> <p>②優良建築物等整備事業による、まちなか居住等の推進</p> <p>③都市計画道路廃止路線について、都市計画法に基づく手続きの完了</p> <p>④地域の特性を活かした秩序ある土地利用の促進 ・上田市開発事業の規制に関する条例及び同施行規則等の改正</p>	<p>①計画を策定し、11月に公表</p> <p>②中央二丁目8番街区地区の調査設計 計画費、建物除却費への補助</p> <p>③年度末を目的に（上田地域7路線） 手続きを完了</p> <p>④平成31年4月施行</p>	<p>①計画案策定業務委託を9月に発注済。スケジュールを見直し、公表予定を来年3月とした。</p> <p>②事業者が実施に向けて権利者調整中。</p> <p>③用途境の変更を並行して行うことになったためスケジュールを変更し、来年11月の告示を目的とする。</p> <p>④開発条例及び同施行規則、取扱要領の素案を作成した。引き続き条例等の改正に向けて作業中。</p>

# 重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	都市建設部
-------	-------

【平成30年度重点目標】

重点目標	緑豊かな健幸都市空間の創出		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
5	①「緑の基本計画」の策定 ②都市計画公園等の施設の改築・更新及び適正な維持管理 ③子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進 ・子育て世代が楽しめる公園への施設整備 ④市民協働による「花のおもてなし事業」の推進 ・FM長野エバーグリーンキャンペーン及び中心市街地プランター植栽 ・全国都市緑化信州フェア（31年4月開催）に向けた県との協力体制の推進	①計画を策定し、11月に公表 ②都市公園の遊具や施設の更新 ③長池公園内のせせらぎ水路整備 ④・11月までに エバーグリーン 700本 市街地 2,000本 ・年度内に協力体制を確立	①計画書の内容について精査を実施中。なお、公表は来年3月を目途とする。 ②5月に地元地域協議会と協議を実施し、計画案を策定中。11月中に遊具を選定し、年内工事発注を予定。 ③詳細設計業務を8月に発注。工事は業務委託が完了次第発注する予定。 ④サンパチェンス700本の植栽を5月26日実施。また、中心市街地に春苗1,100本を植栽。 なお、秋苗（1100本）配布を手配中。 都市緑化信州フェアに参加のため県と協議を進めた。
重点目標	良好な都市・自然環境の保全と形成		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
6	①景観及び防災性の向上を目指した新参町線無電柱化事業の推進 ②「歴史的風致維持向上計画」策定の推進 ③太陽光発電事業の適正な実施の誘導 ・太陽光発電設備の設置に関する指導要綱、及び技術的取扱要領の改正 ④染屋台グリーンベルトの緑地保全	①関係機関等との協議を進め、無電柱化計画について詳細設計を実施 ②平成31年度の認定を目標に現況調査、資料収集、方針の検討などを進める。 ③12月末までに改正 ④地元との協働作業等を通じた保全の推進	①電線事業者や関係機関と協議しながら詳細設計を進めている。今後、地元自治会へ説明会を実施しながら道路景観を決めていく。 ②生涯学習・文化財課と協議を進めた。12月に「歴史的建造物等の保存活用に関する事業素案策定」の業務委託を発注する予定。 ③指導要綱及び技術的取扱い要領の見直し素案を策定中。 ④地元と共働して緑地の保全作業を5回実施した。

※ 評価基準 [◎：目標を上回る進捗] [○：目標どおり進捗] [△：未進捗の部分あり] [×：全て目標未進捗]