

重点目標一覧表

担当部局名	上下水道局
-------	-------

【平成30年度重点目標】

【令和元年度重点目標】

重点目標	持続可能な事業運営の推進		重点目標	持続可能な事業運営の推進				
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等			
1	重点目標 持続可能な事業運営の推進 具体的な重点取組項目（箇条書き） ①収納率の向上 水道料金・下水道使用料（現年度分） 【目標：水道99.33%、下水道99.19%】 ②水洗化の促進 【目標：750戸】 ③広域連携に向けての研究・検討 【目標：全体会1回、広域防災体制分科会1回、水質検査分科会2回、料金徴収分科会2回、施設・給水エリア分科会1回参加。】 ④事業計画の見直し ⑤人材の育成 ・外部研修・資格取得研修の受講 【目標：事務系講習会5人、上下水道技術関係24人、作業資格取得講習会13人】		①水道99.39%、下水道99.29%、計99.34% ②811戸接続 達成率108.1% ③全体会2回、広域防災体制分科会1回、水質分科会1回、料金徴収分科会3回、施設・給水エリア分科会1回参加。 ④事業計画を見直し、実施計画、当初予算へ反映 ⑤外部研修、資格取得研修の受講 ・事務系講習会 延べ16人 ・上下水道技術関係 延べ41人 ・作業資格取得講習会 延べ14人		①経営戦略の見直し（改訂版の策定） ②人材の育成 ・外部研修・資格取得研修の受講 ③広報活動の充実 ④収納率の向上 水道料金・下水道使用料（現年度分） ⑤水洗化の促進 ⑥広域連携に向けての研究・検討		①3月までに策定 ②事務系講習会 延べ5人 上下水道技術関係 延べ25人 作業資格取得講習会 延べ10人 ③広報誌2回発行、染屋浄水場見学会、環境フェアへの出展、施設見学 バスハイク、局内広報委員会4回開催 ④収納率 水道 99.39%以上 下水道 99.29%以上 ⑤新規接続 750戸 ⑥水道事業運営研究会への参加 全体会1回、広域防災体制分科会1回、水質検査分科会2回、料金徴収分科会2回、施設・給水エリア分科会1回	
	2	重点目標 きれいで安全な水を供給する上水道事業の推進 具体的な重点取組項目（箇条書き） ①水源の水質検査強化 ・水源の水質検査【目標：クリプトスポリウム12箇所26検体 指標菌20箇所92検体】 ②真田地域簡易水道統合事業の推進【目標：延長1.2km】 ③水道事業ビジョン策定		①クリプトスポリウム検査12箇所26検体検査完了 指標菌検査 20箇所92検体検査完了 ②管路 L=3.4km【完了】 ③水道ビジョン策定完了、公表（3/18）		①水源の安全性向上 ・水源の水質検査強化 ②水質監視体制の強化 ・検査機器の更新 ③真田地域簡易水道統合事業の推進		①クリプトスポリウム検査12箇所27検体検査 指標菌検査 20箇所92検体検査 ②誘導結合プラズマ分析装置 1箇所 濁度計、PH計、残留塩素計 7箇所 ②延長3.0km（整備率100%）
3		重点目標 上水道施設の計画的な維持・更新 具体的な重点取組項目（箇条書き） ①上水道管路耐震化 【目標：L=4.0km】 ②ポンプ設備更新【目標：上田地域1箇所、丸子3箇所、武石1箇所】 ③薬品注入設備ほか更新 次亜塩素素注入装置、水質計器、監視装置 【目標：上田2箇所、丸子2箇所、真田3箇所、武石1箇所】 ④有収率の向上 【目標：86%】 ⑤浄水場及び配水池等の耐震診断業務 【目標：上田6箇所 丸子1箇所】		①L=5.1km【完了】 L=2.3km【発注済】 ②上田地域1箇所、丸子地域3箇所完了 ③上田地域2箇所、丸子地域2箇所、真田地域3箇所、武石地域1箇所完了 ④83.5% ⑤染屋浄水場緩速ろ過池6池委託【発注済】		①上水道基幹管路の耐震化及び経年管の更新 ②計画的な水道施設耐震化等の推進 (1)浄水場、配水池の耐震診断の実施 (2)染屋浄水場の基本設計 ③有収率の向上 ④ポンプ設備更新 ⑤浄水場等設備更新		①延長6.0km ② (1)上田3箇所、丸子1箇所 (2)基本設計業務着手 ③86.0% ④丸子1箇所、真田2箇所 ⑤上田3箇所、丸子1箇所、真田4箇所
	4	重点目標 下水道施設の計画的な維持・更新 具体的な重点取組項目（箇条書き） ①南部終末処理場の環境対策 ②長寿命化事業及び耐震化事業の実施 ③下水道事業ビジョン策定 ④農業集落排水の公共下水道への統合事業推進 ⑤農業集落排水施設の機能強化事業の実施 ⑥下水道未整備箇所の解消 【目標：上田7箇所 丸子2箇所】		①緑化整備工事（芝張工等）完了 追加脱臭設備工事は7月完了予定 ②西内処理場更新工事は4月完了予定 上・下ポンプ場更新工事は請負契約完了 上・下ポンプ場耐震化工事は4月以降入札予定 ③下水道ビジョン策定完了、公表（3/18） ④下流側工事の実施設計12月完了 工事は7月完了予定 ⑤岡処理場の機能強化工事完了 ⑥上田地域：7箇所解消 丸子地域：2箇所解消（概成）		①し尿前処理下水道投入施設関連 ②長寿命化事業・ストックマネジメント事業及び耐震化事業の実施 (1)南部終末処理場の設備更新・耐震化 (2)丸子浄化センターの設備更新・耐震化 (3)別所温泉終末処理場の設備更新・耐震化 (4)鉄蓋更新工事 ③農業集落排水の公共下水道への統合事業推進 ④農業集落排水施設の機能強化事業の実施 ⑤下水道未整備箇所の解消		①改築工事実施設計の実施 ② (1)設備更新設計・耐震化設計の実施 (2)設備更新設計・耐震化工事の実施 (3)設備更新設計・耐震化工事の実施 (4)更新工事の実施 ③藤原田地区工事の着手 和子・荻窪地区実施設計の実施 ④本原南処理場の機能強化工事の実施 上洗馬処理場の事業実施申請の実施 ⑤上田地域：7箇所解消
5		重点目標 災害に強い体制の構築 具体的な重点取組項目（箇条書き） ①災害時等、緊急時の体制整備 ②防災訓練の実施 【目標：応急給水訓練2回、他水道事業体との合同訓練1回、緊急連絡管操作訓練1回、灯油等流入事故対応訓練1回】 ③上田市下水道事業継続計画（BCP）の見直し		①震災対策マニュアルの初動体制（～72時間）を改訂。 ②応急給水訓練 3回実施済 他水道事業体との合同訓練 3回実施済 緊急連絡管操作訓練 2回実施済 灯油等流入事故対応訓練 1回実施済 ③見直し版策定完了		①防災訓練の実施 ②災害時等、緊急時の体制整備 ③防災備品の拡充		①応急給水訓練 2回 他水道事業体との合同訓練 1回 緊急連絡管操作訓練 1回 灯油等流入事故対応訓練 1回 ②大規模災害時の各対策班の具体的な業務項目について見直し。 ③応急給水タンク 5基、応急給水栓 5基