

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	都市建設部
-------	-------

【令和元年度重点目標】

1	重点目標	市内外の地域資源をつなぐ道路網の整備・促進		
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
		①上田定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路(長野県実施事業)の整備促進 ②上田地域30分(サンマル)交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 ③上田バイパス第二期工区の整備促進 ④産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進	①(主)長野上田線、国道144号上野バイパス、(主)別所丸子線柳沢バイパス、(主)小諸上田線(町吉田～中吉田)の整備促進 ②五反田新屋線、踏入大屋線、上田橋下堀線の整備推進 ③用地買収及び工事(橋梁等)の促進 ④下吉田久保林線(国道18号バイパス関連)中野小泉線バイパスの整備推進	①国道144号上野BPは用地買収及び工事を実施中 別所丸子線柳沢BPは工事を実施中 小諸上田線は一部測量設計に着手 ②五反田新屋線は工事発注に向けて準備中 踏入大屋線は用地・補償1件契約済み 上田橋下堀線は用地取得に向けて交渉中 ③上田バイパス第二期工区は用地買収及び工事を実施中 ④下吉田久保林線は用地取得に向けて交渉中 中野小泉BPは工事L=200mを発注済み
2	重点目標	安全・安心な都市環境の整備と防災・減災対策の推進		
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
		①老朽化した道路構造物の長寿命化の推進 ②上田市街地の防災・減災対策 ③空家等対策の推進 ④安全・安心な公共建築物の整備 ⑤民間建築物の耐震化や危険なブロック塀等の除去、アスベスト分析調査及び除去工事の促進	①舗装修繕工事5路線 小牧橋耐震修繕工事委託(JR東日本) 橋梁修繕工事3橋、橋梁定期点検の実施 野竹トンネル修繕工事 ②神科台排水路の整備推進 矢出沢川の整備促進(県) 千曲川国分地区築堤整備事業の促進(国) 城下地区雨水排水対策の検討 ③【空家等】 特定空家等判定基準の策定 平成28年度調査の追跡調査と対策検討 各種支援制度の検討・実施 ④武石地域総合センター整備事業 丸子文化会館特定天井耐震化事業 丸子統合保育園建設事業 丸子地域自治センター庁舎耐震化・大規模改修事業 ⑤【耐震】(診断)木造住宅50戸、避難施設等7棟(改修・建替え)住宅28戸 【ブロック塀等除去】100箇所 【アスベスト】調査13箇所、除去1施設	①舗装修繕は3路線発注済みで、1路線完了 小牧橋耐震修繕工事委託(JR東日本)実施中 橋梁修繕工事2橋発注準備中、橋梁定期点検業務委託発注済 ②神科台排水路は工事発注に向けて準備中 矢出沢川は詳細設計を実施中 千曲川国分築堤は工事発注に向けて準備中 城下地区は雨水対策の全体方針が決定 ③判定基準については、9/4 策定済(進捗率100%) 倒壊等の危険性が高いCランク98棟について再調査済 引き続き、Bランク476棟の調査に向け準備中 空家所有者に各種情報提供するための支援制度や解体時の負担軽減のための補助制度等を検討中 ④令和元年7月に着工、令和3年4月供用開始の見込み 令和元年5月に実施設計に着手、令和元年12月設計完了、令和2年7月着工の見込み 令和元年10月に実施設計完了、令和2年1月着工、令和3年4月開園の見込み 令和元年10月に実施設計完了、令和2年1月着工、令和3年3月工事完成の見込み ⑤【耐震】(診断)木造住宅49戸 避難施設0棟(改修・建替え)住宅18戸 【ブロック塀等除去】27箇所 【アスベスト】調査0箇所、除去1施設
3	重点目標	「乗って残す」「乗って活かす」を基本とした公共交通活性化の推進		
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
		①運賃低減バスの推進とバス事業の見直し ②別所線の活性化に向けた利用促進 ③別所線の安全対策の推進 ④しなの鉄道の安全対策の推進 ⑤運転免許証自主返納促進事業の推進	①輸送人員：実証運行前の30%増 10月以降の運行継続と見直し ②輸送人員120万人の確保 ③設備投資計画に対する補助金交付 ④安全輸送設備等整備事業計画に対する負担金支援 ⑤タクシー利用補助券交付申請者数350人	①運賃低減バスの運行継続の決定(5/29上田市公共交通活性化協議会) ②別所線再生支援協議会(5/21)、別所線電車存続期成同盟会総会(6/20)を開催し、利用促進策を展開 ③別所線再生支援協議会(5/21)を開催し、国に設備投資計画を提出の上、安全対策事業に着手 ④しなの鉄道活性化協議会(7/3)を開催し、国に設備投資計画を提出の上、安全対策事業に着手 ⑤タクシー補助券交付申請者数216人(9月末時点)
4	重点目標	良好な都市・自然環境の保全と形成		
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
		①太陽光発電事業の適正な立地への誘導 ②景観及び防災性の向上を目指した新参町線無電柱化事業の推進 ③「歴史的風致維持向上計画」策定の推進 ④景観・緑化に関する市民意識の高揚の促進	①条例の制定 ②実施設計業務を完了し、年内に工事発注 ③歴史文化基本構想との連携を図り、来年度の認定を目指す ④景観・花と緑 まちづくりフォーラム開催 染屋台グリーンベルトの緑化保全支援	①条例を制定した。(7月1日公布、8月1日施行) ②電線管理者等と協議しながら実施設計を取りまとめる中で、工事発注の準備を進めた ③教育委員会と検討会議9回、国と協議を2回、関係課担当係長と意見交換会を開催し、素案を作成中 ④パルティスアクションなどの新たなプログラムを企画し、ホスター・チリを9月末に関係機関へ配布・周知 グリーンベルト内にある市所有地の倒木危険箇所について点検整備を行った
5	重点目標	コンパクトシティの形成に向けたまちづくりの構築		
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
		①コンパクトシティ形成に向けた誘導施策等の検討 ②都市計画道路の変更または廃止する14路線について、法手続きの完了 ③上田都市計画 用途地域の見直しの検討	①誘導施策等の検討 ②都市計画法手続きの完了 ③用途地域の見直しの検討	①届出の一覧表を作成し、期末に向けて届出の分析を行う ②上田市の都市計画審議会に向け、9月に県へ事前協議書を提出した ③用途地域に係る業務委託の発注を準備しており、調査地区の検討を進める

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	都市建設部
-------	-------

【令和元年度重点目標】

重点目標	緑豊かな健幸都市空間の創出		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
6	①都市公園等の施設の改築・更新、適正な維持管理 ②子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進 ・子育て世代が楽しめる公園への施設整備 ③市民協働による「花のおもてなし事業」の推進 ・全国都市緑化信州フェアと連動した花・緑化活動の推進 ・FM長野エバーグリーンキャンペーン及び中心市街地プランター植栽	①長瀬西組公園の遊具や施設の更新、適正な維持管理 ②染谷第1公園他2公園の公園施設の改築及び遊具の新設 ③緑化フェア松本会場への参加及び市内での花壇・プランターの特別設置 サンパチェンス 700株植栽（5月まで） 市街地への苗配布2,000本（11月まで）	①地元自治会及び地域協議会との協議を実施、11月中旬の入札予定 ②丸子ベルパークは発注済 染谷第1公園は10月中旬に入札、長池公園は11月中旬に入札予定 ③花フェスタ信州花壇への出展、市内2カ所へ特設花壇を設置、大手通りにプランターを設置 FM長野の植栽イベントに協力し、城跡公園花壇にサンパチェンス700本を植栽 商店組合との協働により、中心市街地のプランターへ花苗1,200本を植栽

※ 評価基準 [◎：目標を上回る進捗] [○：目標どおり進捗] [△：未進捗の部分あり] [×：全て目標未進捗]