

# 重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	上下水道局
-------	-------

【令和元年度重点目標】

重点目標	持続可能な事業運営の推進	重点目標	きれいで安全な水を供給する上水道事業の推進	重点目標	上水道施設の計画的な維持・更新	重点目標	下水道施設の計画的な維持・更新	重点目標	災害に強い体制の構築
	具体的な重点取組項目（箇条書き）		具体的な重点取組項目（箇条書き）		具体的な重点取組項目（箇条書き）		具体的な重点取組項目（箇条書き）		具体的な重点取組項目（箇条書き）
1	①経営戦略の見直し（改訂版の策定） ②人材の育成 ・外部研修・資格取得研修の受講 ③広報活動の充実 ④収納率の向上 水道料金・下水道使用料（現年度分） ⑤水洗化の促進 ⑥広域連携に向けての研究・検討	①3月までに策定 ②事務系講習会 延べ5人 上下水道技術関係 延べ25人 作業資格取得講習会 延べ10人 ③広報誌2回発行、染屋浄水場見学会、環境フェアへの出展、施設見学バスハイク、局内広報委員会4回開催 ④収納率 水道 99.39%以上 下水道 99.29%以上 ⑤新規接続 750戸 ⑥水道事業運営研究会への参加 全体会1回、広域防災体制分科会1回、水質検査分科会2回、料金徴収分科会2回、施設・給水エリア分科会1回	①水道ビジョン、下水道ビジョンに基づき、今後10年間の投資・修繕計画である事業計画を作成した。これらを基礎として、経営戦略（改訂版）を策定中。 ②外部研修・資格取得研修の受講（9月末現在） 事務系講習会 延べ9人 上下水道技術関係 延べ21人 作業資格取得講習会 延べ8人 ③7/1広報誌を全戸配布。6/2染屋浄水場見学会開催（51人参加）。10/19環境フェアに向け、企画準備中。10/5施設見学バスハイクに向け、企画準備中。4/17、5/15局内広報委員会開催。 ④水道 98.55%（9月末現在、前年同期98.57%） 下水道 98.48%（9月末現在、前年同期98.46%） ⑤新規接続 423戸（9月末現在、目標達成率 56.4%） ⑥水道事業運営研究会への参加 全体会 1回、料金徴収分科会 2回						
2	①水源の安全性向上 ・水源の水質検査強化 ②水質監視体制の強化 ・検査機器の更新 ③真田地域簡易水道統合事業の推進	①クリプトスポリウム検査12箇所27検体検査 指標菌検査 20箇所92検体検査 ②誘導結合フラマ分析装置 1箇所 濁度計、PH計、残留塩素計 7箇所 ②延長3.0km（整備率100%）	①クリプトスポリウム検査9箇所14検体検査 指標菌検査 20箇所49検体検査 ②誘導結合フラマ分析装置 完了1箇所 濁度計、PH計、残留塩素計 設計中5箇所 工事中1箇所 事業検討中1箇所 ③延長2.0km（発注済）						
3	①上水道基幹管路の耐震化及び経年管の更新 ②計画的な水道施設耐震化等の推進 (1) 浄水場、配水池の耐震診断の実施 (2) 染屋浄水場の基本設計 ③有収率の向上 ④ポンプ設備更新 ⑤浄水場等設備更新	①延長6.0km ② (1) 上田3箇所、丸子1箇所 (2) 基本設計業務着手 ③86.0% ④丸子1箇所、真田2箇所 ⑤上田3箇所、丸子1箇所、真田4箇所	①延長L=1.8km（発注済） ② (1) 上田委託中3箇所、丸子委託中1箇所 (2) 基本設計業務着手完了 ③有収率84.57%（9月末現在、前年同期83.45%） ④丸子 事業検討中1箇所、真田 工事中2箇所 ⑤上田 設計中5箇所、丸子 工事中1箇所、真田 工事中4箇所						
4	①し尿前処理下水道投入施設関連 ②長寿命化事業・ストックマネジメント事業及び耐震化事業の実施 (1) 南部終末処理場の設備更新・耐震化 (2) 丸子浄化センターの設備更新・耐震化 (3) 別所温泉終末処理場の設備更新・耐震化 (4) 鉄蓋更新工事 ③農業集落排水の公共下水道への統合事業推進 ④農業集落排水施設の機能強化事業の実施 ⑤下水道未整備箇所の解消	①改築工事実施設計の実施 ② (1) 設備更新設計・耐震化設計の実施 (2) 設備更新設計・耐震化工事の実施 (3) 設備更新設計・耐震化工事の実施 (4) 更新工事の実施 ③藤原田地区工事の着手 和子・荻窪地区実施設計の実施 ④本原南処理場の機能強化工事の実施 上洗馬処理場の事業実施申請の実施 ⑤上田地域：7箇所解消	①5月に委託業者が決定し、実施設計中 ② (1) 耐震診断を6月に完了し、耐震化実施設計中 (2) 耐震診断を6月に完了し、耐震化実施設計中 (3) 耐震診断を6月に完了し、耐震化実施設計中 (4) 鉄蓋更新工事を9月に発注 ③藤原田地区工事を7月に発注し工事施工中、和子・荻窪地区実施設計を6月に発注し実施設計中 ④(1) 実施設計を9月に発注し実施設計中 (2) 計画概要書作成業務を7月に発注し、事業実施申請資料作成中 ⑤上田地域：7箇所中6箇所を解消						
5	①防災訓練の実施 ②災害時等、緊急時の体制整備 ③防災備品の拡充	①応急給水訓練 2回 他水道事業体との合同訓練 1回 緊急連絡管操作訓練 1回 灯油等流入事故対応訓練 1回 ②大規模災害時の各対策班の具体的業務項目について見直し ③応急給水タンク 5基、応急給水栓 5基	①応急給水訓練 1回 他水道事業体との合同訓練は、後期で計画 緊急連絡管操作訓練 1回 灯油等流入事故対応訓練は、後期で計画 ②大規模災害時の各対策班の具体的業務項目の見直しについては、後期で。 ③応急給水タンク 4基、応急給水栓 5基拡充						

※ 評価基準 [◎：目標を上回る進捗] [○：目標どおり進捗] [△：未進捗の部分あり] [×：全て目標未進捗]