

# 重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	都市建設部
-------	-------

【令和2年度重点目標】

重点目標	市内外の地域資源をつなぐ道路網の整備・促進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	<p>①上田定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路（長野県実施事業）の整備促進</p> <p>②上田地域30分（サンマル）交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進</p> <p>③上田バイパス第二期工区の整備促進</p> <p>④産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進</p>	<p>①（主）長野上田線、国道144号上野バイパス、 （主）小諸上田線（町吉田～中吉田）の整備促進 国道143号青木峠バイパス（トンネル）の事業促進 上信自動車道の早期事業化（長野県）</p> <p>②踏入大屋線、上田橋下堀線の整備推進</p> <p>③用地買収及び工事（橋梁等）の促進</p> <p>④下吉田久保林線（国道18号バイパス関連） 中野小泉線バイパスの整備推進（用地取得）  久保峠線拡幅工事の推進</p>	<p>①（主）長野上田線の事業に協力し、先線の国道143号の事業計画について協議を進めた。 国道144号上野BPは用地買収が完了し工事を実施中 小諸上田線は事業促進に向け地元と協議中 国道143号青木峠バイパス（トンネル）は、県において事業推進中 上信自動車道については、概略設計を実施中</p> <p>②踏入大屋線は工事発注に向けて入札準備中。用地・補償3件契約済 上田橋下堀線は用地取得に向けて交渉中</p> <p>③整備促進を図るため、7月に同バイパス対策委員会・連絡協議会を開催 新規工事の着手に向けて9月に設計協議と工事説明会を開催し、工事着手済</p> <p>④下吉田久保林線は、用地取得に向けて用地測量と補償算定を実施済。引き続き用地交渉を準備中 中野小泉線バイパスは、最終区間の詳細設計を行い、10月に地元協議を実施し、その後用地を取得予定 久保峠線は、全線の改良工事を発注し工事着手。今年度内に完成予定</p>
重点目標	安全・安心な都市環境の整備と防災・減災対策の推進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
2	<p>①老朽化した道路構造物の長寿命化の推進</p> <p>②上田市街地ほかの防災・減災対策</p> <p>③空家等対策の推進と相談体制の拡充 老朽危険空家の解体促進 平成28年度調査したBランク空家の追跡調査と対応検討 空家対策に関する各種団体等との協定締結</p> <p>④安全・安心な公共建築物の整備</p> <p>⑤民間建築物の耐震化や危険なブロック塀等の除去、ｱｽﾌﾞﾙ分析調査及び除去工事の促進</p>	<p>①小牧橋耐震修繕工事（しなの鉄道部） 橋梁修繕工事5橋、橋梁定期点検の実施 野竹トンネル修繕工事 舗装修繕工事4路線</p> <p>②東日本台風被災施設の早期復旧  神科台排水路の整備推進 城下地区雨水排水対策の事業着手、推進 [国]千曲川国分地区築堤整備事業の促進 [県]矢出沢川整備事業の促進</p> <p>③老朽危険空家の解体 …10棟 追跡調査 …329棟（真田112棟+上田217棟） 年度内に関係団体と協定を締結</p> <p>④武石地域総合センター整備事業 丸子文化会館特定天井耐震化事業 丸子統合保育園建設事業 丸子地域自治センター庁舎耐震化・大規模改修事業</p> <p>⑤【耐震診断】住宅 50戸、避難施設等7棟 【耐震改修・建替え】住宅 28戸 【ブロック塀等除去】100箇所 【アスベスト】調査13箇所、除去1施設</p>	<p>①小牧橋耐震修繕（しなの鉄道部）は、しなの鉄道と協議し工事発注に向けて準備中 橋梁修繕5橋と野竹トンネル修繕は、工事発注に向けて準備中 橋梁定期点検委託は発注し、実施中 舗装修繕は2路線発注し、1路線が完了、1路線で施工中。残り1路線は入札準備中。1路線は調整中</p> <p>②災害復旧工事（補助事業・起債事業）9件が発注済。3件が工事完了。残り6件は、今年度中に完成予定 神科台排水路は工事発注に向けて準備中 城下地区雨水排水対策事業（金窓寺川調整池）は、用地交渉がまとまり、工事着手に向けて準備中 千曲川国分地区築堤は6月に施工業者が決定し、工事着手に向けて準備中 矢出沢川は用地単価説明会の開催について地元と調整中。併せて工事発注に向け準備中</p> <p>③老朽危険空家解体補助金の申請状況・・・予算化した10棟のうち、8棟は交付決定済 Bランク空家の追跡調査・・・上田地域の半分程度が終了し、調査を継続中 関係機関（9団体）との事前協議はほぼ終了し、年内の協定締結を目指して準備中</p> <p>④令和元年7月着工、令和3年4月供用開始の見込み 令和2年4月着工、令和3年3月工事完了の見込み 令和2年1月着工、令和3年4月開園の見込み 令和2年1月着工、令和3年3月工事完了の見込み</p> <p>⑤【耐震診断】住宅 38戸 【耐震改修・建替え】住宅 19戸 【ブロック塀等除去】20箇所 【アスベスト】除去1施設</p>

重点目標	「乗って残す」「乗って活かす」を基本とした公共交通活性化の推進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
3	<p>①別所線の災害復旧事業、安全対策事業と利用促進事業の推進</p> <p>②運賃低減バス事業の推進とバス事業の総合的な見直し</p> <p>③しなの鉄道線の安全対策事業と利用促進事業の推進</p> <p>④高齢者等の移動支援や地域の公共交通の推進</p>	<p>①令和3年4月からの全線運行開始 輸送人員87万人の確保</p> <p>②輸送人員：120万人の維持</p> <p>③安全輸送設備等整備事業計画に対する負担金支援</p> <p>④タクシー利用補助券交付決定者 400人</p>	<p>①第1期工事が順調に完了し、令和3年3月28日の全線運行再開に向けて、第2期工事に着手 新型コロナウイルス感染症対策「暮らしを守る公共交通緊急支援事業」による修繕・車両整備を予算計上 日本遺産認定を契機とした、復興プロジェクトの推進に着手</p> <p>②新型コロナウイルス感染症対策「暮らしを守る公共交通緊急支援事業」による運行支援を実施 公共交通キャッシュレス化推進プロジェクト会議を設置</p> <p>③新型車両更新事業（R1線越）が完了し、「SR1系」が出発 日本遺産認定を契機とした、上田電鉄との共通記念切符販売開始</p> <p>④新型コロナウイルス感染症対策「暮らしを守る公共交通緊急支援事業」による運行支援を実施 マタニティタクシーなどの連携・活性化事業の検討に着手</p>
重点目標	快適で持続可能な拠点集約型のまちづくり		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
4	<p>①古戦場公園の都市計画決定及び事業化</p> <p>②上田市都市計画マスタープランの見直しの検討</p> <p>③防災性及び快適性の向上を目指した新参町線無電柱化事業の推進</p>	<p>①1月までに都市計画決定 令和3年度の補助事業採択</p> <p>②土地利用分析調査委託の発注 防災指針の記載について検討</p> <p>③無電柱化工事 L=150m</p>	<p>①9月に県へ本協議申請書を提出。年内に都市計画審議会の開催を予定 令和3年度の事業化に向けて、6月に委託業務を発注し、国庫補助事業の概算要望を提出</p> <p>②7月に土地利用分析調査委託を発注 国から防災指針に関する記載について具体的に示されていないため、引き続き情報収集を実施</p> <p>③工事L=211mを発注</p>
重点目標	緑豊かな健幸都市空間の創出		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
5	<p>①都市公園等の施設の更新</p> <p>②子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進</p> <p>③良好で緑豊かな景観形成の推進 (1)景観・歴史まちづくりに関する実施予定事業を関係課と調整  (2)花と緑のまちづくり活動の支援</p>	<p>①腰越公園等の施設の更新</p> <p>②川辺町公園他4公園の施設の改築及び新設</p> <p>(1)歴史的風致維持向上計画の原案作成</p> <p>(2)花苗配布及び花と緑のコンクール開催</p>	<p>①地元自治会との協議を実施、11月上旬に入札予定</p> <p>②小井田公園は10月上旬に入札、川辺町公園他1公園は10月中旬に入札、残り2公園は11月中の入札予定</p> <p>③(1)7月に三省庁協議を実施。7月と9月に歴史まちづくり事業について調整会議を開催</p> <p>(2)予定どおり夏苗を配布するとともに、花壇づくり行う際の新型コロナウイルス感染症予防対策を啓発 コンクールは中止にしたが、その代替えとして花壇づくりパネル展の企画（10月～2月実施予定）</p>

※ 評価基準 [◎：目標を上回る進捗] [○：目標どおり進捗] [△：未進捗の部分あり] [×：全て目標未進捗]