

# 重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名 都市建設部等

【令和5年度重点目標】

重点目標 賑わいと交流のまちづくりに向けた道路網の整備・促進											
具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度									
<b>① 上田地域定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路（県事業）の整備促進</b> (1) 主要地方道長野上田線（北天神町古吉町線） 主要地方道上田丸子線（北天神町古吉町線） (2) 国道144号上野バイパス (3) 主要地方道小諸上田線（町吉田～中吉田） (4) 上信自動車道、上田諏訪連絡道路 (5) 国道143号青木峠バイパス（トンネル化） (6) 主要地方道別所丸子線鈴子バイパス (7) 上田丸子トンネル	<b>①</b> (1) ・御所工区 工事完成 ・赤坂交差点先線計画策定、都市計画変更 (2) ・Ⅱ期分 事業進捗 ・Ⅲ期ルート 詳細設計、調査実施 (3) 東御市境付近の計画検討と地元定着関係機関協議 (4) [上信]峠部計画策定、事業化へ取組 [上田諏訪]高規格道路指定へ要望活動等の実施 (5) 事業進捗、現道の交通安全対策検討 (6) 計画の地元定着、用地調査の実施 (7) 事業化に向けた研究	<b>①</b> (1) 御所工区：拡幅及び無電柱化工事を実施中 川辺町工区：都市計画変更の手続きに着手 (2) Ⅱ期工区は工事実施中。Ⅲ期工区は地元と合意し地質調査を実施中 (3) 旧道処理について、県・東御市・上田市で協議中 (4) [上信]7月 期成同盟会総会開催済 群馬県境峠部ルートの県の方針が示され、今後国及び両県での検討会が開催される予定 また、県国との協議により、国土交通省内で第2回検討会が開催される予定 [上田諏訪]6月 期成同盟会総会開催済、9月 長野国道事務所にて要望実施 長野県において地域の現況や整備による効果等の検討が開始された (5) [青木峠バイパス] 地元とルート合意し、用地測量実施予定 [現道交通安全対策] 県において道路の現状、交通量等の状況調査を実施予定 対策委員会とルート協議を実施中 (6) 事業化に向けたプロセス等について検討中									
<b>② 上田地域30分（サンマル）交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進</b> (1) 市道踏入大屋線（神川橋） (2) 市道上田橋下堀線 <b>③ 上田バイパス第二期工区の整備促進</b> <b>④ 産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進</b> (1) 市道下吉田久保林線（国道18号上田BP関連） (2) 市道中野小泉線バイパス（小泉2号線） (3) 富士山運動公園線ほか (4) 狭あい道路の中心標設置 (5) 市道金井線	<b>②</b> (1) 工事L=90m（進捗率 470/850m 55%） 橋梁上部工（R4～R6） 桁架設 (2) 工事L=260m（進捗率260/260m 100%） <b>③</b> 国土交通省長野国道事務所等事業中、事業進捗への連携・協力 <b>④</b> (1) 工事L=100m（水路改修） （進捗率（完成形）120/450m 27%） 補償1件（進捗率 8/8件 100%） (2) 工事L=120mバイパス区間 開通 （進捗率1,400/1,400m100%） (3) 舗装工事L=760 （進捗率1,460/2,500m58%） (4) 設置 25箇所 (5) 委託 N=2件 （進捗率 2/2 100%）	<b>②</b> (1) ・工事L=90m一部発注済み ・橋梁上部工 施工中 (2) ・工事L=260m 施工中 <b>③</b> ・整備促進を図るため、同バイパス対策委員会・連絡協議会を7月に開催 ・バイパス関連工事（国分地区改良2工事）の着手に向け5月に上沖地区対策委員会への工事説明会を開催し、工事施工中 ・関係占用企業者との連絡調整及び打合せ時の同席 <b>④</b> (1) ・工事（ブロック積擁壁）1件発注済 ・工事（水路改修）は現工事の施工状況を見据えながら発注に向け準備中 ・補償1件（戦没者慰霊碑）は移設方法協議中 (2) 工事L=120m契約済、施工中 (3) 舗装工事L=730m契約済、施工中 (4) 設置 17箇所 (5) 委託（2件） 発注済 ・歩道橋撤去設計業務委託 ・補償算定業務委託									
重点目標 インフラ施設の長寿命化と防災・減災の推進											
具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度									
<b>① 老朽化した道路構造物の長寿命化の推進</b> (1) 橋梁長寿命化の推進 <b>② 上田市街地ほかの防災・減災対策</b> (1) 神科台排水路整備 (2) 城下地区排水対策事業 (3) [県]矢出沢川整備事業 (4) [国]千曲川国分地区築堤整備事業 (5) 民間建築物の耐震化	<b>①</b> (1) 【橋梁修繕・点検】 ・上田地域 工事 9箇所 委託 10箇所 橋梁自主点検 109橋点検 ・丸子地域 委託 2箇所 ・真田地域 工事 1箇所 委託 1箇所 ・武石地域 工事 1箇所 <b>②</b> (1) 工事 L=44m 事業完了 (2) 御所沢調整池 物件調査詳細設計・用地取得実施 (3) 常磐城工区の早期完成 上流部の治水計画検討 (4) 早期完成に向け千曲川河川事務所との連携・協力 (5) 耐震診断 木造住宅27戸 耐震補強工事等 10戸	<b>①</b> (1) 【橋梁修繕・点検】 ・上田地域 工事 施工中2箇所 設計中2箇所 ほか調整中 委託 設計完了6箇所 契約済8箇所 自主点検 点検準備中 ・丸子地域 委託 契約済1箇所 調整中1箇所 ・真田地域 工事 施工中1箇所 委託 調整中1箇所 ・武石地域 工事 施工中1箇所 <b>②</b> (1) 工事L=44m 施工中 (2) 測量設計調査業務委託契約済、実施中・用地取得、準備中 (3) 下流工区工事実施中、上流工区は治水計画委託中 「信濃川水系上小圏域河川整備計画」に掲載予定 (4) 千曲川河川事務所において築堤工事及び樋門工事を発注済み 9月計画説明会開催済 (5) 耐震診断 木造住宅41戸 耐震補強工事等 12戸									
重点目標 安全で快適な都市環境の整備											
具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度									
<b>① 老朽空家等の解消及び空家利活用に向けた各種施策展開</b> (1) 老朽危険空家の解体促進と跡地利活用 (2) 空き家バンクの利用拡大 (3) 上田市市営住宅等長寿命化計画に沿った住環境整備 <b>② 上田市都市計画マスタープラン及び上田市立地適正化計画の改定</b> <b>③ 上田市・千曲市広域シェアサイクル社会実験</b> <b>④ 新参町線無電柱化事業の推進及び、北天神町古吉町線、国道141号、（主）長野上田線無電柱化事業整備推進への協力</b>	<b>①</b> (1) 老朽危険空家解体補助 補助件数18件以上 (2) 物件登録：20件以上 利用希望者登録数：110件以上 (3) ・屋根及び外壁改修 千曲町団地3棟、中丸子団地2棟 ・市営住宅の統合建替を検討 上田原第一団地及び第二団地 <b>②</b> 計画の方針・内容について協議・調整を進め改定する。 <b>③</b> 目標貸出回数：7,200回 本格導入の実現性と課題の検証 <b>④</b> 新参町線は、工事L=60m（年度内進捗率720m/720m 100%） 県事業進捗への協力	<b>①</b> (1) 補助金要件に該当する空家26件中、補助金交付決定済18件。残り8件は9月補正予算で対応（9月末現在） (2) 物件登録18件。利用希望者登録数80件（9月末現在） (3) 両団地とも11月末に工事が完了する予定 <table border="1"> <thead> <tr> <th>団地名</th> <th>契約期間</th> <th>契約金額（千円）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千曲町団地</td> <td>R5.6/6～11/28</td> <td>63,646</td> </tr> <tr> <td>中丸子団地</td> <td>R5.6/5～11/28</td> <td>36,190</td> </tr> </tbody> </table> ・建替方法の選択肢のひとつとして、県との協働建替事業について検討するため、打合せ会議を実施 <b>②</b> 関係団体との懇談会の実施。大学生との懇談会の実施。市関係部局との調整。計画素案の作成 9月都市計画審議会に2回目の中間報告 <b>③</b> 4月1日より開始。9月までの利用回数6,518回/183日（目標7,200回/261日の91%達成。昨年実績4,754回/171日）サイクルポートの利用状況把握と利用促進、利便性向上に向けた改善策の実施 <b>④</b> 工事L=64mを発注済、施工中	団地名	契約期間	契約金額（千円）	千曲町団地	R5.6/6～11/28	63,646	中丸子団地	R5.6/5～11/28	36,190
団地名	契約期間	契約金額（千円）									
千曲町団地	R5.6/6～11/28	63,646									
中丸子団地	R5.6/5～11/28	36,190									

# 重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名 都市建設部等

【令和5年度重点目標】

重点目標 交通まちづくりの推進と公共交通の維持確保			
具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度	
4	<p>① 上田市地域公共交通計画の策定</p> <p>② 公共交通の維持確保に向けた安全対策事業と利用促進事業の推進</p> <p>(1) 別所線の安全対策事業と利用促進事業の推進</p> <p>(2) 路線バス、循環バス等の利用促進と再編検討</p> <p>(3) 丸子デマンド交通システムの導入（丸子地域）</p> <p>(4) 高齢者・障がい者・妊産婦などの移動弱者に対応したタクシー事業の再編検討</p> <p>③ DX及びGXの推進による公共交通の利便性向上</p> <p>(1) QRコード決済実証事業の推進</p> <p>(2) 公共交通情報オープンデータ化の推進</p> <p>(3) AI型デマンド交通や自動運転(EV車両)などの導入に向けた調査研究</p>	<p>① 9月：パブリックコメント実施 12月：計画の策定、公表</p> <p>②</p> <p>(1) 別所線 輸送人員 103.9万人の確保 安全対策事業等への補助 利用促進事業(日本遺産等)の実施</p> <p>(2) 運賃低減バス事業 輸送人員96.3万人の確保 利用促進事業(夏休みキッズバス、バス乗車体験イベント等)の実施、バス路線等の再編検討</p> <p>(3) 運行開始、事業の検証</p> <p>(4) タクシー事業の再編検討 タクシー利用券交付者数 400人 運転免許証自主返納促進事業におけるQRコード券導入の検討</p> <p>③</p> <p>(1) 年度末：社会実装への移行 QR利用率：20%</p> <p>(2) 年度末：バス情報のオープンデータ化 データ整備率：80%</p> <p>(3) 年度末：調査研究まとめ</p>	<p>① 05月：上田ビジョン研究会情報交換会、交通有識者（名古屋大学教授ほか）助言 06月：上田市活性化協議会（骨子提示）、モビリティアドバイザー助言 07月：上田市活性化協議会WG会議（個別事業、目標値の検討） 09月：上田市活性化協議会（素案提示）、各地域協議会での説明、パブコメ（9/27～10/26）</p> <p>②</p> <p>(1) ・04/28別所線活性化協議会（R5国補助計画） ・06年度以降の計画協議 ・TicketQRによるイベント時の無料乗車DAY ・別所線沿線へのシェアサイクルポートの増設</p> <p>(2) ・04/29,30 商業施設でのバス利用促進イベント開催 ・07/21～08/24 TicketQRを活用したキッズバス事業 ・08/17 交通事業者と市長との懇談会開催 ・06/28,07/25,09/13 県公共交通活性化協議会（バス部会、地域別部会、全体会）における広域的な視点による連携強化</p> <p>(3) ・06/07 上田市公共交通活性化協議会において、丸子地域循環バスの廃止及びデマンド交通の運行開始が承認</p> <p>(4) ・丸子デマンド交通運行開始に伴う要綱改正 ・タクシー利用補助券申請者に対する免許返納後の移動手段に係る状況調査開始</p> <p>③</p> <p>(1) QRコード決済利用率：16.7%（R5.8月末） ・04/29,30,09/09 イベントでのTicketQR普及啓発 ・ドコモバイクシェアとのシステム連携</p> <p>(2) ・県主催の講習会への参加</p> <p>(3) ・民間による自動運転実証実験に対する包括的な支援 ・スマートモビリティチャレンジ推進協議会への加入 ・先進地視察の実施（茨城県境町）</p>
重点目標 緑豊かな健幸都市空間の創出			
具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度	
5	<p>① 景観街づくり、歴史まちづくりの推進</p> <p>(1) 史跡上田城跡整備事業（武者溜り整備）の推進</p> <p>(2) 歴史的風致維持向上計画の推進</p> <p>② 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新事業の推進</p> <p>③ 子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進</p> <p>④ 景観・緑化に対する市民意識の高揚の促進</p> <p>(1) 花と緑のまちづくりへの関心を高めるため、「景観・花と緑 まちづくりフォーラム」を開催する。</p> <p>(2) 花苗配布により自治会等の花壇づくり活動を支援し、潤いのある花と緑のまちづくりを推進</p> <p>⑤ かわまちづくり支援事業</p> <p>(1) 管理棟建築工事・駐車場整備・占用申請他</p>	<p>①</p> <p>(1) 武者溜り基本計画策定、旧市民会館解体実施設計の実施</p> <p>(2) 景観ウォッチングの開催</p> <p>② 上田城跡公園等5公園の施設の改築・更新及び公園施設の適正な維持管理</p> <p>③ 塩川ポケットパーク等4公園の施設の改築・更新</p> <p>④</p> <p>(1) 「景観・花と緑 まちづくりフォーラム」の開催</p> <p>(2) 自治会等の団体及び中心商店街へ花苗配布（春・秋）</p> <p>⑤ 工事発注（進捗率100%）</p>	<p>①</p> <p>(1) 武者溜り基本計画は令和5年度末策定に向け、協議中。旧市民会館解体実施設計は10月以降実施予定</p> <p>(2) 武石地域において景観ウォッチングを開催（5/20：参加者9人）</p> <p>② 計画公園5公園（8発注）はすべて契約済み。追加で計画した1公園も11月発注予定。</p> <p>③ 計画公園6公園（2公園追加）の事業計画の国承認が9月に完了したため、発注手続きを進め、11月までの発注予定</p> <p>④</p> <p>(1) フォーラム開催に向け講演会講師・司会者との協議、広報印刷物の製作・配布</p> <p>(2) 夏の花苗を自治会等に配布（6月）。中心商店街への花苗配布（6月）</p> <p>⑤</p> <p>(1) 他工事と調整中により未発注</p>