

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名 都市建設部等

【令和6年度重点目標】

重点目標	賑わいと交流のまちづくりに向けた道路網の整備・促進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	① 上田地域定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路（県事業）の整備促進 (1) 主要地方道長野上田線（北天神町古吉町線） 主要地方道上田丸子線（北天神町古吉町線） (2) 国道144号上野バイパス (3) 主要地方道小諸上田線（町吉田～中吉田） (4) 上信自動車道、上田諏訪連絡道路、松本佐久連絡道路 (5) 国道143号青木峠バイパス（トンネル化） (6) 主要地方道別所丸子線鈴子バイパス (7) 上田丸子トンネル	① (1) ・御所工区 工事完成 ・用地測量の実施 (2) ・Ⅱ期分 事業進捗 ・Ⅲ期分 調査完了、詳細設計実施 (3) 東御市側Ⅰ期分 測量・設計実施 (4) 【上信】要望活動継続、事業化へ取組 【上田諏訪、松本佐久】 高規格道路指定要望活動の実施 (5) 用地買収・工事着手 現道安全対策、事業手法の検討 (6) 設計協議の進捗、用地調査の実施 (7) 事業化に向けた研究	(1) 御所工区：工事完成に向け工事を実施中 川辺町工区：用地測量業務委託の手続きを実施中 (2) Ⅱ期工区の代替地について県と随時調整を実施 Ⅲ期工区は調査及び都市計画道路の変更を実施 (3) 県にて用地測量を発注予定（12月） (4) [上信]7月・期成同盟会総会（対面）開催済 [上田諏訪]6月・期成同盟会（対面）開催済 [松本佐久]6月・期成同盟会総会（書面）開催済 (5) 6月・期成同盟会総会（書面）開催済 (6) 県にて一部区間の用地測量を発注済（8月） (7) 県と計画について意見交換を実施（6月）
	② 上田地域30分（サンマル）交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 (1) 市道踏入大屋線（神川橋） (2) 市道上田橋下掘線	② (1) 工事 610/850m 進捗率72% (2) 道路線形及び構造について関係機関と協議	② (1) 工事L=176.2m施工中 1件発注予定（1月） 橋梁上部工施工中 (2) 関係機関との協議に向け資料整理中
	③ 上田バイパス第二期工区の整備促進	③ 国土交通省長野国道事務所等事業実施中であり、事業推進への連携・協力	③ 整備促進を図るため、同バイパス対策委員会・連絡協議会を開催（7月） バイパス関連工事2件の着手に向け同バイパス対策委員会・連絡協議会への工事説明会を開催（5月） 工事施工中 関係占用企業者との連絡調整及び調整会議へ参加
	④ 産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進 (1) 市道下吉田久保林線（国道18号上田BP関連） (2) 市道中野小泉線バイパス（小泉2号線） (3) 富士山運動公園線ほか (4) 狭あい道路の中心標設置 (5) 市道金井線	④ (1) 工事 400/450m 進捗率89% (2) 工事 1,400/1,400m 完了 (3) 工事 2,050/2,500m 進捗率82% (4) 中心標設置 60箇所（180標） (5) 用地補償 2件	④ (1) 工事L=280m施工中 (2) 工事L=120m完了（6月） (3) 工事L=355m施工中 詳細設計発注予定（10月） 用地測量発注予定（12月） (4) 中心標設置 44箇所（126標） (5) 用地補償 2件（進捗率70%）
	重点目標	インフラ施設の長寿命化と防災・減災の推進	
2	① 老朽化した道路構造物の長寿命化の推進 (1) 橋梁長寿命化の推進	① (1) 【橋梁修繕】 ・上田地域 工事 8箇所 委託 8箇所 橋梁点検 157橋 ・丸子地域 委託 4箇所 ・真田地域 委託 1箇所 ・武石地域 工事 1箇所 委託 1箇所	① (1) 【橋梁修繕】 ・上田地域 工事 施工中3箇所 発注準備6箇所（前倒追加分1箇所） 委託 実施中3箇所 発注準備5箇所 点検 実施中56箇所 点検準備106箇所（前倒追加分5箇所） ・丸子地域 委託 設計完了1箇所 実施中3箇所 ・真田地域 工事 発注準備1箇所（前倒追加分1箇所） 委託 実施中1箇所 ・武石地域 工事 発注準備1箇所 委託 実施中1箇所
	② 上田市街地ほかの防災・減災対策 (1) 城下地区排水対策事業 (2) [県]矢出沢川整備事業 (3) [国]千曲川国分地区築堤整備事業 (4) 民間建築物の耐震化	② (1) ・用地取得 2件 ・工事実施 R6～R7 (2) ・常磐城工区の早期完成 ・上流工区の治水計画、事業手法検討 (3) ・千曲川河川事務所と早期完成に向け連携・協力 (4) 耐震診断 木造住宅50戸 耐震補強工事等 15戸	② (1) 用地2件取得済（8月） 工事施工中 (2) 常磐城工区について、県において工事施工中 上流部を含む流域の治水対策について特定都市河川の指定に向け関係機関と協議中 (3) 大屋地区築堤工事は完了（6月） 国分地区築堤工事は施工中 (4) 耐震診断 木造住宅50戸 耐震補強工事等 15戸

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名 都市建設部等

【令和6年度重点目標】

重点目標	安全で快適な都市環境の整備		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
3	① 老朽危険空家等の解消及び空家利活用に向けた対策の推進 (1) 老朽危険空家の解体及び跡地の利活用の推進 (2) 空き家バンク制度の推進 (3) 空家実態調査の着手	① 老朽危険空家の解体補助 補助：18件 (2) 物件登録：20件 利用希望者登録数：110件 成約件数：20件 (3) 空家実態調査の着手	① (1) 老朽危険空家の解体補助 補助：15件 (2) 物件登録：17件 利用希望者登録数：91件 成約件数：15件 (3) 空家実態調査実施中
	② 市営住宅の適正管理及び統合建替えの推進 (1) 上田市債権管理条例に基づく住宅使用料及び駐車場使用料の適切な債権管理の実施 (2) 市営住宅等長寿命化計画に沿った住環境の整備及び統合建替えの推進	② (1) 滞納繰越額の削減 目標とする滞納繰越額：R4決算額 住宅使用料：26,936千円 駐車場使用料：474千円 (2) ・屋根及び外壁改修 千曲町団地2棟、中丸子団地2棟 ・市営住宅の統合建替えの検討 庁内検討会の設置	② (1) 滞納繰越額の削減 目標とする滞納繰越額：R4決算額 R5決算額：住宅使用料：21,150千円 R5決算額：駐車場使用料：347千円 (2) ・屋根及び外壁改修 千曲町団地 2棟契約済、施工中 中丸子団地 2棟契約済、施工中 ・市営住宅建替えワーキンググループを設置。検討会議3回開催。
	③ 上田市・千曲市広域シェアサイクルの実施	③ 目標貸出回数：11,700回 サイクルポート：17箇所 電動アシスト自転車 50台	③ 9月までの利用回数 8,676回/183日 (目標11,700回/245日の74%達成。昨年実績9,755回/261日)
	④ 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの推進 (1) 上田城 城下町エリアビジョンの策定 (2) 大手門まちなかテラスの整備	④ (1) ・社会実証実験（2地区） ・市民ニーズ発掘のための調査 (2) ・用地取得 1件 ・ワークショップ等の開催	④ (1) ・上田駅お城口水車前広場（7月、10月） キッチンカー出店、アンケート等を実施 ・柳町通り（7月～9月） 車両誘導看板の設置及びアンケートを実施 (2) 10月中旬に税務協議を完了予定
	⑤ 新参町線無電柱化事業の推進及び、北天神町古吉町線、国道141号、(主)長野上田線無電柱化事業整備推進への協力	⑤ ・新参町線工事 720/720m 完了 ・県事業推進への協力	⑤ 工事完成に向け施工中。 県の事業推進に協力し、御所工区は、工事完成に向け工事を実施中。川辺町工区は、用地測量業務委託の着手を実施中。
	⑥ 都市計画マスタープランに沿ったまちづくりの推進 (上田市開発事業の規制に関する条例の見直し)	⑥ 条例の規制内容の検討	⑥ 調整が必要となる特定都市河川指定及び盛土規制法関係について、県との打合せ等を行い情報共有を図った。

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名 都市建設部等

【令和6年度重点目標】

重点目標	交通まちづくりの推進と公共交通の維持確保		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
4	① 上田市地域公共交通計画の進捗管理・評価・見直し等	① 9月：令和5年度の評価 3月：県地域公共交通計画策定に併せた見直し等の検討	① 5月：上田市活性化協議会における進捗状況の報告 7月：北陸信越運輸局からの助言 8月：名古屋大学客員准教授からの助言
	② 公共交通の維持確保に向けた安全対策事業と利用促進事業の推進 (1) 別所線の安全対策事業と利用促進事業の推進	② (1) 別所線 輸送人員 103.9万人の確保 安全対策事業等への補助 利用促進事業（日本遺産等）の実施	② (1) 別所線 ・5/8別所線活性化協議会（R6国補助計画） ・7年度以降の計画協議 ・第4中学校及び塩田中学校の総合的な学習の時間におけるモビリティマネジメント ・別所線千曲川橋梁ネーミングライツ募集
	(2) 路線バス、循環バス等の利用促進事業と調査検討	(2) 運賃低減バス事業等 輸送人員 96.3万人の確保 利用促進事業（乗車体験等）の実施 第6期に向けた研究・制度設計等 バス減便への対応策の調査検討 モビリティマネジメントの推進 タクシー利用券交付者数 400人	(2) 路線バス・循環バス等の利用促進事業と調査検討 ・8/1 交通事業者と市長との懇談会開催 ・7/30 モビリティアドバイザー派遣事業の実施 ・6/3～8/30マイカー移動からの転換等促進事業 ・8/5, 6, 7保育園におけるバスの乗り方教室 ・4/28, 29 商業施設でのバス利用促進イベント開催 ・7/23～8/26 TicketQRを活用したキッズバス事業
	(3) 丸子デマンド交通システムの評価検証と利用促進（丸子地域） (4) 運転手確保に向けた取組の推進	(3) 利用者数（1日平均）22人 (4) バス運転体験のできる会社説明会の開催3回	(3) 利用者数（1日平均）24.2人（R6.9月末時点） (4) 運転手確保に向けた取組の推進 ・6/2 バスの運転体験ができる会社説明会の開催 ・5/9, 9/2 運転手対象の移住セミナー企画会議
③ DX及びGXの推進等による公共交通の利便性向上 (1) QRコード決済事業（社会実装）の推進	③ (1) QR利用率：20%	③ (1) QRコード決済利用率：17.65%（R6.10月末） ・公共交通キャッシュレス化推進プロジェクトの開催（共通券化の方針決定） ・イベント及び保育園乗り方教室でのTicketQR普及啓発	
(2) 公共交通情報オープンデータ化の推進	(2) バス情報のオープンデータ化 データ整備率：80%	(2) バス情報のオープンデータ化／データ整備率：40.1%（R6.10月末） ・GTFSS研修会への参加 ・路線バス利用者属性調査に関する打合せ	
(3) AI型デマンド交通、自動運転（EV車両）、乗降データの可視化に向けた調査研究	(3) 調査研究まとめ	(3) 調査研究まとめ ・EVバス試乗会1回、先進地（塩尻市）視察1回、バス事業者及びメーカーとの打合せ2回	
重点目標	緑豊かな健幸都市空間の創出		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
5	① 景観まちづくり、歴史まちづくりの推進 (1) 史跡上田城跡整備事業（武者溜り整備）の推進	① (1) 整備基本計画策定、旧市民会館解体の実施	① (1) 整備基本計画の策定作業の推進 ・発掘箇所の舗装復旧工事の実施、旧市民会館解体に係る現状変更許可は11月中に認可予定
	(2) 歴史的風致維持向上計画の推進	(2) 景観ウォッチングの開催	(2) 秋和地区において景観ウォッチングを開催（5/18：参加者27人）
	② 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新事業の推進	② 施設の改築・更新（7公園）	② 計画公園5公園は契約済み。2公園も12月発注予定。
	③ 子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進	③ 施設の改築・更新（3公園）	③ 計画公園3公園は契約済み。2公園も12月に発注予定。
	④ 民間活力の導入による上田城跡公園の新たな魅力の創出	④ Park-PFI公募手続きの実施	④ 2回目のサウンディング調査を実施中
	⑤ 景観・緑化に対する市民意識の高揚の促進 (1) 花壇づくりパネル展を通じて都市緑化活動を啓発	⑤ (1) 花壇づくりパネル展の開催	⑤ (1) 年度後半の開催に向け日程調整・会場確保を実施
(2) 花苗配布により自治会等の花壇づくり活動を支援し、潤いのある花と緑のまちづくりを推進	(2) 自治会等の団体及び中心商店街への花苗配布（春・秋）	(2) 夏の花苗を自治会等に配布（5,6月）。中心商店街への花苗配布（6月）	
⑥ かわまちづくり支援事業 (1) 管理棟建築工事、整備工事	⑥ (1) 工事完了	⑥ (1) 管理棟完成・整備工事施工中（進捗率60%）	