

重点目標一覧表

担当部局名 上下水道局

【令和6年度重点目標】

重 点 目 標	持続可能な事業運営の推進		各部局の 自己評価	○
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度		
1	① 水道事業広域化の検討 （1）上田長野地域水道事業広域化協議会での協議 （2）広域連携に関する調整会議への参加 （3）上下水道審議会での審議、答申及び庁内検討 （4）広報掲載、住民説明会等の開催	① （1）協議会設立、協議会4回開催 （2）広域化協議会での検討・調整 （3）審議会8回、庁内2回 方針検討中 （4）広報掲載3回、市民説明会（9会場）等開催		
	② 経営戦略改定・料金算定 （1）水道及び下水道に係る経営戦略の改定 （2）令和7年度からの上下水道料金改定について 審議会に諮問、答申	② （1）経営戦略の中間見直し策定完了 （2）水道料金＋18.5%改定 下水道使用料＋11.7%改定		
	③ 人材の育成 外部研修・資格取得研修の受講	③ 事務系講習会 延べ22人 上下水道技術関係 延べ26人 作業資格取得講習会 延べ5人		
	④ 収納率の向上 水道料金・下水道使用料（現年分）	④ 収納率 水道 99.55% 下水道 99.43%		
	⑤ 水洗化の促進	⑤ 新規接続 852戸		
	⑥ 下水道の基盤強化の検討	⑥ 上下水道事業分離による地域の共通課題解決に向けた研究・検討		

重 点 目 標	きれいで安全な水を供給する上水道事業の推進		各部局の 自己評価	○
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度		
2	① 水源の安全性向上 （1）水源の確保 （2）水源の水質検査強化	① （1）岩清水配水池流入流量計設置工事 繰越 （2）クリプトスポリジウム検査 12箇所 21検体 指標菌検査 22箇所 96検体		
	② 水質監視体制の強化 （1）水質検査機器更新 （2）水質計器更新	② （1）蒸留水製造装置 完了 クリーンベンチ 完了 （2）染屋第4残留塩素計 繰越 腰越浄水場水質計器更新 繰越		
	③ 地下水源の運用拡大整備事業の推進 滝の入水源を活用した新たな導・配水施設の整備における協議	③ 滝の入水源整備における各種団体との協議調整、工事発注準備（環境省許可済、県林務課・上田市東御市真田共有財産組合協議中）		

重 点 目 標	上水道施設の計画的な維持・更新		各部局の 自己評価	○
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度		
3	① 上水道基幹管路の耐震化及び経年管の更新、有収率の向上 （1）基幹管路の耐震化及び経年管の更新 （2）有収率の向上	① （1）更新延長 L=3.52km （上田・真田 L=3.09km、丸子・武石 L=0.43km） 上田市上下水道耐震化計画 策定 （2）有収率81.62%（前年同期83.35%）		
	② 計画的な水道施設整備の推進 （1）更新・新設 （2）耐震工事	② （1）染屋急傾斜地管路更新（補助事業導入のため計画変更、R7.8発注予定） 北部減圧弁設置（現場精査により事業効果が上げられないことが判明し中止） （2）染屋6号ろ過池耐震補強工事 完了		
	③ ポンプ設備等の更新	③ 箱量送水ポンプ非常用発電機設置 中止 池の芝第1ポンプ場ポンプ更新 完了 新屋配水池配水流量計更新 完了 倉升1号ポンプ更新 完了 久保田2号ポンプ更新 繰越 神科2号ポンプ更新 繰越		
	④ 浄水場等設備更新	④ 染屋浄水場設備更新工 繰越 染屋中央監視制御盤更新 中止 鹿教湯浄水場急速ろ過連通弁 計画変更 腰越浄水場油分計更新 繰越		

重 点 目 標	下水道施設の計画的な維持・更新		各部局の 自己評価	○
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度		
4	① し尿前処理下水道投入施設の建設 （1）土木・建築工事（R5-R7債務負担） （2）機械・電気工事（R6-R7債務負担）	① （1）工事実施中 （2）機器・計器等製作実施中		
	② 長寿命化事業・ストックマネジメント事業及び耐震化事業の実施 （1）南部終末処理場ほか3箇所設備更新工事（R5-R6債務負担） （2）南部終末処理場設備更新工事（R6-R7債務負担） （3）南部終末処理場耐震化工事 （4）上塩尻ポンプ場、神川東ポンプ場 圧送管二条化工事 （5）鉄蓋更新工事	② （1）一部工事完了、他2件工事実施中 （2）機器製作実施中 （3）工事受託協定の締結、工事実施 （4）計画見送り （5）鉄蓋更新N=46枚 管更生L=176m完了		
	③ 農業集落排水施設統合事業の推進 （1）豊殿南部地区⇒林之郷地区 （2）山田地区⇒八木沢地区	③ （1）管渠接続工事完了 （2）財産処分承認申請書の提出・受理		
	④ 農業集落排水施設の機能強化事業の実施 （1）富士山処理場の機能強化（R5-R6債務負担） （2）武石処理場の機能強化（R6-R7債務負担）	④ （1）防食工事完了 （2）工事発注、施工中		

重 点 目 標	危機管理体制の充実		各部局の 自己評価	○
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度		
5	① 防災訓練の実施	① 応急給水訓練 3回 （上水道課1回、丸子・武石上下水道課2回） 緊急連絡管操作訓練等 県営水道、長和町、青木村：各1回 東御市：東御市接続工事の遅延により未実施 灯油等流入事故訓練 1回		
	② 災害時等、緊急時の体制整備	② 危機管理マニュアルの見直し 東御市との緊急連絡管接続工事 神の倉L=94m（R6繰越）		

【令和7年度重点目標】

重 点 目 標	持続可能な事業運営の推進	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
1	① 水道事業広域化の検討 （1）上田長野地域水道事業広域化協議会での協議 （2）広域連携に関する調整会議への参加 （3）上下水道審議会での審議、答申及び庁内検討 （4）市民への周知（広報掲載、説明会等）	① （1）協議会への参加、検討、協議 （2）幹事会、運営会議、専門部会への参加 （3）市としての方針決定 （4）市民への周知
	② 人材の育成 （1）外部研修・資格取得研修の受講	② （1）事務系研修（延べ15人受講） 上下水道技術関係（延べ20人受講） 作業資格取得講習（延べ10人受講）
	③ 収納率の向上 （1）水道料金・下水道使用料（現年分）	③ （1）水道 99.55%以上 下水道 99.43%以上
	④ 水洗化の促進	④ 普及促進訪問件数 1,200件
	⑤ 下水道の基盤強化の検討	⑤ 研究、検討

重 点 目 標	上水道施設の計画的な維持・更新	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
2	① 上水道基幹管路の耐震化及び経年管の更新、有収率の向上 （1）基幹管路の耐震化及び経年管の更新 （2）有収率の向上	① （1）更新延長 L=4.6km （上田・真田 L=3.9km、丸子・武石 L=0.7km） （2）有収率85%
	② 計画的な水道施設整備の推進 （1）更新 （2）耐震工事	② （1）染屋急傾斜地管路更新（第2配水管） （2）染屋7.8.9号ろ過池耐震補強工事 石舟1.2号ろ過池耐震補強工事 染屋浄水場水道施設耐震化設計委託
	③ ポンプ設備等の更新	③ 腰越送水ポンプ更新 上室賀第2ポンプ更新 茂沢加圧ポンプ場非常用発電機更新
	④ 浄水場等設備更新	④ 鹿教湯浄水場急速ろ過連通弁更新

重 点 目 標	下水道施設の計画的な維持・更新	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
3	① し尿前処理下水道投入施設の建設 （1）土木・建築工事（R5-R7債務負担） （2）機械・電気工事（R6-R7債務負担）	① （1）工事の実施・完成 （2）工事の実施・完成
	② 長寿命化事業・ストックマネジメント事業及び耐震化事業の実施 （1）南部終末処理場設備更新工事（R6-R7債務負担） （2）菅平浄化センター 電気設備更新実施設計 （3）神川東ポンプ場 圧送管二条化工事 （4）管路施設（管渠）の長寿命化・耐震化 （5）管路施設（鉄蓋）の更新 （6）鉄蓋更新事業（丸子・武石）	② （1）工事の実施・完成 （2）協定の締結、業務の実施・完了 （3）工事の実施・完成 （4）陶管更生工事 L=1600m （5）鉄蓋更新工事 N=40枚 （6）鉄蓋更新工事 N=7枚 管渠更生工事 L=671m 管口耐震化工事 N=8箇所
	③ 農業集落排水施設統合事業の推進 （1）山田地区⇒八木沢地区	③ （1）工事の実施・完成
	④ 農業集落排水施設の機能強化事業の実施 （1）武石処理場の機能強化（R6-R7債務負担）	④ （1）工事の実施・完成

重 点 目 標	きれいで安全な水を供給する上水道事業の推進	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
4	① 水源の安全性向上 （1）水源の水質検査強化	① （1）クリプトスポリジウム検査 11箇所 20検体 指標菌検査 21箇所 92検体
	② 水質監視体制の強化 （1）水質監視機器の更新 （2）水質計器更新	② （1）恒温器 1台 （2）泉町水源地原水濁度計更新 1台 腰越浄水場浄水濁度計更新 1台 丸子地区水質計器（新屋・藤原田） 残留塩素計 各1台
	③ 地下水源の運用拡大整備事業の推進 （1）滝の入水源を活用した新たな導・配水施設の整備における協議 （2）つちや水源への給水区域切替（赤井浄水場給水区域）	③ （1）滝の入水源整備における各種団体との協議調整、工事発注準備（県林務課、菅平牧場畜産農業協同組合、上田市東御市真田共有財産組合） （2）用地取得、熊久保配水池詳細設計

重 点 目 標	危機管理体制の充実	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
5	① 防災訓練の実施 （1）応急給水訓練 （2）緊急連絡管操作訓練等 （3）灯油等流入事故訓練 （4）マンホールトイレの実地訓練	① （1）上水道課 1回、丸子・武石上下水道課 2回 （2）県営水道、東御市、長和町、青木村 各1回 （3）灯油等流入事故訓練 1回 （4）マンホールトイレ設置訓練 1回
	② 災害時等、緊急時の体制整備 （1）危機管理マニュアル整備 （2）東御市との緊急連絡管接続工事	② （1）危機管理マニュアルの見直し （2）神の倉 L=94m