

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年10月09日

計画の名称	上田古戦場公園における都市公園のストック効果の向上													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	上田市													
計画の目標	本市では、上田市緑の基本計画において、「子育て支援」と「健康づくり」を主眼に公園整備を計画しており、上田古戦場公園の既存ストックを最大限活用するため、分散化・老朽化したテニスコートの集約及び再整備を実施し、利用促進を図るとともに、維持管理費の削減及び大規模大会の開催を可能とし、運動公園としての機能の向上と賑わいの場の創出を図る。併せて多世代間の身近な公園として、既存ストックを活用した子育て支援や健康に資する施設を整備し、交流の場、憩いの場を創出することにより、上田市が進めている「健幸都市（＝Smart Wellness City 個々人が自分のライフスタイルに合わせ、健康でかつ生きがいをもち、安心安全で豊かな生活を営むことができる街）の実現」に寄与する公園整備を推進する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		1,104	A	1,104	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R1）	（R4）	（R6末）
1	上田古戦場公園のスポーツ施設利用者数を102,303人/年（R2）から122,764人/年（R6末）へ増加する。			
	スポーツ施設利用者数を計測する。 各施設利用者集計表による	102303人/年	人/年	122764人/年
2	地域住民等の上田古戦場公園利用者満足度を向上させる。再整備により整備後の平均満足度を、整備前より1.2倍にする。			
	地域住民等を対象にした上田古戦場公園利用者満足度調査（アンケート）を実施し、平均満足度を算出。 平均満足度向上割合＝整備後の平均満足度／整備前の平均満足度	100%	%	120%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	上田市	直接	上田市	-	-	都市公園ストック再編事業（上田古戦場公園）	上田古戦場公園再整備	上田市						1,104	4.5	策定済
											小計						1,104		
											合計						1,104		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
市都市計画課において事後評価を実施	整備計画における要素事業完了後
	公表の方法
	市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	施設整備計画の見直しや事業の平準化に伴う事業実施期間の延伸により、当計画においては利用者数および満足度の好転には至らなかったが、整備計画における要素事業終了後にテニスコートの一部を供用開始としており、利用者数も増加傾向にあることから、令和7年度実績値での効果発現が見込まれる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	老朽化や利用状況を考慮した公園施設の集約を実施していることで、持続可能な公共サービスの実現に向けた効果が期待される。
特記事項（今後の方針等）	
当計画は、令和7年度での計画区域全面供用開始に向け、継続計画にて実施中である。引き続き整備を進め、利用促進や賑わいの創出を図る。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	スポーツ施設利用者数		
	最 終 目標値	122764人/年	施設整備計画の見直しや事業の平準化に伴い、新設テニスコートが全面供用開始に至らなかったため。
	最 終 実績値	100616人/年	
2	利用者満足度		
	最 終 目標値	120%	施設整備計画の見直しや事業の平準化に伴い、新設テニスコートが全面供用開始に至らなかったため。
	最 終 実績値	100%	