

(様式1)

7 教施第539号

令和7年9月1日

文部科学大臣 殿

長野県上田市

市長 土屋 陽一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

上田市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度～令和6年度（3年間）

（担当）

上田市教育委員会教育施設整備室

住所：長野県上田市大手1-11-16

電話：0268-23-6772

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年8月5日 「上田市教育行政評価懇話会」を開催
令和7年9月 評価結果を決定

(2) 評価の方法

「上田市教育行政評価懇話会」で実施されるの事業評価結果をもとに事後評価を実施

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しく構造上危険な状態にある中学校及び共同調理場等の改築が完了した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

第五中学校危険改築にあわせ、学校施設の適正配置及び必要な防災機能の強化、バリアフリー化が整備できた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

第五中学校危険改築にあわせ、断熱性を高めるなど二酸化炭素の排出量を削減するための持続可能な教育環境の整備できた。
教育環境の質的向上を図るため、トイレの便器洋式化を図るとともに、床の段差を解消しバリアフリー化が推進できた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

トイレ改修を行う学校施設において、床のドライ化を併せて行い、衛生環境の向上が図れた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

危険改築等により新校舎棟が完成したため、令和7年度に旧校舎棟の解体を実施する。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)	
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)				
第二学校給食センター(Ⅱ期工事)	(5)	共同調理場(新增築)	-	S	R4.3～R5.3	R5.10.16	交付対象となる経費が生じなかった		
第二学校給食センター(Ⅲ期工事)	(5)	共同調理場(新增築)	-	S	R4.3～R5.3	R6.2.29			
第二学校給食センター(Ⅱ期工事)	(1)	共同調理場(改築)	-	S	R4.3～R5.3	R5.10.16			
第二学校給食センター(Ⅲ期工事)	(1)	共同調理場(改築)	-	S	R4.3～R5.3	R6.2.29			
第二学校給食センター(Ⅳ期工事)	(1)	共同調理場(改築)	-	S	R6.7～R7.3	R7.3.31			
第二学校給食センター(Ⅰ期工事)	(4)	太陽光発電等	-	S	R5.3～R5.3	-			
第二学校給食センター(Ⅱ期工事)	(4)	太陽光発電等	-	S	R5.3～R5.3	R6.1.22			
真田中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R4.4～R5.3	R5.2.13			
第五中学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.4～R5.3	R5.3.31			
第五中学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R5.4～R6.3	R6.3.29			
第五中学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.4～R7.3	R7.3.21			R7年度解体予定
第五中学校(Ⅰ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R4.4～R5.3	R5.3.31			
第五中学校(Ⅱ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R5.4～R6.3	R6.3.29			
第五中学校(Ⅲ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R6.4～R7.3	R7.3.21			R7年度解体予定
塩田西小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	R	R5.3～R5.3	R6.2.13			
川西小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	R	R6.4～R7.3	R7.3.25			
浦里小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	R	R6.4～R7.3	R7.3.25			