

# 重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	上下水道局
-------	-------

【平成26年度重点目標】

重点目標	経営効率化の推進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	<p>経営方針に基づく事業計画の推進 民間委託化の検討 ・上下水道料金徴収・窓口業務の包括的民間委託化の推進 ・浄水場施設維持管理業務の民間委託化の検討</p> <p>収納率の向上 ・現年度分水道料金・下水道使用料 ・現年度分下水道負担金・分担金 公共下水道事業会計と農業集落排水事業会計の統合検討 県企業局主催の水道事業運営研究会（仮称）での方向性研究</p>	<p>10年間の財源計画と事業計画の0-リング実施</p> <p>・民間委託化に向けた行程表作成 ・委託部門の計画策定及び委託化に向けた行程表作成</p> <p>・99% ・96% 平成28年度統合に向けての検討 研究会での方向性検討</p>	<p>各課で事業計画を策定中。それをもとに平成27年度予算編成を行う。</p> <p>・行程表は作成済。行程表に沿い、予算計上の準備を進めている。 ・業者ヒアリング、近隣市への視察実施、委託化へ向けての概算費用算出中</p> <p>・98.11%（9月末） ・61.20%（9月末） 会計基準の見直しに伴い、統合の必要性も含めて検討中 研究会に参加（2回）</p>
重点目標	上水道事業と簡易水道事業の統合、安全でおいしい水の安定供給		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
2	<p>真田地区の簡易水道を上水道へ統合 水源改修・改良 水源水質検査の強化体制継続 ・湧水水源の水質検査 ・セシウム134及び137の検査</p> <p>・水質等自動検査設備設置</p> <p>管路網解析による給水区域の見直しとバックアップ体制整備 有収率の向上及び鉛給水管の布設替</p>	<p>関係機関との合意形成 上本入第2配水池加圧ポンプ設置</p> <p>・クリプトスポリジウム11箇所・34検体 ・浄水場原水-12回・浄水-4回/年、湧水 水源2回/年 ・上水道-流量計(2)設置 簡易水道-伝送装置(2)、水位計・残塩計 ・流量計(各1)設置 管路網解析システムへのデータ入力完了 有収率84% 鉛給水管の布設替752箇所</p>	<p>東御市、財産組合、大日向自治会（水利権）と合意済。他の機関とは協議継続中 上本入第2配水池加圧ポンプ設置に向けた設計業務委託発注済</p> <p>・クリプトスポリジウム 11箇所 19検体検査済 ・浄水場原水-6回（30検体）・浄水-2回（10検体）、湧水 水源1回（19検体）検査済</p> <p>・上水道-流量計(2箇所)発注予定 簡易水道-伝送装置(2箇所)、水位計・残塩計、流量計(各1箇所)発注予定</p> <p>データ入力中 有収率83.5%（9月末） 鉛給水管の布設替631箇所発注済</p>
重点目標	上水道ライフラインの計画的な維持・更新		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
3	<p>上水道管路耐震化 上水道施設アセットマネジメント策定 浄水場の施設及び設備更新 ・鹿教湯浄水場の設備更新 ・腰越浄水場の設備更新</p>	<p>L = 6.68km 年度末までに策定</p> <p>・PAC注入設備更新 ・傾斜板・PH計・残塩計・濁度計等更新</p>	<p>L=3.2km発注済 業務施行中</p> <p>・発注に向け準備中 ・発注に向け準備中</p>
重点目標	下水道施設の計画的な維持・更新		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
4	<p>下水道未整備箇所の管渠工事推進 農業集落排水の公共下水道への統合事業推進 長寿命化事業の実施 ・4処理場の実施設計 ・菅平浄化センターの設備更新 水洗化の促進</p>	<p>1.6km 財産処分調査の実施（3地区）</p> <p>・年度末までに実施 ・水処理設備及び電気設備更新 新規接続戸数500戸</p>	<p>工事延長L = 1.4kmでL = 0.8kmは施工中、L = 0.6kmは竣工 公共下水道への接続に当たり、流量やルート検討など具体的な調査を発注済</p> <p>・4処理場の実施設計業務を発注済 ・水処理設備及び電気設備更新工事発注済 新規接続戸数462戸（9月末）</p>
重点目標	循環型社会の形成に向けた資源の有効活用の推進		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
5	<p>再生可能エネルギーの活用 浄水場堆積物を改良土として有効活用</p>	<p>小水力発電設備導入 改良土化 600m<sup>3</sup></p>	<p>工事発注済 改良土化 107.5m<sup>3</sup>実施</p>

## 市長指示事項

・民間委託化については、前進するよう鋭意取り組むこと。・施設の長寿命化については、計画的に進めること。小水力発電設備については、導入に向け計画的に進めること。