

# 重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名

教育委員会事務局

【平成26年度重点目標】

重点目標 「上田市教育支援プラン」の推進			
重点目標	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>学力向上と不登校対策</li> <li>児童生徒一人ひとりに応じた指導体制の充実</li> <li>学校給食に関する基本方針の検討</li> <li>地域に信頼され、地域に開かれた学校づくり</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中学校5校に専科の教員を配置</li> <li>小学校4校に保育士を派遣</li> <li>スタートカリキュラムの作成と実施</li> <li>基本方針の検討</li> <li>2校にコミュニティ・スクールを導入</li> <li>小学校低学年にボランティア支援を実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>中学校5校に専科の教員を配置 進捗率50%</li> <li>小学校4校に保育士を派遣し、職員間の交流も図れた。 進捗率100%</li> <li>スタートカリキュラムの作成と実施をし、小1プロブレムに効果があった。 進捗率84%</li> <li>今後の運営方針の検討に当たり、学校給食の現状把握と課題の洗い出しに着手</li> <li>小学校2校にコミュニティ・スクールを導入し、地域とともにある学校づくりへの推進を図った。 進捗率100%</li> <li>小学校11校に学校を支援するボランティア（特別支援教育）を28人派遣 進捗率50%</li> </ul>
重点目標 学校施設の耐震化推進と教育環境の整備			
重点目標	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>小中学校施設の耐震化事業の計画的な推進</li> <li>・第二中学校改築事業第2期工事</li> <li>・東塩田小学校屋内運動場建設工事</li> <li>・川西小学校屋内運動場建設工事</li> <li>・川西小学校管理棟改築実施設計</li> <li>・本原小学校管理教室棟改築（実施設計、仮設校舎建設・アスベスト除去・校舎解体）</li> <li>・第三中学校北校舎・昇降口棟改築（実施設計、仮設校舎建設）</li> <li>・第三中学校屋内運動場改築実施設計</li> <li>・第四中学校屋内運動場改築実施設計</li> <li>・第三中学校南校舎耐震補強・大規模改造（実施設計、仮設校舎建設）</li> <li>・屋内運動場非構造部材耐震化工事</li> <li>小中学校施設の計画的な整備</li> <li>・清明小学校プール改築工事</li> <li>小中学校施設・設備の計画的な改修と日常的な営繕の充実</li> <li>学校設備の充実（保健室へのエアコン設置）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震化の推進</li> <li>H27.3月竣工</li> <li>H27.3月竣工</li> <li>H27.3月竣工</li> <li>H27.3月完了</li> <li>H27.3月竣工</li> <li>H27.3月竣工</li> <li>H27.3月完了</li> <li>H27.3月完了</li> <li>H27.3月完了</li> <li>11校11棟をH26.10月竣工</li> <li>整備の推進</li> <li>H26.6月竣工</li> <li>老朽化施設営繕工事の実施</li> <li>H26.7月までに19校の保健室へ設置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>第二中学校改築事業：前年度より施工中で、H27.3月に竣工予定</li> <li>東塩田小学校屋内運動場改築事業：6月に契約・施工中で、H27.3月に竣工予定</li> <li>川西小学校屋内運動場改築事業：9月に契約・施工中で、H27.3月に竣工予定</li> <li>川西小学校管理棟実施設計：6月に契約・実施中で、H27.3月に完了予定</li> <li>本原小学校管理教室棟実施設計：6月に契約・実施中で、H27.3月に完了予定</li> <li>本原小学校仮設校舎建設工事：9月に契約・施工中で12月竣工予定</li> <li>本原小学校アスベスト除去・校舎解体工事：12月に発注予定で、H27.3月に竣工予定</li> <li>第三中学校北校舎・昇降口棟改築実施設計：7月に契約・実施中で、H27.3月に完了予定</li> <li>第三中学校北校舎・昇降口棟改築仮設校舎建設工事：11月に発注予定で、H27.6月に竣工予定</li> <li>第三中学校屋内運動場改築実施設計：7月に契約・実施中で、H27.3月に完了予定</li> <li>第四中学校屋内運動場改築実施設計：6月に契約・実施中で、H27.3月に完了予定</li> <li>第三中学校南校舎耐震補強・大規模改造実施設計：7月に契約・実施中で、H27.3月に完了予定</li> <li>第三中学校南校舎耐震補強・大規模改造仮設校舎建設：11月に発注予定で、H27.6月に竣工予定</li> <li>非構造部材耐震化：8棟を発注済み、夏休みを中心に施工し、11月竣工予定</li> <li>27年度実施予定11校の実施設計委託料を補正予算で計上。H27.3月までに完了予定</li> <li>清明小学校プール改築工事：プール本体はH26.8月に竣工、外構工事：9月に契約・施工中で、H27.3月に竣工予定</li> <li>学校営繕 執行率：小学校25.4%、中学校：34.9%、全体で29.6%</li> <li>エアコンが未設置の19校の保健室にエアコンを設置 進捗率100%</li> </ul>
重点目標 新たな文化創造を育む環境づくりと文化遺産の継承			
重点目標	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>文化の薫るまちづくりに向けた文化団体との連携</li> <li>市民や団体との連携による子どもたちの芸術鑑賞・体験機会の充実</li> <li>史跡等の整備推進と無形民俗文化財等の保護継承</li> <li>郷土の文化・歴史、偉人の業績等を知る機会の創出</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>文化団体との連携事業開催</li> <li>上田城跡能(1回)、シリーズ文化講演会(3回)等</li> <li>芸術家学校派遣4回、劇団四季鑑賞・能楽講座・子ども文化講座・子ども文化祭各1回実施</li> <li>上田城跡：整備検討委員会開催・城跡公園内民有地公有化・櫓等建造物資料収集</li> <li>無形文化財後継者育成：16団体</li> <li>特別展及び企画展等の開催(12事業)</li> <li>講座教室等の実施(12事業)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>上田城跡能を11月に開催します。シリーズ文化講演会を12～3月に開催を計画</li> <li>芸術家学校派遣事業を7・9月に3回開催し、11月に1回開催予定。劇団四季鑑賞を9月に開催。能楽講座を11月、子ども文化講座を11月、子ども文化祭を2月に開催を計画</li> <li>史跡上田城跡整備実施計画検討委員会を10月3・4日に開催予定。城跡公園内の民有地の取得に向けて移転補償料の算定業務委託契約を締結。無形文化財後継者育成事業の補助金を交付決定</li> <li>特別展及び企画展等は各館で3事業を開催し、講座等は合計で80回実施</li> </ul>
重点目標 生涯学習の推進による地域の教育力の醸成			
重点目標	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>社会教育施設の計画的な整備</li> <li>地域や大学と連携した学校を支援する取組の推進</li> <li>青少年育成関係団体の連携化及び地域リーダーの育成推進</li> <li>人権同和教育・啓発の推進</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>西部公民館建替に向けた整備計画等の検討、神川地区公民館の整備に向けた検討</li> <li>公民館等を核とした地域が学校を支援する取組を更に2校以上拡大</li> <li>青少年育成関係団体の協議の場を全公民館で組織化、地域リーダー育成等に向けた講座の検討・開催</li> <li>講演会と研修会を780回以上開催</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>各施設整備について、他の公共施設整備との調整を図るため、関係部局と個別に調整・検討を推進</li> <li>北小学校におけるクラブ活動支援、豊殿小学校における「豊殿ガンバ応援団」の発足・組織化、西小学校における支援内容拡充、第六中学校における学校支援に向けた準備会立ち上げなど、学校支援の取組を拡大</li> <li>市内9公民館中8公民館で組織化、未整備の公民館は組織化に向け検討中</li> <li>野外活動リーダー養成講座等を開催</li> <li>学校、地域、企業等で講演会や研修会を324回開催し、14,038人が参加</li> </ul>
重点目標 生涯スポーツ活動の推進とスポーツ環境の整備			
重点目標	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民のスポーツへの関心や参加意欲の促進</li> <li>総合型スポーツクラブの活動支援</li> <li>スポーツ施設整備の推進</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>情報紙による活動内容の周知、競技力向上のための支援及び自然環境にマッチしたスポーツイベントの検討</li> <li>スポーツ少年団活動内容充実の検討</li> <li>情報紙による活動内容の周知、クラブ運営への助言及び協働イベントの開催</li> <li>将来的な施設整備基本構想の策定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スポーツ団体の活動内容をHP等に掲載</li> <li>大会等出場奨励金交付 19件</li> <li>体育協会と協働で競技力の向上のための支援及び気軽にスポーツに親しめるためのスポーツイベント等の開催</li> <li>総合型地域スポーツクラブの活動状況をHP等に掲載</li> <li>基本構想の資料となるスポーツ施設の利用状況及び維持管理経費等の調査を実施</li> </ul>

## 市長指示事項

・学校と大学の連携については、今後も取組が拡大するよう取組を強化すること。・社会教育施設の整備については、着実に進むよう取り組むこと。・スポーツ施設の整備については、全体としての方向性が定まるよう取り組むこと。