

重点目標一覧表

【平成26年度重点目標】

【平成27年度重点目標】

担当部局名	都市建設部
-------	-------

重点目標	地域資源をつなぐ賑わいと交流のまち創りに向けた道路網の整備・促進	重点目標	「真田丸」放送に向けたおもてなしの環境整備	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
1	<p>上田地域30分交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進</p> <p>上田バイパス第二期工区の整備促進 サントミューゼ周辺の交通円滑化と安全性の確保に向けた道路整備の推進 定住自立圏構想に位置づけられた広域幹線道路(長野県実施事業)の整備促進</p> <p>上田道と川の駅における地域振興活動の推進 有料トンネルの早期無料化及び負担軽減に向けた取り組みの実施</p>	<p>2路線で、委託2件完了、工事L=126m施工中、用地A=420㎡、補償1件契約 市内事業区間の用地約52%が契約済(面積ベース) 榎下泉平線の函渠化工事7月協定締結、6月完了予定 長野上田線、小諸上田線は街路工事施工中 国道144号上野バイパス整備実施中 年間レジ通過者数119,134人、イベント(約31,900人) 時間帯割引回数券 平井寺4月、三才山・新和田8月販売開始</p>	<p>上田城跡公園整備事業</p> <p>上田城跡公園 計画的な公園施設の改修及び植栽等の適切な維持管理</p> <p>地域資源を活かした回遊性の向上 花のおもてなし事業 上田城跡公園花壇花植え(FM長野Eバーグリーンキャンペーン)、中心市街地花壇整備</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>駐車場整備3箇所(3月)、園路舗装L=300m(12月) トイレ整備1箇所(12月)、階段整備L=40m(1月) 303コート内照明LED化1箇所、トイレ洋便器化5箇所 高木剪定(松、桜等)300本、芝生の計画的な管理 城跡公園周辺、中心市街地への案内サイン設置(12月) 城跡公園花壇花植え450本(5月) 上田駅～海野町交差点～城跡公園 プランター等による花壇整備(30箇所)</p>
2	<p>重点目標 安全・安心な都市環境の整備</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>市道丸子小牧線バイパス整備事業の推進</p> <p>老朽化した道路構造物の長寿命化の推進及び日常点検(パトロール)の実施 上田市街地の洪水対策</p> <p>幹線市道の歩道整備</p> <p>民間住宅・避難施設等の耐震化とアスベスト分析調査及び除去工事の推進</p> <p>安全・安心な公共建築物の整備</p>	<p>トンネル本体、照明工事完了取付道路、非常用施設 設備工事施工中 3橋梁修繕工事と3路線舗装工事完了 神科台排水路L=215m施工中、諏訪部橋架替 測量完了 2路線で工事L=60m 用地A=300㎡ 補償N=3件完了 工事L=486m施工中 用地A=191㎡ 補償N=4件契約 材木町線の用地交渉を継続中 【耐震】(診断)住宅28戸、避難施設20件 特定建築物2件(改修)9戸 【アスベスト】調査1箇所、除去0箇所 非構造耐震化工事は完了。改築工事は二中、 東塩田小、神科第一保育園が完了し、その他工事 も予定どおり進捗中。 耐震補強は完了、改築工事は順次発注済</p>	<p>重点目標 地域資源をつなぐ賑わいと交流のまち創りに向けた道路網の整備・促進</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>上田地域30分交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 上田バイパス第二期工区の整備促進</p> <p>サントミューゼ周辺の交通円滑化と安全性の確保に向けた道路整備の推進</p> <p>定住自立圏構想に位置づけられた広域幹線道路(長野県実施事業)の整備促進</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>五反田新屋線、踏入大屋線の整備推進 国分地区から蒼久保・芳田地区までの 用地買収の促進(用地国債を含む) 上田橋中島線の整備推進 榎下泉平線の開通 長野上田線、小諸上田線の整備促進 上野バイパス第二期の整備促進</p>
3	<p>重点目標 生活快適都市をめざしたまちづくり計画の推進</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>上田市都市計画マスタープランの策定 都市計画区域見直しの検討</p> <p>都市計画道路の見直し</p>	<p>達成状況・達成度</p> <p>都市計画審議会で承認、3月23日に公告 H26.8月の改正都市再生特別措置法に伴い、立 地適正化計画の策定と併せてH27以降で本格検討 都市計画審議会で計画を承認</p>	<p>重点目標 安全・安心な都市環境の整備</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>市道丸子小牧線バイパスの早期供用開始 老朽化した道路構造物の長寿命化の推進及び定期点検の実施 上田市街地の洪水対策 幹線市道の歩道整備 民間住宅・避難施設等の耐震化やアスベスト分析調査及び除去工事の促進</p> <p>老朽化した危険な空家等対策の推進</p> <p>安全・安心な公共建築物の整備 安全・安心な公園施設の維持管理</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>7月中の供用開始 橋梁補修4橋、舗装修繕工事2路線、橋梁定期点検180橋 神科台排水路の通水開始、矢出沢川整備促進 小島手塚線の歩道整備完了 【耐震化】(診断)住宅65戸、避難施設7件、特定建築 物5件(改修)15戸、アスベスト調査13箇所、除去1箇所 庁内連携体制の整備、実態調査、協議会設置 及び法に基づく空家等対策計画作成の検討 耐震改修工事、改築工事による耐震化の推進 公園施設の修繕 30箇所、改築・更新2箇所</p>
4	<p>重点目標 緑豊かな魅力ある都市環境の創出</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>魅力ある快適な都市公園等の整備</p> <p>地域資源を活かした街並み景観に関する検討と意識啓発を図る (1)大手通りの景観検討と景観づくり市民団体の設立に向けた協議・調整 (2)北陸新幹線金沢延伸を契機とした上田駅周辺の景観検討と 案内サイン(ろくもん赤の活用)の整備 安全・安心な公園施設の維持管理</p> <p>市民協働による緑化推進事業</p>	<p>達成状況・達成度</p> <p>交流文化芸術センター市民緑地広場完了 上田城跡公園バリアフリー化舗装L=285m完了 (1)大手通りの修景素々案を作成、市民団体の 設立に向け引き続き接触 (2)駅周辺に歩行系サイン(5箇所)設置。 駅前観光案内の盤面を新設・更新 公園施設長寿命化計画策定 全体計画39公園 遊具の日常点検703基(195公園)、公園施設修繕34箇所 市民管理花壇へ花苗133,000本配布、花づくり 講習会年3回、花と緑のまちづくりコンクール実施、 染屋台グリーンベルト保全作業(5)</p>	<p>重点目標 コンパクトシティ形成に向けた計画的なまちづくり</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>コンパクトシティ形成に向けた施策(立地適正化計画等)の検討</p> <p>都市計画区域見直しの検討</p> <p>都市計画道路見直し計画に基づく都市計画変更(廃止)</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>施策の検討 立地適正化計画基礎調査実施 庁内ワーキンググループによる検討 市民学習会等の開催 丸子地域の路線について都市計画法手続着手</p>
5	<p>重点目標</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>達成状況・達成度</p>	<p>重点目標 良好な都市環境の保全と形成</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>適正な開発の誘導 地域特性を活かした良好な景観形成の推進</p> <p>歴史的まちなみの維持・保全・向上 市民協働による緑化推進事業</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>大規模太陽光発電設備設置の指導要綱等制定(10月) 都市景観賞、景観づくり講演会(11月)、景観 ウォッチング(2回)、景観100選の募集・選定 景観づくり市民団体(大手町)設立支援 柳町修理修景事業実施(6戸) 花苗配布141,000本、花づくり講習会3回、花と緑の まちづくりコンクール実施、染屋台グリーンベルト保全作業5回</p>	

評価基準 [: 目標を上回る達成] [: 目標どおり達成] [: 目標未達成の部分あり] [x : 全て目標未達成]

市長指示事項	市長指示事項
<p>・道路網の整備については、着実に前進できるよう鋭意取り組むこと。・広域圏域並びに中心市街地の回遊策については、工夫を凝らし取り組むこと。・公共交通の活性化については様々な面から効果的な施策を、コミュニティバスについては魅力的なものになるよう検討を進めること。・上田城周辺の景観整備については、機を逃さず鋭意取り組むこと。</p>	<p>・真田丸に関連した環境整備事業は来年に向けて確実に取り組むこと。・榎下泉平線については、早めに目処が見つかるよう努力すること。・コンパクトシティ形成に向けていろいろな情報を得ながら検討すること。・大規模太陽光発電設備設置の指導要綱等制定については、県・市町村との連携・歩調を合わせて市としての考えを確立すること。・景観づくり市民団体設立支援については、構成・対象となる団体について、より広く検討すること。</p>