

# 重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	教育委員会事務局
-------	----------

【平成27年度重点目標】

重点目標	「上田市教育支援プラン」の推進		
重点目標	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
1	<p>幼保小中の連携によるスムーズな接続</p> <p>不登校や特別な支援が必要な児童・生徒への支援 ICTを活用した効果的な授業の推進 地域に信頼され、地域に開かれた学校づくり（信州型コミュニティ・スクールの推進） 放課後児童対策の充実</p>	<p>中学校5校に専科の教員を配置し、小学校へ正規教員派遣。 配置校以外の学校も可能な範囲で同様に行う。 小学校4校に保育士を派遣 心の教室相談員と特別支援教育支援員の配置 4校の特別支援学級にタブレットPCを積極的に導入 学習支援・読み聞かせボランティア等の導入を推進(36校) 支援員の複数化、トットの家設計</p>	<p>中学校5校に数学科の講師を配置し、小学校へ数学科正規教員を派遣しています。 配置校以外の学校には、派遣教員による公開授業を見学してもらい同様の効果が表れるよう取り組んでいます。 4小学校が保育園との交流事業を行い、教員及び保育士を相互に派遣しています。 心の教室相談員を31人、特別支援教育支援員を57人雇用し、全小中学校に配置しています。 8月までに4校の特別支援学級にタブレットPC配備を完了し、2学期から授業で使用を開始しています。 地域の方に学習支援や読み聞かせ、環境整備などで学校に入っただき、地域に開かれた学校づくりに取り組んでいます。 年度当初から支援員を複数配置しています。トットの家は10月中に委託事業者を決定し、来年3月にかけて実施設計を行います。</p>
重点目標	学校施設の耐震化推進と教育環境の整備		
重点目標	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
2	<p>小中学校施設の耐震化事業の計画的な推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>東塩田小学校屋内運動場改築事業（旧屋内運動場解体工事、外構工事）</li> <li>川西小学校屋内運動場改築事業（屋内運動場建設工事）【26年度からの繰越】</li> <li>川西小学校管理棟改築事業（管理棟建設工事）</li> <li>本原小学校管理教室棟改築事業（アスベスト除去・校舎解体工事【26年度からの繰越】、管理・普通教室棟建設第1期工事）</li> <li>第二中学校改築事業（旧校舎・旧屋内運動場解体工事、外構第1期工事）</li> <li>第三中学校北校舎・昇降口棟改築事業（旧第二体育館・旧北校舎解体工事、仮設校舎建設第2期工事、北校舎棟・昇降口棟建設第1期工事）</li> <li>第三中学校屋内運動場改築事業（屋内運動場建設第1期工事）</li> <li>第三中学校南校舎耐震補強・大規模改造事業（仮設校舎建設第2期工事、南校舎耐震補強・大規模改造工事）</li> <li>第四中学校屋内運動場改築事業（屋内運動場建設工事）</li> <li>屋内運動場（小学校8校）、武道場（中学校3校）の非構造部材耐震化工事</li> </ul> <p>小中学校施設・設備の計画的な改修と日常的な営繕の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>小学校シャワー施設設置工事（未設置10校中5校）</li> <li>防火扉改修実施設計（1校）</li> <li>トイレ改修実施設計（男女共用解消3校）</li> </ul>	<p>耐震化の推進【構造体（目標99.5%）】</p> <p>H27.12月竣工</p> <p>H27.6月竣工</p> <p>H28.3月竣工</p> <p>H28.3月竣工</p> <p>H28.3月竣工</p> <p>H28.3月竣工</p> <p>H28.3月竣工</p> <p>H28.3月竣工</p> <p>H28.3月竣工</p> <p>H28.3月竣工</p> <p>H28.3月竣工</p> <p>H28.3月竣工</p> <p>H28.3月竣工</p> <p>H28.3月完了</p> <p>H28.3月完了</p> <p>H28.3月完了</p> <p>老朽化施設営繕工事の実施</p> <p>H27.8月竣工</p> <p>H28.3月完了</p> <p>H28.3月完了</p>	<p>東塩田小学校屋内運動場改築事業：旧屋内運動場解体工事 7月に契約・施工中で11月に竣工予定 外構工事 9月に契約・施工中でH28.2月に竣工予定</p> <p>川西小学校屋内運動場改築事業：H27.5月に竣工</p> <p>川西小学校管理棟改築事業：H27.7月に契約・施工中でH28.3月に竣工予定</p> <p>本原小学校管理教室棟改築事業：アスベスト除去・校舎解体工事 H27.9月竣工 管理・普通教室棟建設第1期工事 H27.9月に契約・施工中でH28.3月竣工予定</p> <p>第二中学校改築事業：旧校舎・旧屋内運動場解体工事 H27.8月に竣工、外構第1期工事はH28.3月竣工予定</p> <p>第三中学校北校舎・昇降口棟改築事業：旧第二体育館・旧北校舎解体工事 5月契約・施工中で10月竣工予定 仮設校舎建設第2期工事 H27.6月竣工、北校舎棟・昇降口棟建設第1期工事 9月契約・施工中でH28.3月に竣工予定</p> <p>屋内運動場建設第1期工事：H27.9月契約・施工中でH28.3月に竣工予定</p> <p>仮設校舎建設第2期工事 H27.6月竣工</p> <p>南校舎耐震補強・大規模改造工事：H27.7月契約・施工中でH28.3月に竣工予定</p> <p>第四中学校屋内運動場改築事業：H27.7月契約・施工中でH28.3月に竣工予定</p> <p>非構造部材耐震化工事：屋内運動場（小学校8校）H28.3月までに竣工予定 武道場（中学校3校）2校は8月に竣工、1校は施工中で11月までに竣工予定</p> <p>小学校シャワー施設設置工事（5校）：3校は8月に竣工、2校はH28.3月までに竣工予定</p> <p>防火扉改修実施設計： H28.3月完了予定</p> <p>トイレ改修実施設計： H28.3月完了予定</p>
重点目標	地域に根づいた文化創造支援と文化遺産の継承と活用		
重点目標	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
3	<p>「上田市文化芸術振興に関する基本構想」の策定と文化芸術振興条例制定の検討 市民や文化団体との連携、協働による文化事業の推進と人材育成の充実</p> <p>史跡等の整備推進と無形民俗文化財等の保護継承</p> <p>郷土の文化・歴史、偉人の業績等を知る機会の創出</p>	<p>平成27年度末までに策定</p> <p>芸術家学校派遣4回、能楽講座・子ども文化講座・子ども文化祭各1回実施 ほか</p> <p>上田城跡：説明板設置等工事、博物館と共同で上田城跡関連史跡紹介コンテンツ制作、検討委員会開催</p> <p>信濃国分寺跡：発掘調査</p> <p>無形民俗文化財後継者育成事業等補助</p> <p>「文化財DE文化祭」の開催</p> <p>特別展及び企画展等：6事業を開催、講座・教室等6種を実施、一般向け</p> <p>「真田氏と上田城の歴史」冊子作成</p>	<p>9月に委嘱、策定委員会を2回開催し、10～2月に4回策定委員会を開催します。（パブリックコメント11月、答申2月予定）</p> <p>芸術家学校派遣5・9月に2回開催し、10・11月に2回開催します。能楽講座を9月に開催しました。子ども文化講座を11月、子ども文化祭を2月に開催します。</p> <p>説明板設置、上田城真田氏関連史跡紹介ARコンテンツ、博物館シアター映像は50%の進捗率です（12月完成予定）</p> <p>史跡上田城跡整備実施計画検討委員会を6月5日に開催しました。</p> <p>史跡信濃国分寺跡僧寺北辺及び西辺築地堀推定地調査を9月末から開始しました。</p> <p>無形文化財の後継者育成のため補助金交付決定をしました。市指定文化財「お舟の天王山車」復元修理の補助を決定しました。</p> <p>文化財de文化祭、第1回を旧常田館製糸場で8月7日に開催し、第2回を信大繊維学部講堂で10月17日に開催予定です。</p> <p>博物館は、櫓内特別展示「上田藩主居館跡発掘調査展」（4～5月）、企画展「能面展」（8～9月）、新収蔵資料展示（河合家文書）（4～9月）を開催し、真田丸関連特別展（1/4～）の開催準備を進めています。</p> <p>丸子郷土博物館では、PRフィルム『依田社の記録』を公開しました（10/1～11/30）。</p> <p>資料館では、企画展「学校の宝もの展」（4～5月）、「食器と人々の暮らし」（9月～11月）、講座「親子歴史体験教室」、「学校出張歴史体験教室」、市民講座3回を開催しました。</p> <p>仮称「真田氏歴史読本」は編集作業を進めています。</p>
重点目標	生涯学習の推進による地域の教育力の醸成		
重点目標	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
4	<p>「上田市生涯学習基本構想」の策定</p> <p>社会教育施設の計画的な整備</p> <p>地域と連携した学校を支援する取組の推進</p> <p>人権同和教育・啓発の推進</p>	<p>平成27年度末までに策定</p> <p>西部公民館建替に向けた用地取得、基本・実施設計の作成、神川地区公民館の整備に向けた検討</p> <p>公民館等を核とした地域が学校を支援する取組を更に2校以上拡大(12校 14校以上)</p> <p>コーディネーター養成講座の開催（5回）</p> <p>研修会等を開催、参加者36,000人以上</p>	<p>9月29日に第1回策定委員会を行い、策定についての諮問を行いました。今後月1回程度会議開催予定</p> <p>西部公民館について、建物は実施設計業者が決まり現地測量中。用地は単価の時点修正が終わり、今後仮契約の予定</p> <p>神川地区公民館について、移転先が決まり、用地購入や建物設計など、保育課とともに調整していきます。</p> <p>学校を支援する取組について、新たに神川小、五中で取り組みが始まりました。</p> <p>コーディネーター養成講座は、3回開催しました。</p> <p>学校、地域、企業等で講演会や研修会を350回開催し、13,500人が参加しました。</p>

重点目標	生涯スポーツ活動の推進とスポーツ環境の整備		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
5	スポーツ施設整備基本構想の策定 市民のスポーツへの関心や参加意欲の促進  総合型地域スポーツクラブの活動支援	平成27年度末までに策定 こころのプロジェクト「夢の教室」実施推進 全国大会等の出場者支援 自然環境を活用したスポーツイベントの開催 スポーツクラブと連携した健康づくりイベント等の検討	施設担当者による施設整備方針の確認、及び体育協会との検討案協議 「夢の教室」を3校4クラスで開催するとともに、全国大会出場者へ奨励金の交付(17件) 新規事業として自然環境を活用したスポーツイベント「太郎山登山競走」の開催  スポーツクラブと連絡会議の開催や連携して、体力測定等のイベントの開催

評価基準 [ ] : 目標を上回る進捗 [ ] : 目標どおり進捗 [ ] : 未進捗の部分あり [ × ] : 全て目標未進捗

市長指示事項
・スポーツ施設整備基本構想については、計画を示せるよう関係機関と連携し取り組むこと。・文化芸術振興に関する基本構想について、構想にとどまらず条例化も視野に入れ取り組むこと。・スポーツクラブと連携した健康づくり事業については、市として良い形となるよう連携して取り組むこと。