

重点目標一覧表

【平成27年度重点目標】

【平成28年度重点目標】

重点目標	「真田丸」放送に向けたおもてなしの環境整備	重点目標	地域資源をつなぐ道路網の整備・促進		
1	<p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>上田城跡公園整備事業</p> <p>上田城跡公園 計画的な公園施設の改修及び植栽等の適切な維持管理 地域資源を活かした回遊性の向上 花のおもてなし事業 上田城跡公園花壇花植え（FM長野IA「グリーンキャンパス」、中心市街地花壇整備</p>	<p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>上田城跡北観光駐車場4月1日供用開始 園路舗装、トイレ整備、階段整備完了 LED化、トイレ洋便器化、樹木剪定等完了 誘導サイン等の改修完了。歩行者系サイン工事中 サインチェン700本の植栽実施 中心市街地にプランター102基設置</p>	1	<p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>カドミューゼ周辺の交通円滑化と安全性の確保に向けた道路整備の推進 定住自立圏構想に位置づけられた広域幹線道路（県実施事業）の整備促進</p> <p>上田地域30分交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 上田バイパス第二期工区の整備促進 バイパス関連事業の推進 市民や来訪者の円滑な移動を支援する公共サインの整備</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>市道櫓下泉平線の開通、上田橋中島線の整備推進 小諸上田線、長野上田線、国道144号上野ハイパスの整備促進 五反田新屋線、踏入大屋線の整備推進 市内事業区間の用地買収の促進 下吉田久保林線、久保林大屋線の整備推進 上田駅東側周辺地区等の案内板整備</p>
2	<p>重点目標</p> <p>地域資源をつなぐ賑わいと交流のまち創りに向けた道路網の整備・促進</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>上田地域30分交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進</p> <p>上田バイパス第二期工区の整備促進 カドミューゼ周辺の交通円滑化と安全性の確保に向けた道路整備の推進</p> <p>定住自立圏構想に位置づけられた広域幹線道路（長野県実施事業）の整備促進</p>	<p>達成状況・達成度</p> <p>2路線で、委託2件、用地A=330㎡、補償4件契約 工事L=152m施工中 市内事業区間の用地62%が契約済（面積ベース） 市道櫓下泉平線は、踏切新設の協定を締結。市道上田橋 中島線は、用地A=14㎡、補償1件契約、工事L=62m施工中 国道144号上野ハイパス整備実施中 長野上田線、小諸上田線は街路工事施工中</p>	2	<p>重点目標</p> <p>安全・安心な都市環境の整備</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>老朽化した道路構造物の長寿命化の推進及び定期点検の実施</p> <p>上田市街地の洪水対策</p> <p>民間住宅・避難施設等の耐震化やアセスメント分析調査及び除去工事の促進</p> <p>老朽化した危険な空家等対策の推進</p> <p>安全・安心な公共建築物の整備</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>舗装修繕工事の実施 橋梁定期点検200橋 神科台排水路の整備推進 矢出沢川の整備促進 【耐震】（診断）住宅39戸、避難施設・特定建築物8件（改修）15戸。 【アセスメント】調査13箇所、除去1施設 【空家等】 ・空家等の現地立入調査及びデータベースの整備 ・（仮）空き家対策推進条例の制定 耐震改修工事、改築工事の推進</p>
3	<p>重点目標</p> <p>安全・安心な都市環境の整備</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>市道丸子小牧線バイパスの早期供用開始 老朽化した道路構造物の長寿命化の推進及び定期点検の実施</p> <p>上田市街地の洪水対策 幹線市道の歩道整備 民間住宅・避難施設等の耐震化やアセスメント分析調査及び除去工事の促進</p> <p>老朽化した危険な空家等対策の推進</p> <p>安全・安心な公共建築物の整備 安全・安心な公園施設の維持管理</p>	<p>達成状況・達成度</p> <p>目標のとおり7月中旬に供用開始 2橋梁修繕工事、1路線舗装工事、橋梁定期点検137橋完了 1橋梁修繕工事施工中、橋梁定期点検44橋実施中 神科台排水路L=107m施工中 1路線で、工事L=130m完了 【耐震】（診断）住宅38戸、避難施設・特定建築物6件（改修）9戸。 【アセスメント】調査1箇所、除去1施設 【空家等】自治会による空家等の実態調査 216自治会（3月28日）現在、空き家総数：2,577棟 そのうち特定空家等：337棟 耐震補強・改築工事は順次発注した 修繕40箇所、改築・更新2箇所実施</p>	3	<p>重点目標</p> <p>既存ストックを活かしたコンパクトで持続可能なまちづくり</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>立地適正化計画策定の推進及び都市計画区域の見直し</p> <p>廃止候補路線に係る都市計画法に基づく廃止手続きの実施 まちなか居住を推進する優良建築物等整備事業による支援</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>委託業務発注。庁内WGでの協議。 素案策定に着手。 丸子地域10路線の廃止手続きを完了 原町一番街地区のテナビ及び集合住宅への補助を実施（1年目）</p>
4	<p>重点目標</p> <p>コンパクトシティ形成に向けた計画的なまちづくり</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>コンパクトシティ形成に向けた施策（立地適正化計画等）の検討</p> <p>都市計画区域見直しの検討</p> <p>都市計画道路見直し計画に基づく都市計画変更（廃止）</p>	<p>達成状況・達成度</p> <p>関係課とのヒアリング実施・庁内連携WG設置 立地適正化計画基礎調査業務完了 関係課とのヒアリング実施・庁内連携WG設置 市民学習会等はH28以降で検討 方針決定。地域協議会及び都市計画審議会で説明</p>	4	<p>重点目標</p> <p>緑豊かな都市環境の創出</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>緑の基本計画策定（調査・解析・評価） 上田城跡公園の計画的な整備及び適切な維持管理</p> <p>花のおもてなし事業 上田城跡公園花壇花植え（FM長野IA「グリーンキャンパス」、中心市街地花壇整備</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>現況調査を実施し課題を整理 園路舗装L=140m 児童遊園地の整備 トイレの洋便器化 1箇所 高木（松、桜等）剪定 100本、芝刈 5回 サインチェン700本の植栽実施 中心市街地のプランター102基に植栽</p>
5	<p>重点目標</p> <p>良好な都市環境の保全と形成</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>適正な開発の誘導 地域特性を活かした良好な景観形成の推進</p> <p>歴史的まちなみの維持・保全・向上 市民協働による緑化推進事業</p>	<p>達成状況・達成度</p> <p>H27.10太陽光発電設備の設置に関する指導要綱施行 景観表彰、景観づくり講演会、景観ウォッチングの実施 景観100選を募集（応募総数314件） 柳町修理修景事業を実施。3件全て完了 花苗配布、花づくり講習会（3回）、花と緑のまちづくりコンクール、緑地保全作業（5回）を実施</p>	5	<p>重点目標</p> <p>良好な景観の保全と形成</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>景観に関する市民意識の高揚の促進</p> <p>城下町「上田」の歴史景観づくりの推進</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>景観100選を選定し、サインボード・冊子等を作成 景観ウォッチングを年2回開催 大手通り景観づくり市民団体との協議開始 新参町線無電柱化の効果的な整備手法を検討 柳町地区における修理修景の支援、完了</p>

評価基準 [○ : 目標を上回る達成] [△ : 目標どおり達成] [□ : 目標未達成の部分あり] [× : 全て目標未達成]

市長指示事項	市長指示事項
<p>・真田丸に関連した環境整備事業は来年に向けて確実に取り組むこと。・櫓下泉平線については、早めに目処がつくよう努力すること。・コンパクトシティ形成に向けていろいろな情報を得ながら検討すること。・大規模太陽光発電設備設置の指導要綱等制定については、県・市町村との連携・歩調を合わせて市としての考えを確立すること。・景観づくり市民団体設立支援については、構成・対象となる団体について、より広く検討すること。</p>	<p>・ロード整備については、引き続き財政面、優先度を考慮し、住民説明を踏まえ効率的に取り組むこと。・コンパクトシティ、立地適正化については、小さな拠点やネットワーク化をうまく組み合わせ取り組むこと。・緑化、花の植栽事業は引き続き環境整備を進めること。・園路舗装、児童遊園地の整備については、実施時期をよく検討すること。</p>