

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名	上下水道局
-------	-------

【平成28年度重点目標】

重点目標	健全経営による持続可能な事業運営の推進		
1	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
	上下水道料金の検討 経営戦略の策定 収納率の向上 水道料金・下水道使用料(現年度分) 水洗化の促進	上下水道審議会 諮問・答申（8～10月） 必用に応じ条例改正（12月） 3月までに策定 収納率 目標99% 新規接続目標700戸	8月29日に料金据え置きで諮問し、2回審議した。 平成29年度から10年間の投資・財政計画を基本とした「経営戦略」を作成中。 97.91%（8月末現在） 新規接続戸数 470戸 67.1%（9月末現在）
重点目標	安全でおいしい水の安定供給と真田水道事業の推進		
2	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
	水源水質検査の強化体制の継続 ・水源の水質検査 ・水質等自動監視設備設置 真田地域簡易水道統合事業の推進 上水道事業統合認可 水安全計画策定	クリプトスポリウム 11箇所 22検体 指標菌 22箇所 102検体 ・水位計3箇所、流量計1箇所、伝送装置3箇所 延長 目標2.0km 認可統合 策定完了(9月)	クリプトスポリウム 8箇所 12検体 検査実施 指標菌 22箇所 57検体 検査実施 ・水位計3箇所、流量計1箇所、伝送装置3箇所 発注済 延長 2.2km発注済 認可申請準備中 策定完了（8月）
重点目標	上水道施設の計画的な維持・更新		
3	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
	上水道管路耐震化 ポンプ場の設備更新 ・久保田ポンプ場の設備更新 ・須川ポンプ場の設備更新 有収率の向上 浄水場及び配水池等の耐震化全体計画策定	延長 目標4.0km 久保田ポンプ場 計装盤1面 須川ポンプ場 ポンプ2基 制御盤1面 有収率 目標87% 基幹施設の耐震化工事の優先順位決定（9月）	延長 3.8km発注済 久保田ポンプ場 計装盤1面 発注済 須川ポンプ場 ポンプ2基 10月入札予定 制御盤1面 10月入札予定 84.9%（9月末現在） 基幹施設の耐震化全体計画の策定 委託業務発注済（業務期間3月まで）
重点目標	下水道施設の計画的な維持・更新		
4	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
	長寿命化事業の実施 下水道未整備箇所の解消 農業集落排水の公共下水道への統合事業推進 農業集落排水施設の機能強化事業の実施	4処理場の更新工事の実施 上田地域：7箇所解消 丸子地域：2箇所解消 3処理場の財産調査の実施 岡処理場の計画概要書作成	3処理場（債務負担工事）は継続して工事を実施中。1処理場は6月に更新工事を発注済。 上田地域：5か所を解消し、2か所を9月に発注済。 丸子地域：2か所を11月に発注予定。 財産調査に係る事前資料収集業務委託を12月に発注予定。 財源（国庫補助）の内示が無いため、継続して関係機関へ要望を行っていく。
重点目標	上下水道技術の継承		
5	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度
	外部研修・資格取得の促進 継続的な外部研修の受講促進や資格取得の奨励による人材育成の実施 防災訓練の実施 防災訓練の実施による危機管理対応能力の向上	外部研修・資格取得研修受講 ・水道技術関係研修会等 延べ26人 ・作業資格取得講習会等 延べ6人 ・下水道技術関係研修会等 延べ7人 防災訓練の実施 ・応急給水訓練の実施 2回 緊急連絡管操作訓練の実施 1回	外部研修・資格取得研修受講（9月末現在） ・水道技術関係 延べ9人 ・下水道技術関係 延べ5人 防災訓練の実施（9月末現在） ・応急給水訓練2回実施済 市外での訓練2回参加 ・緊急連絡管操作訓練1回実施済

評価基準 []：目標を上回る進捗 []：目標どおり進捗 []：未進捗の部分あり [x]：全て目標未進捗

市長指示事項
<p>・上下水道とも引き続き安全・安心の面を考慮し取り組むこと。・経営戦略の策定についてはリプレースを含め計画的に取り組むこと。公共下水道と農業集落排水の統合、南部処理場の対策はきちんと取り組むこと。・県営水道とは、連携可能な部分は取り組むこと。</p>