

# 重点目標一覧表

担当部局名	都市建設部
-------	-------

【平成28年度重点目標】

【平成29年度重点目標】

	重点目標 地域資源をつなぐ道路網の整備・促進		重点目標 市内外の地域資源をつなぐ道路網の整備・促進	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
1	<p>カトミューゼ周辺の交通円滑化と安全性の確保に向けた道路整備の推進</p> <p>定住自立圏構想に位置づけられた広域幹線道路(県実施事業)の整備促進</p> <p>上田地域30分交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進</p> <p>上田バイパス第二期工区の整備促進</p> <p>バイパス関連事業の推進</p> <p>市民や来訪者の円滑な移動を支援する公共サインの整備</p>	<p>市道上田橋中島線は、用地買収完了、工事L=56m完了</p> <p>市道櫓下泉平線は、3月27日に全線開通</p> <p>上野バイパス整備は、調整池築造工事他2件施工中（2期区間 用地取得率95%）</p> <p>(主)小諸上田線(常田)は、本年5月事業完了予定</p> <p>(主)長野上田線(三好町)は、平成29年度の事業完了を目指し、拡幅工事を実施中</p> <p>五反田新屋線はL=370m施工中（用地取得率88%）</p> <p>踏入大屋線は委託1件契約(2期工区道路分に着手)</p> <p>市内事業区間の用地68%が契約済(面積ベース)</p> <p>市道下吉田久保林線は、用地A=4,557㎡契約、工事L=471m 施工中</p> <p>車両系4基、歩行者系2基を実施(H28事業完了)</p>	<p>カトミューゼ周辺の交通円滑化と安全性の確保に向けた道路整備の推進</p> <p>定住自立圏構想等に位置づけられた広域幹線道路(県実施事業)の整備促進</p> <p>上田地域30分交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進</p> <p>上田バイパス第二期工区の整備促進</p> <p>バイパス関連事業の推進</p>	<p>上田橋中島線の事業完了</p> <p>(主)小諸上田線の完了 (主)長野上田線及び国道144号上野バイパスの整備促進</p> <p>国道143号青木トンネルの事業促進</p> <p>五反田新屋線、踏入大屋線の整備推進</p> <p>市内事業区間の用地買収の促進</p> <p>市道下吉田久保林線の整備推進</p>
2	<p>重点目標 安全・安心な都市環境の整備</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>老朽化した道路構造物の長寿命化の推進及び定期点検の実施</p> <p>上田市街地の洪水対策</p> <p>民間住宅・避難施設等の耐震化やアスベスト分析調査及び除去工事の促進</p> <p>老朽化した危険な空家等対策の推進</p> <p>安全・安心な公共建築物の整備</p>	<p>舗装修繕工事2路線完了、橋梁定期点検436橋完了</p> <p>橋梁定期点検64橋実施中（法定点検橋梁数1056橋）</p> <p>神科台排水路（18号BP区間）L=86m施工中（18号BP内残延長L=100m）</p> <p>矢出沢川は河川改修に向けて橋梁等の調査中（計画延長L=1,000m）</p> <p>【耐震】（診断）住宅51戸、避難施設・特定建築物3件（改修）15戸。</p> <p>【アスベスト】調査2箇所(旅館1施設、学校1施設)</p> <p>【空家等】市内全域の空家等の実態把握調査データベースの整備</p> <p>現地調査総数:6,933棟、空家等総数:3,415棟</p> <p>耐震補強・改築工事 工事完了(23件) 施工中(5件) 実施設計中(1件)</p>	<p>重点目標 安全・安心な都市環境の整備</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>老朽化した道路構造物の長寿命化の推進及び定期点検の実施</p> <p>上田市街地の洪水対策</p> <p>民間住宅・避難施設等の耐震化やアスベスト分析調査及び除去工事の促進</p> <p>老朽化した危険な空家等対策の推進</p> <p>安全・安心な公共建築物の整備</p> <p>地籍調査事業の進捗を図るための検討</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>舗装修繕工事2路線、トンネル定期点検6箇所、橋梁修繕工事1橋の実施</p> <p>神科台排水路の整備推進</p> <p>古舟側道6号線（内水対策）の事業完了</p> <p>矢出沢川の整備促進</p> <p>【耐震】（診断）住宅50戸、避難施設・特定建築物8件（改修）20戸</p> <p>【アスベスト】調査13箇所、除去1施設</p> <p>【空家等】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>空家等対策計画の策定</li> <li>空家等対策推進協議会の設置</li> <li>改築工事等による耐震化の推進</li> <li>事業期間短縮手法の取りまとめ</li> <li>検討報告書の作成</li> </ul>
3	<p>重点目標 既存ストックを活かしたコンパクトで持続可能なまちづくり</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>立地適正化計画策定の推進及び都市計画区域の見直し</p> <p>廃止候補路線に係る都市計画法に基づく廃止手続きの実施</p> <p>まちなか居住を推進する優良建築物等整備事業による支援</p>	<p>委託業務を発注し、H27基礎調査を基に都市機能誘導区域等の候補地を選定</p> <p>丸子地域の廃止11路線は、県の手続きに併せ、H29年6月告示予定</p> <p>既存建物の解体工事が終了し、本年2月に新築工事に着手(平成29年度、事業完了予定)</p>	<p>重点目標 「乗って残す」「乗って活かす」を基本とした公共交通活性化の推進</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>運賃低減バスの実証運行と積極的な利用促進</p> <p>別所線電車存続に向けた利用促進</p> <p>別所線の安全対策の推進</p> <p>運転免許証自主返納促進事業の推進</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>輸送人員：実証運行前の30%増</p> <p>輸送人員120万人の確保</p> <p>安全運行のための設備投資・修繕の計画的推進</p> <p>運転免許証自主返納者数400人</p>
4	<p>重点目標 緑豊かな都市環境の創出</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>緑の基本計画策定（調査・解析・評価）</p> <p>上田城跡公園の計画的な整備及び適切な維持管理</p> <p>花のおもてなし事業</p> <p>上田城跡公園花壇花植え(FM長野EPA「グリーンキャンパス」)</p> <p>中心市街地花壇整備</p>	<p>現況調査、市民アンケートを実施し課題を整理</p> <p>園路舗装L=145mを実施(H28事業完了)</p> <p>児童遊園地内の複合遊具等リニューアルが完了</p> <p>高木、芝などの適正な管理を実施</p> <p>サンパチェンス700本の植栽実施</p> <p>中心市街地のプランターに花苗1,200本植栽</p>	<p>重点目標 地域拠点を活かしたコンパクトシティの形成</p> <p>具体的な重点取組項目（箇条書き）</p> <p>「立地適正化計画」策定の推進</p> <p>まちなか居住等を推進するため優良建築物等整備事業による支援を実施</p> <p>都市計画道路の廃止候補路線に係る都市計画法に基づく手続きの推進</p> <p>空き地等に関する適正な土地利用誘導の検討</p> <p>地域の特性を生かした土地利用の誘導</p>	<p>期限・数値目標等</p> <p>計画案を3月までに策定</p> <p>原町一番街地区の完了</p> <p>上田地域7路線の廃止手続きを推進</p> <p>庁内連携後の民間主導による支援組織の立上げ準備</p> <p>開発条例、同施行規則の見直し着手</p>

5	<b>重点目標</b> 良好な景観の保全と形成	<b>重点目標</b> 緑豊かな健幸都市空間の創出		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
	景観に関する市民意識の高揚の促進  城下町「上田」の歴史景観づくりの推進	景観100選を選定し、写真展の開催、景観カレンダーの全戸配布、写真集を作成 また、景観ウォッチングを2回開催 (1)H28.5月に大手町自治会に対し、まちづくり協定の説明を実施 (2)柳町地区修理修景事業は、1件の住宅等が完了(H28事業完了)	「緑の基本計画」の策定（緑化推進施策・方策等の検討、計画案の策定） 上田城跡公園ほか都市公園の計画的な施設更新及び適正な維持管理  民間及び市民協働による「花のおもてなし事業」の推進 ・上田城跡公園花壇花植え(FM長野EPA-グリーンキャンペーン) ・中心市街地プランター植栽	計画案を3月までに策定 都市公園の遊具や施設の更新 樹木、芝などの適正な管理 サンパチェンス700本の植栽 花苗1,200本の植栽
6	<b>重点目標</b>	<b>重点目標</b> 良好な都市・自然環境の保全と形成		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
			景観及び防災性の向上を目指した新参町線無電柱化事業の推進 「歴史的風致維持向上計画」策定の検討 景観に関する市民意識の高揚の促進  太陽光発電施設ガイドラインの適正な運用	関係機関との協議調整、予備設計の実施 平成31年度中の認定を目指し検討着手 景観100選の活用 市独自の屋外広告物条例の検討 ガイドラインマップの作成

評価基準 [ ○ : 目標を上回る達成 ] [ △ : 目標どおり達成 ] [ □ : 目標未達成の部分あり ] [ × : 全て目標未達成 ]

<b>市長指示事項</b>	<b>市長指示事項</b>
・ルート整備については、引き続き財政面、優先度を考慮し、住民説明を踏まえ効率的に取り組むこと。・コパ外シティ、立地適正化については、小さな拠点やネットワーク化をうまく組み合わせて取り組むこと。・緑化、花の植栽事業は引き続き環境整備を進めること。・園路舗装、児童遊園地の整備については、実施時期をよく検討すること。	・R143号青木トンネル関連については、期成同盟会の中でしっかり取り組むこと。・公共交通については、引き続き周知、利用促進を図ること。・公園施設更新、維持管理は自治連等へ考えを示し理解してもらうこと。・遊具等のメンテナンスは計画的に取り組むこと。・景観100選の活用について、波及効果が出るよう工夫すること。

# 重点目標一覧表

担当部局名 都市建設部（政策企画部分）

【平成28年度重点目標】

【平成29年度重点目標】

6	重点目標	「乗って残す」「乗って活かす」を基本とした公共交通活性化の推進		重点目標		
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
		運賃低減バスの実証運行と積極的な利用促進、10月以降の運行方針決定	輸送人員・実証前の26.8%増(4月～9月) ・実証運行の結果を公表 ・10月以降の運行方針決定（3年間継続）			
		別所線の安全対策の推進、別所線電車存続に向けた利用促進	輸送人員131万人前年度比1.1%増 ・協定に基づく安全対策のための補助を実施 ・例年の利用促進策に加え「マレットゴルフ &りんご狩りツアー」を初開催（参加者48人）			
		公共交通網形成計画の策定	公共交通活性化協議会で計画承認 計画を国土交通大臣に提出			
		運転免許証自主返納支援制度導入	制度導入に係る手続き完了 (平成29年4月から事業開始)			
	重点目標			重点目標		
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
	重点目標			重点目標		
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
	重点目標			重点目標		
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
	重点目標			重点目標		
		具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等

評価基準 [ ] : 目標を上回る達成 [ ] : 目標どおり達成 [ ] : 目標未達成の部分あり [ × ] : 全て目標未達成

市長指示事項	市長指示事項
・公共交通については、効率化を踏まえ次のステージをにらみ取り組むこと。	