

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	上田市	直接	上田市	-	-	上田市都市公園安全・安心対策事業	公園施設長寿命化計画策定（55施設）上田城跡公園における園路のバリアフリー化 L=200m 公園施設更新（39施設）	上田市	■	■	■	■	■	234		策定済
											小計						234		
											合計						234		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

本市都市計画課において事後評価を実施

事後評価の実施時期

実施期間が終了する令和2年度末に実施

公表の方法

市ホームページ、都市計画課窓口縦覧にて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・既存施設の老朽化が顕著な30箇所の都市公園において施設の改築を実施し、安全・安心に利用できる環境を整備した。
- ・予防保全型の維持管理のため、遊具を主として市内都市公園43箇所について公園施設長寿命化計画を策定した。
- ・バリアフリー化への改築を実施し、公園内のアクセスや回遊性が向上した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

老朽化した複合遊具等の利用者が比較的多い公園施設を中心に改築を実施し、安全性や魅力が向上したことにより、来園者の増加につながった。

○特記事項（今後の方針等）

本計画において策定した公園施設長寿命化計画に基づき、今後の人口動態や利用者の多様化にも対応できるよう本市の財政状況等を考慮しながら、引き続き公園施設の改修等を実施していく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設（遊具等）の割合		
	最 終 目標値	50%	
	最 終 実績値	58%	
2	個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）の策定率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
3	地域防災計画に位置付けられている公園の整備		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	