

重点目標一覧表

担当部局名	都市建設部
-------	-------

【令和3年度重点目標】

【令和4年度重点目標】

重点目標	賑わいと交流のまちづくりに向けた道路網の整備・促進		重点目標	賑わいと交流のまちづくりに向けた道路網の整備・促進	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
1	① 上田定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路（県事業）の整備促進 (1) 主要地方道長野上田線（北天神町古吉町線）  (2) 国道144号上野バイパス  (3) 国道143号青木峠バイパス（トンネル化） (4) 主要地方道小諸上田線（町吉田～中吉田）  (5) 主要地方道別所丸子線鈴子バイパス (6) 上信自動車道	① 県と協力し事業の進捗を図った。  (1) 御所工区 道路拡幅、電線類地中化工事実施中。 赤坂交差点先線（川辺町工区）の計画協議継続中。  (2) 2期工区（上野～伊勢山交差点）工事継続中。 バイパス工事を継続実施中。  (3) トンネルの詳細設計完了。用買等地元協議中。  (4) ルートについて地元協議中。  (5) 詳細設計発注。地元と協議中。  (6) ルート決定のための概略設計は完了。 事業化に向けて関係機関と協議中。	① 上田定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路（県事業）の整備促進 (1) 主要地方道長野上田線（北天神町古吉町線）  (2) 国道144号上野バイパス  (3) 主要地方道小諸上田線（町吉田～中吉田）  (4) 上信自動車道、上田諏訪連絡道路  (5) 国道143号青木峠バイパス（トンネル化） (6) 主要地方道別所丸子線鈴子バイパス (7) （仮称）上田丸子トンネル	① 県と協力し事業の進捗を図る。  (1) 事業進捗、赤坂交差点先線の計画検討。  (2) [Ⅱ期]事業進捗、[Ⅲ期]計画検討と地元定着。  (3) 東御市境付近の計画検討と地元定着。  (4) [信]早期事業化。[諏]高規格道路への着実な取組。  (5) 事業進捗 (6) 計画検討と地元定着 (7) 上田地域広域計画の見直しの検討	
	② 上田地域30分（サンマル）交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 (1) 市道踏入大屋線（神川橋）  (2) 市道上田橋下堀線	(1) 道路工事 L=135m 施工中(5月完了予定) 橋梁下部工(3基)施工中(7月完了予定) (進捗率 32%) 用地5件完了(進捗率 30/42件 71%)  (2) 工事 L=98m 施工中(6月完了予定 進捗率10%) 用地 3件完了(進捗率 4/6件 67%)	② 上田地域30分（サンマル）交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 (1) 市道踏入大屋線（神川橋）  (2) 市道上田橋下堀線	② (1) 工事L=85m(進捗率 360/850m 42%) 橋梁上部工(R4～R6) L=103.6mを発注  (2) 工事L=50m(進捗率0/350m 0%) 擁壁工 L=24m 側溝工 L=50m	
③ 上田バイパス第二期工区の整備促進	③ 市内事業区間用地（面積 <sup>ハ</sup> -ス）79%取得済 神川橋梁区間の下部工（全て）完了	③ 上田バイパス第二期工区の整備促進	③ 国土交通省長野国道事務所と事業中 事業推進に向け連携して協力。		
④ 産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進 (1) 市道下吉田久保林線(国道18号上田BP関連)  (2) 市道中野小泉線バイパス(小泉2号線)	(1) 第一期分 工事はR4年度実施に変更用地 進捗率 3/7件 43% (4件交渉中) 第二期、概略設計発注済(繰越)。ルート選定中。  (2) 委託 1件完了 工事 L=100m 完了、L=140m 施工中 用地 3件 完了(進捗率 48/48件 100%)	④ 産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進 (1) 市道下吉田久保林線（国道18号上田BP関連）  (2) 市道中野小泉線バイパス（小泉2号線）  (3) 富士山運動公園線ほか	④ (1) 工事L=100m（水路改修）（進捗率 120/450m 27%） 用地4件（進捗率 7/7件 100%）  (2) 工事L=200m。バイパス区間（車道）開通。  (3) 舗装工事L=700m		
重点目標	安全・安心な都市環境の整備と防災・減災の推進		重点目標	安全・安心な都市環境の整備と防災・減災の推進	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
2	① 老朽化した道路構造物の長寿命化の推進 (1) 橋梁及びトンネル長寿命化の推進	① 【橋梁修繕】 進捗率 11/77 工事 入札不調により R4年度実施(富士見台橋) 実施設計3箇所完了。 3箇所（6月完了予定） 【トンネル修繕】 野竹トンネル修繕工事（6月完了予定） 【橋梁点検】 直営点検(405橋)完了、委託点検(99橋/6月完了予定)	① 老朽化した道路構造物の長寿命化の推進 (1) 橋梁及びトンネル長寿命化の推進	① 【橋梁修繕】Ⅲ判定；進捗率 18/77(23%)  工事 7箇所（石坪橋、神里橋、西八幡橋、角間2号橋、一ツ石橋、土坂橋、七久里橋） 実施設計 11箇所 【トンネル修繕】進捗率2/2(100%) 工事 1箇所（国分トンネル） 【橋梁点検】 橋梁定期点検(196橋)実施	
	② 上田市街地ほかの防災・減災対策 (1) 上田市国土強靱化地域計画の策定  (2) 神科台排水路整備  (3) 城下地区排水対策事業  (4) [県]矢出沢川整備事業  (5) [国]千曲川国分地区築堤整備事業  (6) [県]河川監視カメラの整備	(1) 上田市国土強靱化地域計画 策定・公表済  (2) 工事 L=129m 施工中(10月完了予定) (進捗率 2,526/2,570m 98%)  (3) 金窓寺川調整池 工事中（進捗率 65%） 中村調整池は設置場所を検討中  (4) 諏訪部橋上流の護岸工事完了 継続して護岸工事施工予定  (5) R2年度繰越の築堤護岸工事完了 上水道管・下水道管の支障移転完了  (6) カメラ4基未設置（コロナ禍による部品調達遅延）	② 上田市街地ほかの防災・減災対策 (1) 神科台排水路整備 (2) 城下地区排水対策事業  (3) [県]矢出沢川整備事業  (4) [国]千曲川国分地区築堤整備事業  (5) [県]河川監視カメラの整備	② (1) 工事 L=44m 事業完了  (2) 金窓寺川調整池 事業完了 御所沢調整池 測量・予備設計実施  (3) 上田建設事務所と連携し早期完成に向け協力する。  (4) 千曲川河川事務所と連携し、早期完成に向け協力する。  (5) 上田建設事務所と連携し画像情報等を住民に公開する。 （カメラ設置数 7→11）	
③ 危険な空家の早期解消と空家利活用の推進	③ ・老朽空家解体事業 17件解体済 ・空家解体跡地活用事業 1件 ・Cランク（老朽化が著しい）空家 5件減 ・空家相談会の開催 4日間	③ 危険な空家の解消に向けた各種施策の実践、強化	③ ・老朽危険空家（284件+新規）のうち、解体18件、利活用2件 ・Cランク（老朽化が著しい）空家 10件減 ・相続財産管理人制度の活用 2件以上 ・空家相談会の開催 4回		
④ 安全・安心な公共建築物の整備 (1) 第五中学校改築事業 (2) 第二給食センター改築事業 (3) 上田市庁舎改修・改築事業及び南庁舎改築事業  (4) 特定天井の耐震化事業 上田文化会館	④ (1) 基本設計中、R4 校舎棟実施設計 (2) 工事契約完了 (3) 令和4年4月完了 （コロナ禍により資材納入遅延）  (4) 工事完了	④ 安全・安心な公共建築物の整備 (1) 第五中学校改築事業 校舎棟実施設計 (2) 第二学校給食センター改築事業 (3) 上田市新本庁舎建設2期工事（解体、地下改修） (4) 同上 外構工事 (5) 特定天井の耐震化事業 創造館天井改修工事実施設計	④ ・令和5年3月 実施設計完了 ・令和5年3月 工事進捗90% ・令和4年9月 工事完了 ・令和5年3月 工事完了 ・令和4年12月 実施設計完了		
⑤ 民間建築物の耐震化や危険なブロック塀等の除去、アスベスト分析調査及び除去工事の促進	⑤ 【耐震】診断 木造 35戸 避難施設 1棟 耐震改修等工事 10戸 【ブロック塀等除去】11箇所 【アスベスト】分析調査 3箇所	⑤ 耐震対策 (1) 民間建築物の耐震化  (2) 危険なブロック塀等の除去  ⑥ アスベスト飛散防止対策 (1) 民間建築物の分析調査	⑤ (1) 耐震診断 40戸 耐震改修等工事 12戸  (2) ブロック塀等除去 20箇所  ⑥ (1) アスベスト分析調査 3箇所		

重点目標一覧表

担当部局名	都市建設部
-------	-------

【令和3年度重点目標】

【令和4年度重点目標】

重点目標	「乗って残す」「乗って生かす」を基本とした公共交通活性化の推進		重点目標	交通まちづくりの推進と公共交通の維持確保	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
3	① 上田市地域公共交通計画の策定 (1) 関係法令の改正に基づく計画策定  (2) 交通事業者のプラットフォームづくり ② 公共交通の維持確保に向けた安全対策事業と利用促進事業の推進 (1) 別所線の安全対策事業と利用促進の推進  (2) しなの鉄道線の安全対策事業及び車両更新事業の推進  (3) 路線バスの利用促進と路線の見直し  (4) 運転免許証自主返納促進事業の推進とタクシー活用等の検討  ③ ICT導入によるスマートシティ化の推進 (1) QRコード決済実証事業の推進 (2) ICT施策の調査研究	① 9月に事業着手、統計データ等分析 バス乗降調査、市民アンケート、高校生アンケート  ② 鉄道安全対策事業の実施  (1) 【別所線】輸送人員 87.9万人 (目標73万人) 軌道整備、R4以降の3年協定締結 日本遺産1周年・別所線開業100周年 記念ラッピング車両、ストリートピ アノ事業実施  (2) 【しなの鉄道】 車両更新(6両)、軌道整備 経営改革(駅無人化・減便)  (3) 【バス】輸送人員 84.5万人 (目標83万人) 上田市公共交通活性化協議会(4回) 佐久上田線の廃止(9/30)  (4) 【タクシー】 タクシー利用券交付者数 393人(目標400人)  ③ QRコード決済実証事業 5/20～別所線スタート 10/1～市内全域のバス路線に拡充	① 上田市地域公共交通計画の策定  ② 公共交通の維持確保に向けた新型コロナ経済対策、安全対策 事業と利用促進事業の推進 (1) 別所線の安全対策事業と利用促進事業の推進  (2) 運賃低減バス運行事業の継続・利用促進と路線バス・循環 バス等の再編検討  (3) 高齢者・障がい者・妊産婦などの移動弱者に対応したタク シー事業の再編  ③ ICT活用によるスマートシティ化の推進とEV車両などゼロカー ボンシティの推進に向けた調査研究 (1) QRコード決済実証事業  (2) AIデマンド交通やEV車両などの導入に向けた調査研究	① 12月、計画の策定・公表  ②  (1) 別所線 輸送人員 103.9万人の確保 安全対策事業等への補助 利用促進事業(日本遺産等)の実施  (2) 運賃低減バス 輸送人員 92.0万人の確保 利用促進事業(キッズバス等)の実 施 バス路線等の再編検討  (3) タクシー タクシー利用券交付者数400人 定額制タクシーなどの調査研究  ③  (1) QRコード決済実証事業 タクシー車両への事業拡大 路線バス・別所線の利用率拡大15% シェアサイクル事業との連携  (2) AIデマンド交通、EV車両等の調査 研究	
	重点目標	快適で持続可能な拠点集約型のまちづくり		重点目標	快適で持続可能な拠点集約型のまちづくり
4	① 上田市都市計画マスタープランの見直しの検討  ② シェアサイクルの活用推進  ③ 防災性及び快適性の向上を目指した新参町線無電柱化事業の推進	① 基礎調査業務委託は業務完了 マスタープラン及び立地適正化計画 の見直業務は、プロポーザルにより 2か年計画で実施することを決定  ② 7月～12月に社会実験を実施して終 了(実績:1,114回)  ③ 工事L=198mを施工中 (年度内進捗率 367/720m 50%)	① 上田市都市計画マスタープラン及び上田市立地適正化計画の 改定  ② 上田市・千曲市広域シェアサイクル社会実験  ③ 新参町線無電柱化事業の推進及び、北天神町古吉町線、国道 141号、(主)長野上田線無電柱化事業整備推進への協力	① 都市計画マスタープランと立地適 正化計画の改定検討を進め、都市 計画審議会で中間報告を行う。  ② 広域シェアサイクル社会実験の継 続。  ③ 工事 L=180m (年度内進捗率 547/720m 76%)	
	重点目標	緑豊かな健幸都市空間の創出		重点目標	緑豊かな健幸都市空間の創出
5	① 都市公園等の施設の改築・更新、適正な維持管理  ② 子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進  ③ 良好で緑豊かな景観形成の推進 (1) 景観・歴史まちづくりの推進に向けた計画策定と事業実施  (2) 花と緑のまちづくり事業の推進、緑化活動への支援	① 計画した11公園の改築更新工事を完 了 更に6公園の改築更新工事を発注し て完了  ② 長池、中央、長瀬西組公園の工事を 完了  ③ (1) 実施予定事業を調整し素案を作成。 認定申請に向け歴史的風致維持向上 協議会を発足  (2) 夏の花苗74,600本、秋の花苗57,550 を配布 景観・花と緑 まちづくりフォーラム開催 花と緑のまちづくりコンクールと都 市景観賞の表彰式、都市緑化活動に 係る講演会を実施	① 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新事業の推進  ② 子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進  ③ 良好で緑豊かな景観形成の推進 (1) 歴史的風致維持向上計画の策定と国の認定 (2) 花と緑のまちづくり事業の推進、緑化活動への支援  ④ まちなかグリーンインフラの整備推進	① 上田城跡公園他9公園の施設の更 新及び、公園施設の適正な維持管 理  ② 中央公園、神川公園の公園施設の 改築・更新  ③ (1) 計画を策定し国の認定を受ける (2) 自治会等へ年2回の花苗配布  ④ 染屋緑地広場の整備	