

重点目標一覧表

担当部局名	都市建設部等
-------	--------

【令和4年度重点目標】

【令和5年度重点目標】

重点目標	賑わいと交流のまちづくりに向けた道路網の整備・促進	重点目標	賑わいと交流のまちづくりに向けた道路網の整備・促進
具体的な重点取組項目（箇条書き）		具体的な重点取組項目（箇条書き）	
達成状況・達成度		期限・数値目標等	
1	① 上田地域定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路（県事業）の整備促進 (1) 主要地方道長野上田線（北天神町古吉町線）  (2) 国道144号上野バイパス  (3) 主要地方道小諸上田線（町吉田～中吉田）  (4) 上信自動車道、上田諏訪連絡道路  (5) 国道143号青木峠バイパス（トンネル化） (6) 主要地方道別所丸子線鈴子バイパス  (7) （仮称）上田丸子トンネル	① 上田地域定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路（県事業）の整備促進 (1) 主要地方道長野上田線（北天神町古吉町線） 主要地方道上田丸子線（北天神町古吉町線）  (2) 国道144号上野バイパス  (3) 主要地方道小諸上田線（町吉田～中吉田）  (4) 上信自動車道、上田諏訪連絡道路  (5) 国道143号青木峠バイパス（トンネル化） (6) 主要地方道別所丸子線鈴子バイパス  (7) 上田丸子トンネル	① 御所工区 工事完成 ・赤坂交差点先線計画策定、都市計画変更  (2) ・Ⅱ期分 事業進捗 ・Ⅲ期ルート 詳細設計、調査実施  (3) 東御市境付近の計画検討と地元定着関係機関協議  (4) [上信]峠部計画策定、事業化へ取組 [上田諏訪]高規格道路指定へ要望活動等の実施  (5) 事業進捗、現道の交通安全対策検討 (6) 計画の地元定着、用地調査の実施  (7) 事業化に向けた研究
	② 上田地域30分（サンマル）交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備促進 (1) 市道踏入大屋線（神川橋）  (2) 市道上田橋下掘線 ③ 上田バイパス第二期工区の整備促進	② 上田地域30分（サンマル）交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備促進 (1) 市道踏入大屋線（神川橋）  (2) 市道上田橋下掘線 ③ 上田バイパス第二期工区の整備促進	② 工事L=90m（進捗率 470/850m 55%） 橋梁上部工（R4～R6） 桁架設 (2) 工事L=260m（進捗率260/260m 100%） ② 国土交通省長野国道事務所で事業中、事業進捗への連携・協力
	④ 産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進 (1) 市道下吉田久保林線（国道18号上田BP関連）  (2) 市道中野小泉線バイパス（小泉2号線）  (3) 富士山運動公園線ほか	④ 産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進 (1) 市道下吉田久保林線（国道18号上田BP関連）  (2) 市道中野小泉線バイパス（小泉2号線）  (3) 富士山運動公園線ほか	④ 工事L=100m（水路改修） （進捗率（完成形）120/450m 27%） 補償1件（進捗率 8/8件 100%）  (2) 工事L=120mバイパス区間 開通 （進捗率1,400/1,400m100%）  (3) 舗装工事L=760 （進捗率1,460/2,500m58%）  (4) 設置 25箇所  (5) 委託 N=2件 （進捗率 2/2 100%）
	重点目標 安全・安心な都市環境の整備と防災・減災の推進	重点目標 インフラ施設の長寿命化と防災・減災の推進	重点目標 安全で快適な都市環境の整備
具体的な重点取組項目（箇条書き）		具体的な重点取組項目（箇条書き）	
達成状況・達成度		期限・数値目標等	
2	① 老朽化した道路構造物の長寿命化の推進 (1) 橋梁及びトンネル長寿命化の推進	① 老朽化した道路構造物の長寿命化の推進 (1) 橋梁長寿命化の推進	① 【橋梁修繕・点検】 ・上田地域 工事 9箇所 委託 10箇所 橋梁自主点検 109橋点検 ・丸子地域 委託 2箇所 ・真田地域 工事 1箇所 委託 1箇所 ・武石地域 工事 1箇所
	② 上田市街地ほかの防災・減災対策 (1) 神科台排水路整備 (2) 城下地区排水対策事業  (3) [県]矢出沢川整備事業  (4) [国]千曲川国分地区築堤整備事業  (5) [県]河川監視カメラの整備	② 上田市街地ほかの防災・減災対策 (1) 神科台排水路整備 (2) 城下地区排水対策事業  (3) [県]矢出沢川整備事業  (4) [国]千曲川国分地区築堤整備事業  (5) 民間建築物の耐震化	② 工事 L=44m 事業完了 (2) 御所沢調整池 物件調査詳細設計・用地取得実施 (3) 常磐城工区の早期完成 上流部の治水計画検討 (4) 早期完成に向け千曲川河川事務所との連携・協力 (5) 耐震診断 木造住宅27戸 耐震補強工事等 10戸
	③ 危険空家の解消に向けた各種施策の実践、強化	③ 空家解体補助金の交付21件 ・相続財産管理人選任の申立て3件 ・空家相談会を予定どおり4回開催	③ 老朽空家等の解消及び空家利活用に向けた各種施策展開 (1) 老朽危険空家の解体促進と跡地利活用  (2) 空き家バンクの利用拡大  (3) 上田市市営住宅等長寿命化計画に沿った住環境整備
	④ 安全・安心な公共建築物の整備 (1) 第五中学校改築事業 校舎棟実施設計 (2) 第二中学校給食センター改築事業  (3) 上田市新本庁舎建設 2期工事（解体、地下改修） (4) 同上 外構工事 (5) 特定天井の耐震化事業 創造館天井改修工事実施設計 ⑤ 地震対策 (1) 民間建築物の耐震化  (2) 危険なブロック塀等の除去 ⑥ アスベスト飛散防止対策 (1) 民間建築物の分析調査	④ 令和5年3月 実施設計完了 (2) 工事進捗 約40% （コロナ渦、職人不足等による遅延） (3) 令和4年9月 工事完了 (4) 令和5年3月 工事完了 (5) 令和5年1月 実施設計完了  ⑤ (1) 耐震診断 木造住宅40戸 耐震補強工事等 9件 (2) ブロック塀等除去 9箇所  ⑥ (1) 分析調査 2箇所	③ 計画の方針・内容について協議・調整を進め改定する。  ③ 目標貸出回数：7,200回 本格導入の実現性と課題の検証  ④ 新参町線は、工事L=60m（年度内進捗率 720m/720m 100%） 県事業進捗への協力

重点目標一覧表

担当部局名 都市建設部等

【令和4年度重点目標】

【令和5年度重点目標】

重点目標	交通まちづくりの推進と公共交通の維持確保	
	具体的重点取組項目（箇条書き）	
3	① 上田市地域公共交通計画の策定	① 基礎調査、アンケート調査結果分析 ・有識者、交通事業者、市関係課等を交えた計画策定ワークショップによる議論 ・県民「リタイアードバザー」事業の活用 ・県が策定を進める計画との整合の必要性から計画策定の繰越を決定
	② 公共交通の維持確保に向けた新型コロナ経済対策、安全対策事業と利用促進事業の推進 (1) 別所線の安全対策事業と利用促進事業の推進 (2) 運賃低減バス運行事業の継続・利用促進と路線バス・循環バス等の再編検討 (3) 高齢者・障がい者・妊産婦などの移動弱者に対応したタクシー事業の再編	② (1) 輸送人員：97.2万人 ・安全対策事業実施、橋脚補強計画協議 ・多言語案内システム稼働、シェアサイクル事業との連携、TicketQR利用の無料day実施 (2) 輸送人員：90.2万人 ・運賃低減バス運行継続協議 ・バス事業者等の利用促進イベント実施 ・交通事業者と市長との懇談会開催 ・共同経営、ゾーン制運賃の調査研究 (3) タクシー利用補助券交付事業 交付決定者数：392人 補助金額：2,101千円 ・補助券の利用見直し（枚数、手続き）
	③ ICT活用によるスマートシティ化の推進とEV車両などゼロカーボンシティの推進に向けた調査研究 (1) QRコード決済実証事業 (2) AIデマンド交通やEV車両などの導入に向けた調査研究	③ (1) QR利用率：年平均13.22% ・タクシー車両への導入協議、テスト実施、実証事業開始 ・利便性向上のための事業スキーム構築検討 (2) 自動運転（EV車両）の調査研究・先進地視察・関係者協議の実施
重点目標	快適で持続可能な拠点集約型のまちづくり	
	具体的重点取組項目（箇条書き）	
4	① 上田市都市計画マスタープラン及び上田市立地適正化計画の改定	① 計画の骨子と構成を固め、庁内関係課との検討・調整を進め、都市計画審議会で中間報告を実施。
	② 上田市・千曲市広域シェアサイクル社会実験	② 利用回数は4,754回とR3年度比4.3倍の増加となり、まちなかや観光地の回遊性向上、消費行動活性化にも効果があった。
	③ 新参町線無電柱化事業の推進及び、北天神町古吉町線、国道141号、(主)長野上田線無電柱化事業整備推進への協力	③ 新参町線は、繰越免許により引続き工事を施工中。県事業の推進に協力し、道路拡幅、無電柱化工事を施工中。
重点目標	緑豊かな健幸都市空間の創出	
	具体的重点取組項目（箇条書き）	
5	① 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新事業の推進	① 計画した9公園の施設更新工事を行い、3月末事業完了。
	② 子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進	② 中央公園、神川公園とも3月末事業完了。
	③ 良好で緑豊かな景観形成の推進 (1) 歴史的風致維持向上計画の策定と国の認定 (2) 花と緑のまちづくり事業の推進、緑化活動への支援	③ (1) 法定協議会、パブリックコメント、議会報告などの手続きを経て、2月に国から認定を受けた。 (2) 自治会等の団体及び中心商店街へ花苗配布（春・秋）し、潤いのあるまちづくりにつなげた。
	④ まちなかグリーンインフラの整備推進	④ 工事実施中。植栽の植付時期の都合により、5月末に事業完了予定。
重点目標	移住・定住・交流によるまちづくりの推進	
	具体的重点取組項目（箇条書き）	
市民まちづくり部	① 移住定住の推進 市民まちづくり部に記載	
	② 空き家バンク利活用の推進 (1) 物件登録の推進 (2) 利用希望者の増による活用の促進	(1) 空き家バンク物件登録 52件 (2) 利用者登録 166件 成約件数 29件
	③ 市民協働による移住交流の推進	
	④ 縁づくり事業の推進	
	⑤ ふるさと納税制度の推進 市民まちづくり部に記載	
重点目標	市営住宅の環境整備と民間連携による空き家の有効活用の推進	
	具体的重点取組項目（箇条書き）	
生活環境部	① 上田市市営住宅等長寿命化計画に沿った住環境整備 (1) 耐久性及び安全性の向上を目的とした長寿命化型・安全確保型改善事業の推進 (2) 安心・安全な住まいの確保を目的とした建替事業の推進	① (1) 千曲町団地 全12棟中5棟終了（事業はR6まで） (2) 国土交通省の事業を活用し別の市営住宅における建替えの検討を開始
	② 市営住宅の管理代行制度（委託）導入に向けた協議	② 令和5年度から長野県住宅供給公社へ管理代行へ移行
	③ 市営住宅入居要件の緩和	③ 令和5年度から入居要件の緩和を実施 連帯保証人を2名から1名へ変更 特別な事情があれば連帯保証人を免除
	④ 利活用可能な空き家の有効活用（セカンドユース事業） (1) 宅建協会との協働による空き家物件の調査及び空き家所有者への交渉	④ (1) 年度内に成約には至らなかったが令和5年度は2件の成約見込み

重点目標	交通まちづくりの推進と公共交通の維持確保	
	具体的重点取組項目（箇条書き）	
4	① 上田市地域公共交通計画の策定	① 9月：パブリックコメント実施 12月：計画の策定、公表
	② 公共交通の維持確保に向けた安全対策事業と利用促進事業の推進 (1) 別所線の安全対策事業と利用促進事業の推進 (2) 路線バス、循環バス等の利用促進と再編検討 (3) 丸子デマンド交通システムの導入（丸子地域） (4) 高齢者・障がい者・妊産婦などの移動弱者に対応したタクシー事業の再編検討	② (1) 別所線 輸送人員 103.9万人の確保 安全対策事業等への補助 利用促進事業（日本遺産等）の実施 (2) 運賃低減バス事業 輸送人員96.3万人の確保 利用促進事業（夏休みキッズバス、バス乗車体験イベント等）の実施、バス路線等の再編検討 (3) 運行開始、事業の検証 (4) タクシー事業の再編検討 タクシー利用券交付者数 400人 運転免許証自主返納促進事業におけるQRコード券導入の検討
	③ DX及びGXの推進による公共交通の利便性向上 (1) QRコード決済実証事業の推進 (2) 公共交通情報オープンデータ化の推進 (3) AI型デマンド交通や自動運転（EV車両）などの導入に向けた調査研究	③ (1) 年度末：社会実装への移行 QR利用率：20% (2) 年度末：バス情報のオープンデータ化 データ整備率：80% (3) 年度末：調査研究まとめ
重点目標		
	具体的重点取組項目（箇条書き）	
	項目3「安全で快適な都市環境の整備」に統合	
重点目標	緑豊かな健幸都市空間の創出	
	具体的重点取組項目（箇条書き）	
5	① 景観街づくり、歴史まちづくりの推進 (1) 史跡上田城跡整備事業（武者溜り整備）の推進 (2) 歴史的風致維持向上計画の推進	① (1) 武者溜り基本計画策定、旧市民会館解体実施設計の実施 (2) 景観ウォッチングの開催 上田城跡公園等5公園の施設の改築・更新及び公園施設の適正な維持管理
	② 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新事業の推進	② 塩川ポケットパーク等4公園の施設の改築・更新
	③ 子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進	③ 「景観・花と緑 まちづくりフォーラム」の開催
	④ 景観・緑化に対する市民意識の高揚の促進 (1) 花と緑のまちづくりへの関心を高めるため、「景観・花と緑 まちづくりフォーラム」を開催する。 (2) 花苗配布により自治会等の花壇づくり活動を支援し、潤いのある花と緑のまちづくりを推進	④ (1) 自治会等の団体及び中心商店街へ花苗配布（春・秋） (2) 工事発注（進捗率100%）
	⑤ かわまちづくり支援事業 (1) 管理棟建築工事・駐車場整備・占用申請他	
重点目標		
	具体的重点取組項目（箇条書き）	
	項目2「防災・減災の推進」関連に統合	
重点目標		
	具体的重点取組項目（箇条書き）	
	項目2「防災・減災の推進」関連に統合	

重点目標一覧表

担当部局名 都市建設部等

【令和4年度重点目標】

【令和5年度重点目標】

重点目標	人と環境に優しい安全・安心なまちづくりの推進		重点目標		
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度		具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
丸子地域自治センター 1	【千曲川・依田川合流地点の河川環境整備】 (1) かわまちづくり事業 設備工事ほか	(1) 工事発注（繰越） サウンディング型市場調査実地（3月公表）	丸子分1	項目2「防災・減災の推進」関連、 項目4「交通まちづくり」関連、 項目5「緑豊かな健幸都市空間」関連に統合	
	【安全性・利便性向上のための道路整備】 (1) [都市再編事業]箱置線道路改良事業 (2) [都市再編事業]上丸子石井線道路改良事業 (3) [公安]金井線道路改良事業	(1) 用地2件、補償2件完了 工事発注済 (2) 工事完了 (3) 用地・補償対象者と契約			
	【地域公共交通の利便性向上に向けた取り組み】 (1) 丸子・武石地区 公共交通再編検討（循環バス：まりんこ号）	(1) 令和5年10月からのデマンド交通化に向け準備、調整中（令和5年度予算化）			
	【上田圏域と松本圏域の主要幹線道路等の整備促進】（長野県実施事業） (1) 国道254号（虚空蔵工区・反り工区・平井）バイパス (2) 荻窪丸子線（下和子バスレーン設置） (3) 丸子信州新線	(1) 虚空蔵（反り）工区一詳細設計発注 平井工区一用地買収完了 (2) 工事発注（繰越） (3) 測量・設計完了			
	【資源循環型社会構築に向けた再資源化等の促進】 丸子地域自治センターに記載				
真田地域自治センター 3	重点目標 防災・減災対策の推進とインフラ施設の適切な管理		重点目標	項目2「防災・減災の推進」関連に統合	
	① 道路・橋梁の長寿命化事業の推進 (1) 橋梁長寿命化工事の実施 (2) 道路舗装修繕工事の実施 ② 農業用水路等の長寿命化・防災減災対策 (1) 農業用水路の長寿命化修繕工事の実施 ③ 準用河川の防災減災対策 (1) 大沢川整備計画の立案 ④ インフラ施設の適切な維持管理 (1) 道路・河川の定期的なパトロールの実施	① (1) 角間1号橋2月完了 角間2号橋12月発注済 (2) 横沢角間線12月完了 荒井中原線1月完了 ② (1) 窪堰1地区1月完了(L=44m) 窪堰2地区9月発注済(L=275m) ③ (1) 大沢川河川整備計画検討業務委託 2月発注済 ④ (1) 年間160回（週2～3回）、走行距離8,000km、応急処置の実施（常温合材110袋）、準用・普通河川の現状確認（6月、11月）の実施			
武石地域自治センター 3	重点目標 多彩な地域資源を生かした観光の振興、活力ある農業の推進及び道路交通環境の整備		重点目標	項目2「防災・減災の推進」関連に統合	
	① 観光施設等の管理、運営あり方の検討等 ② 道の駅美ヶ原高原駐車場整備の推進 ③ 巢栗溪谷整備事業の推進 武石地域自治センターに記載 ④ 県営中山間総合整備事業（美の郷地区）の推進（H29から継続事業） 産業振興部に記載 ⑤ 人・農地プランの実行に向けた取組み ⑥ 地域おこし協力隊の活動支援 武石地域自治センターに記載				
	⑦ 災害復旧事業及び防災事業の推進 (1) 施設災害復旧事業の推進 (2) 急傾斜地、砂防事業の推進	(1) 農地農業用施設災害6箇所、土木施設災害5箇所すべて完了した。 (2) 地元調整により予定通り進捗している。			
教育委員会	重点目標 緑豊かな健幸都市空間の創出、文化遺産の保存・継承・活用		重点目標	＜教育委員会＞部局の重点目標項目に掲載 ※「史跡上田城跡整備事業（武者溜り整備）の推進」は都市建設部 項目5に記載	
	① 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新事業の推進 ② 良好で緑豊かな景観形成の推進 (1) 歴史的風致維持向上計画の策定と国の認定 【史跡上田城跡整備事業の推進】 ③ 史跡上田城跡整備事業の推進 (1) 「史跡上田城跡保存活用計画」の策定 (2) 武者溜り整備事業（旧市民会館解体工事）の推進	上田城跡公園他9公園の施設の更新及び、公園施設の適正な維持管理 (1) 計画を策定し国の認定を受ける (1) 年度内の策定完了、文化庁認定 (2) 発掘調査、旧市民会館アスベスト含有調査、武者溜り基本計画測量、費用対効果分析業務の実施			