

重点目標一覧表

担当部局名	都市建設部等
-------	--------

【令和6年度重点目標】

1	重 点 目 標	賑わいと交流のまちづくりに向けた道路網の整備・促進	各部署の 自己評価	○
	具体的な重点取組項目（箇条書き）		達成状況・達成度	
1	① 上田地域定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路（県事業）の整備促進 （1）主要地方道長野上田線（北天神町古吉町線） 主要地方道上田丸子線（北天神町古吉町線） （2）国道144号上野バイパス （3）主要地方道小諸上田線（町吉田～中吉田） （4）上信自動車道、上田諏訪連絡道路、松本佐久連絡道路 （5）国道143号青木峠バイパス（トンネル化） （6）主要地方道別所丸子線鈴子バイパス （7）上田丸子トンネル		① （1）御所工区：工事完成 川辺町工区：用地測量業務実施中 （2）Ⅱ期工区：用地交渉、本工事実施 Ⅲ期工区：地質調査及び都市計画変更を実施 （3）用地測量、構造物詳細設計実施 （4）[上信]7月期成同盟会総会開催 [上田諏訪]6月期成同盟会総会開催 [松本佐久]7月期成同盟会総会開催 （5）用地補償、村道（青木村）付替工事実施 橋梁等詳細設計、地質調査、環境調査実施 （6）用地測量実施 橋梁等詳細設計、地質調査実施 （7）県との意見交換を実施	
	② 上田地域30分（サンマル）交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 （1）市道踏入大屋線（神川橋） （2）市道上田橋下堀線		② （1）工事 L=176.2m 完了 （完成延長540/850m 進捗率 64%） （2）INPEX（ガス事業者）と協議実施	
	③ 上田バイパス第二期工区の整備促進		③ 同バイパス対策委員会、連絡協議会を2回開催 関連工事説明会の開催、工事完了関係占有者との調整会議に出席	
	④ 産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進 （1）市道下吉田久保林線（国道18号上田BP関連） （2）市道中野小泉線バイパス（小泉2号線） （3）市道富士山運動公園線ほか （4）狭あい道路の中心標設置 （5）市道金井線		④ （1）工事 L=280m実施中 （完成延長400/450m 進捗率 89%） （2）工事 1,400/1,400m 事業完了 （3）舗装工事 L=425m 実施中 交差点部測量設計、用地測量を実施中 （4）中心標設置 57箇所（175標） （5）用地補償 N=2件 （進捗率2/2 70%）	

【令和7年度重点目標】

重 点 目 標	賑わいと交流のまちづくりに向けた道路網の整備・促進	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
1	① 上田地域定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路（県事業）の整備促進 （1）主要地方道上田丸子線（北天神町古吉町線） （2）国道144号上野バイパス （3）主要地方道小諸上田線（町吉田～中吉田） （4）上信自動車道、上田諏訪連絡道路、松本佐久連絡道路 （5）国道143号青木峠バイパス（トンネル化） （6）主要地方道別所丸子線鈴子バイパス （7）上田丸子トンネル	① 県と協力し事業の進捗を図る （1）赤坂交差点先線（川辺町工区）の用地測量実施 （2）Ⅱ期工区の事業進捗、歩道供用開始 Ⅲ期工区の詳細設計の実施 （3）Ⅰ期工区の物件調査に着手 （4）[上信]峠部計画策定、事業化へ取組 [上田諏訪・松本佐久] 高規格道路指定へ要望活動等の実施 （5）橋梁等詳細設計、地質調査、環境調査、用地交渉の実施 （6）物件調査に着手 （7）事業化に向けた研究
	② 上田地域30分（サンマル）交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 （1）市道踏入大屋線（神川橋） （2）市道上田橋下堀線	② （1）工事 L=330m （完成延長610/850m 進捗率 72%） （2）道路計画について地元及び関係者と協議を実施
	③ 上田バイパス第二期工区の整備促進	③ 事業推進に向けた国土交通省長野国道事務所との連携・協力
	④ 産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進 （1）市道下吉田久保林線（国道18号上田BP関連） （2）市道上田橋中島線（資源循環施設建設関連） （3）市道富士山運動公園線ほか （4）狭あい道路の中心標設置 （5）市道金井線 （6）市道箱置線	④ （1）工事 L=150m （完成延長450/450m 進捗率 100%） （2）路線測量、詳細設計の実施 関係機関協議の実施 （3）舗装工事の実施 交差点部用地買収の実施 （4）中心標設置 60箇所（180標） （5）工事 L=40m （進捗率 20%） （6）事業認可及び都市計画道路一部修正について関係機関と協議

重 点 目 標 インフラ施設の長寿命化と防災・減災の推進

各部署の
自己評価

○

2	具体的な重点取組項目（箇条書き）		達成状況・達成度	
	① 老朽化した道路構造物の長寿命化の推進 （1）橋梁長寿命化の推進		① （1）【橋梁修繕・点検】 ・上田地域 工事 2箇所完了 7箇所実施中 委託 8箇所実施中 橋梁点検 149橋実施 ・丸子地域 委託 1箇所完了 3箇所実施中 ・真田地域 委託 1箇所実施中 ・武石地域 工事1箇所実施中 委託1箇所実施中	
2	② 上田市街地ほかの防災・減災対策 （1）城下地区排水対策事業（御所沢防災調整池） （2）[県]矢出沢川整備事業 （3）[国]千曲川国分地区築堤整備事業 （4）民間建築物の耐震化		② （1）用地取得済、工事実施中 （2）常磐城工区工事を実施し事業進捗 特定都市河川の指定に向け関係機関と協議実施 （3）大屋地区築堤工事完了 国分地区築堤工事概ね完了 （4）耐震診断 木造住宅60戸 耐震補強工事等 15戸	

重 点 目 標 インフラ施設の長寿命化と防災・減災の推進

2	具体的な重点取組項目（箇条書き）		期限・数値目標等
	① 老朽化した道路構造物の長寿命化の推進 （1）橋梁長寿命化の推進		① （1）【橋梁修繕・点検】 ・上田地域 工事 8箇所 委託 1箇所 橋梁点検 156橋 ・丸子地域 工事 5箇所 ・武石地域 工事 1箇所 （2）年度末：システムの構築・運用
2	② 上田市街地ほかの防災・減災対策 （1）城下地区排水対策事業（御所沢防災調整池） （2）[県]矢出沢川整備事業 （3）民間建築物の耐震化		② （1）御所沢防災調整池工事完了 （2）用地補償に着手、常磐城工区の事業進捗 特定都市河川の指定に向け関係機関と協議継続 （3）耐震診断 木造住宅70戸 耐震補強工事等 17戸

重点目標一覧表

担当部局名

都市建設部等

【令和6年度重点目標】

重 点 目 標	安全で快適な都市環境の整備		各部局の 自己評価	○
	具体的な重点取組項目（簡条書き）	達成状況・達成度		
3	① 老朽危険空家等の解消及び空家利活用に向けた対策の推進 （1）老朽危険空家の解体及び跡地の利活用の推進 （2）空き家バンク制度の推進 （3）空家実態調査の着手 ② 市営住宅の適正管理及び統合建替えの推進 （1）上田市債権管理条例に基づく住宅使用料及び駐車場使用料の適切な債権管理の実施 （2）市営住宅等長寿命化計画に沿った住環境の整備及び統合建替えの推進 ③ 上田市・千曲市広域シェアサイクルの実施 ④ 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの推進 （1）上田城 城下町エリアビジョンの策定 （2）大手門まちかどテラスの整備 ⑤ 防災性及び快適性の向上 （1）新参町線無電柱化事業の推進 （2）県事業の北天神町古吉町線、国道141号、 （主）長野上田線無電柱化事業整備推進への協力 ⑥ 都市計画マスタープランに沿ったまちづくりの推進 （上田市開発事業の規制に関する条例の見直し）	① （1）老朽危険空家の解体補助 補助件数： 24件 （2）物件登録： 34件 利用希望者登録数：219件 成約件数： 22件 （3）空家実態調査実施中（令和7年7月末まで） ② （1）滞納繰越額の削減 目標とする滞納繰越額：R4決算額 R5決算額：住宅使用料21,150千円 R5決算額：駐車場使用料347千円 （2）屋根及び外壁改修 千曲町・中丸子団地各2棟工事完了 市営住宅建替えワーキンググループを 設置、検討会議4回開催 ③ 貸出回数：12,189回/257日 （昨年比1.25倍の増） ④ （1）社会実証実験 2地区 ・アンケート等を実施 （2）用地取得完了 活用方法に向けたアンケート等を実施 ⑤ （1）工事完成（L=66.6m） （2）県の事業推進に協力 ⑥ 特定都市河川指定及び盛土規制法 並びに開発許可等について、県 及び関係団体との打合せ（計6回）		
重 点 目 標	交通まちづくりの推進と公共交通の維持確保		各部局の 自己評価	○
	具体的な重点取組項目（簡条書き）	達成状況・達成度		
4	① 上田市地域公共交通計画の進捗管理・評価・見直し等 ② 公共交通の維持確保に向けた安全対策事業と利用促進事業の推進 （1）別所線の安全対策事業と利用促進事業の推進 （2）路線バス、循環バス等の利用促進事業と調査検討 ③ D X 及び G X の推進等による公共交通の利便性向上 （1）Q Rコード決済事業（社会実装）の推進 （2）公共交通情報オープンデータ化の推進 （3）A I 型デマンド交通、自動運転（EV車両）、乗降データの可視化に向けた調査研究	① 6月：進捗状況の報告 3月：県地域公共交通計画地域編の 改定に向けた見直し等の実施 ② （1）別所線 輸送人員107.5万人 安全対策事業等への補助 利用促進事業（日本遺産等）の実施 （2）運賃低減バス事業等 輸送人員89.2万人 利用促進事業（乗り方教室等）実施 運賃低減バス事業の見直し及び利便増 進事業実施に向けた検討着手 モビリティマネジメントの実施 タクシー利用券交付者数339人 （3）利用者数（1日平均）25.2人 （4）会社説明会の開催4回（バス・タクシー） 移住セミナーの開催1回 ③ （1）年度末： Q R利用率：19.56% Q Rコード共通化を決定 （2）年度末：バス情報のオープンデータ化 データ整備率：45.5% G T F S 研修会の開催 （3）年度末：自動運転等の調査研究継続		
重 点 目 標	緑豊かな健幸都市空間の創出		各部局の 自己評価	○
	具体的な重点取組項目（簡条書き）	達成状況・達成度		
5	① 景観まちづくり、歴史まちづくりの推進 （1）史跡上田城跡整備事業（武者溜り整備）の推進 （2）歴史的風致維持向上計画の推進 ② 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新事業の推進 ③ 子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進 ④ 民間活力の導入による上田城跡公園の新たな魅力の創出 ⑤ 景観・緑化に対する市民意識の高揚の促進 （1）花壇づくりパネル展を通じて都市緑化活動を啓発 （2）花苗配布により自治会等の花壇づくり活動を支援し、 潤いのある花と緑のまちづくりを推進 ⑥ かわまちづくり支援事業 （1）管理棟建築工事、整備工事	① （1）・整備基本計画を専門家会議で協議 ・旧市民会館解体工事入札手続完了 （2）歴史的風致をテーマとした景観 ウォッチングを2回開催 ② 計画した5公園の事業完了 ③ 計画した3公園の事業完了 ④ 民間事業者による運営を公園施設 設置許可制度に基づき城跡公園 駐車場に導入 ⑤ （1）「花と緑のまちづくり花壇パネル 展」実施（1月～3月） （2）自治会等の団体及び中心商店街へ の花苗配布（春・秋）の実施 （1）工事（建築：完了・土木：完了） （進捗率 100%）		

【令和7年度重点目標】

重 点 目 標	安全で快適な都市環境の整備	
	具体的な重点取組項目（簡条書き）	期限・数値目標等
3	① 老朽危険空家等の解消及び空家利活用に向けた対策の推進 （1）老朽危険空家の解体及び跡地の利活用の推進 （2）空き家情報バンク制度の推進 （3）上田市空家等対策計画（改定）の策定 ② 市営住宅の適正管理及び統合建替えの推進 （1）上田市債権管理条例に基づく住宅使用料及び駐車場使用料の適切な債権管理の実施 （2）市営住宅等長寿命化計画に沿った住環境の整備及び統合建替えの推進 ③ 上田市・千曲市広域シェアサイクルの実施 ④ 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの推進 （1）上田城 城下町エリアビジョンの策定 （2）大手門まちかどテラスの整備 ⑤ 防災性及び快適性の向上 （1）天神町新屋線無電柱化事業の推進 （2）県事業の北天神町古吉町線、国道141号、 （主）上田丸子線無電柱化事業整備推進への協力 ⑥ 都市計画マスタープランに沿ったまちづくりの推進 （上田市開発事業の規制に関する条例の見直し）	① （1）老朽危険空家の解体補助 補助件数：18件 （2）物件登録：20件 利用希望者登録数：110件 成約件数：20件 首都圏での空き家相談会開催：3回 （3）年度末：計画の改定 ② （1）滞納繰越額の削減 目標とする繰越額は前年度繰越額 （2）・屋根及び外壁改修 千曲町団地2棟 ・市営住宅の統合建替えを検討 ③ 目標回転率：0.95回/日 サイクルポート：19箇所 電動アシスト自転車：55台 ④ （1）社会実証実験 3地区の実施 年度内：エリアビジョン策定 （2）蔵改修実施設計 ⑤ （1）工事 L=150m （2）県の事業推進に協力 ⑥ 条例の改正
重 点 目 標	地域公共交通のリ・デザイン（再構築）による交通まちづくりの推進	
	具体的な重点取組項目（簡条書き）	期限・数値目標等
4	① 地域公共交通の「リ・デザイン」（再構築）の推進 （1）上田市地域公共交通計画の改定 （2）地域公共交通利便増進実施計画の策定 （3）交通事業者や関係者との連携・協働（共創） ②地域公共交通の確保維持 （1）運転手確保に向けた取組の推進 （2）地域公共交通ネットワークの再編 （3）路線バスの確保維持 （4）地域主体型交通の検討 ③ D X 及び G X の推進による公共交通の利便性向上 （1）公共交通情報オープンデータ化 （2）公共交通利用環境の改善 ④安全対策と利用促進事業の推進 （1）別所線の安全対策事業と利用促進事業の推進 （2）路線バス、循環バス等の利用促進 （3）丸子デマンド交通システムの評価検証と利用促進	① （1）9月末：計画の改定 （2）9月末：大臣認定 （3）年度内：市長懇談会の開催1回 ② （1）年度内：会社説明会の開催4回 （2）年度内： 路線バス20時台運行復活 （3）9月末：運行協定の締結 （4）7月末：地域での導入 1地域 ③ （1）年度末：データ整備率100% （2）年度末：Q R利用率33.5% ④ （1）年度末： 別所線輸送人員108.1万人 （2）年度末： バス輸送人員101.3万人 （3）年度末： 利用者数（1日平均）26人
重 点 目 標	緑豊かな健幸都市空間の創出	
	具体的な重点取組項目（簡条書き）	期限・数値目標等
5	① 景観まちづくり、歴史まちづくりの推進 （1）史跡上田城跡整備事業（整備基本計画改訂・武者溜り整備）の推進 （2）歴史的風致維持向上計画の推進 （3）街なみ環境整備事業の推進 ② 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新事業の推進 ③ 子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進 ④ 民間活力の導入による上田城跡公園の新たな魅力の創出 ⑤ 景観・緑化に対する市民意識の高揚の促進 （1）景観まちづくりへの関心を高めるため「景観まちづくり フォーラム」を開催 （2）花苗等配布により自治会等の花壇づくり活動を支援し、潤 いのある花と緑のまちづくりを推進 ⑥ 丸子かわまち公園の賑わいの創出 （1）Park-PFI（公募設置管理制度）の活用	① （1）整備基本計画改訂の完成、旧市民会 館解体工事の実施 （2）景観ウォッチングの開催 （3）新参町線道路美装化 ② 丸子公園等2公園の施設改築・更新 ③ 黒坪公園等2公園の施設改築・更新 ④ 公募手続きの実施 ⑤ （1）景観まちづくりフォーラムの開催 （2）花苗等の配布 自治会等の団体：春、秋 中心商店街：春、秋 （1）トライアルサウンディングの実施