

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名 都市建設部等

【令和7年度重点目標】

重点目標	賑わいと交流のまちづくりに向けた道路網の整備・促進		各部局の自己評価	○	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度		
1	① 上田地域定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路（長野県事業）の整備促進 (1) 主要地方道上田丸子線(北天神町古吉町線)  (2) 国道144号上野バイパス  (3) 主要地方道小諸上田線(町吉田～中吉田) (4) 上信自動車道、上田諏訪連絡道路、松本佐久連絡道路  (5) 国道143号青木峠バイパス(トンネル化)  (6) 主要地方道別所丸子線鈴子バイパス (7) 上田丸子トンネル	① 県と協力し事業の進捗を図る。  (1) 赤坂交差点先線(川辺町工区)の用地測量実施 (2) II期工区の事業進捗、歩道供用開始 III期工区の詳細設計の実施 (3) I期工区の物件調査に着手 (4) [上信]峠部計画策定、事業化へ取組 [上田諏訪・松本佐久]高規格道路指定へ要望活動等の実施 (5) 橋梁等詳細設計、地質調査、環境調査、用地交渉の実施 (6) 物件調査に着手 (7) 事業化に向けた研究	① 県と協力し事業の進捗を図る。  (1) 用地測量及び境界立会を実施中  (2) II期工区の事業進捗、歩道供用開始に向けて工事中 III期工区の詳細設計の実施に向けて入札手続き中 (3) I期工区の物件調査に向けて調整中 (4) [上信]期成同盟会総会開催(7月) [上田諏訪]期成同盟会開催(6月)、要望活動実施(10月・長野国道事務所) [松本佐久]期成同盟会総会開催(7月) (5) 橋梁等詳細設計、地質調査、環境調査、用地交渉を実施中  (6) 物件調査に着手済 (7) 県と計画について意見交換を実施(7月)		
	② 上田地域30分(サンマル)交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進 (1) 市道踏入大屋線(神川橋)  (2) 市道上田橋下掘線	②  (1) 工事 L=330m (完成延長610/850m 進捗率 72%) (2) 道路計画について地元及び関係者と協議を実施	②  (1) 工事施工中  (2) 協議に向け準備中		
	③ 上田バイパス第二期工区の整備促進	③ (1) 事業推進に向けた国土交通省長野国道事務所との連携・協力	③ (1) 工事着手に向け対策委員会及び住民へ説明会を開催(5月) 整備促進を図るため、同バイパス対策委員会・連絡協議会を開催(7月)、工事施工中関係占有企業者との連絡調整及び調整会議へ参加		
	④ 産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進 (1) 市道下吉田久保林線(国道18号上田BP関連)  (2) 市道上田橋中島線(資源循環施設建設関連9  (3) 市道富士山運動公園線ほか  (4) 狭あい道路の中心標設置 (5) 市道金井線 (6) 市道箱畳線	④  (1) 工事 L=150m (完成延長450/450m 進捗率 100%) (2) 路線測量、詳細設計の実施 関係機関協議の実施 (3) 舗装工事の実施 交差点部用地買収の実施 (4) 中心標設置 60箇所(180標) (5) 工事 L=40m(進捗率 20%) (6) 事業認可及び都市計画道路一部修正について関係機関と協議	④  (1) 工事施工中  (2) 路線測量、詳細設計を実施中  (3) 舗装工事を設計中 交差点部の用地測量を実施中 (4) 中心標設置 26箇所(77標) (5) 工事 L=40m 発注済 (6) 事業認可に伴う修正内容の確認中		
重点目標	インフラ施設の長寿命化と防災・減災の推進		各部局の自己評価	○	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度		
2	① 老朽化した道路構造物の長寿命化の推進 (1) 橋梁長寿命化の推進	①  (1) 【橋梁修繕・点検】 ・上田地域 工事 8箇所 委託 1箇所 橋梁点検 156橋 ・丸子地域 工事 5箇所 ・武石地域 工事 1箇所 (2) 年度末：システムの構築・運用	①  (1) 【橋梁修繕・点検】 ・上田地域 工事 入札済4箇所 委託 発注準備1箇所 橋梁点検 実施中52箇所 ・丸子地域 工事 発注準備1箇所 事業実施時期再調整4箇所 ・武石地域 工事 入札済1箇所 (2) 通報システム試験運用中(6～10月)		
	② 上田市街地ほかの防災・減災対策 (1) 城下地区排水対策事業(御所沢防災調整池) (2) [県]矢出沢川整備事業	②  (1) 御所沢防災調整池工事完了 (2) 用地補償に着手、常磐城工区の事業進捗 特定都市河川の指定に向けて関係機関と協議継続 (3) 耐震診断 木造住宅70戸 耐震補強工事等 17戸	②  (1) 工事施工中 (2) 用地補償の着手に向けて関係機関と調整中 特定都市河川の指定に向けて関係機関と協議中  (3) 耐震診断 木造住宅 70戸 避難施設 1棟 耐震補強工事等 7戸		
	(3) 民間建築物の耐震化				

重点目標一覧表（中間報告調書）

担当部局名 都市建設部等

【令和7年度重点目標】

重点目標	安全で快適な都市環境の整備		各部局の自己評価	○	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度		
3	① 老朽危険空家等の解消及び空家利活用に向けた対策の推進 (1) 老朽危険空家の解体及び跡地の利活用の推進  (2) 空き家情報バンク制度の推進  (3) 上田市空家等対策計画（改定）の策定	① (1) 老朽危険空家の解体補助 補助件数:18件 (2) 物件登録:20件 利用希望者登録数:110件 成約件数:20件 首都圏での空き家相談会開催:3回 年度末:計画の改定	① (1) 老朽危険空家の解体補助 補助件数:9件 (2) 物件登録:20件 利用希望者登録数:109件 成約件数:7件 首都圏での空き家相談会開催:3回実施 (3) 上田市空家等対策協議会を開催し、計画改定案を審議		
	② 市営住宅の適正管理及び統合建替への推進 (1) 上田市債権管理条例に基づく住宅使用料及び駐車場使用料の適切な債権管理の実施  (2) 市営住宅等長寿命化計画に沿った住環境の整備及び統合建替への推進	② (1) 滞納繰越額の削減 目標とする繰越額は前年度繰越額 (2) ・屋根及び外壁改修:千曲町団地2棟 ・市営住宅の統合建替えを検討	② (1) 目標とする滞納繰越額 前年度(R6)繰越額 住宅使用料:13,998千円、駐車場使用料:154千円 今年度(R7)収入未済額 住宅使用料:12,479千円(△1,519千円)、駐車場使用料:114千円(△40千円) (2) ・千曲町団地 2棟契約済 施工中 ・長野県との協働建替事業について庁議において審議		
	③ 街なかや観光地等の回遊性の向上や長野県ゼロカーボン戦略の実現に向け、新たなモビリティのあり方や官民連携による事業の推進 (1) 上田市・千曲市広域シェアサイクルの実施	③ (1) 目標回転率:0.95回/日 サイクルポート:19箇所 電動アシスト自転車:55台	③ (1) 回転率 1.07回/日(9月末) 利用回数 11,482回/195日(9月末、昨年実績12,189回/257日)		
	④ 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの推進 (1) 上田城 城下町エリアビジョンの策定  (2) 大手門まちかどテラスの整備	④ (1) 社会実証実験 3地区の実施 年度内:エリアビジョン策定 (2) 蔵改修実施設計	④ (1) 上田駅お城口水車前広場:ちよいのみ広場等を実施(5、6、8、9月) 柳町通り:車両誘導看板の設置(7月~11月) 大手門まちかどテラス予定地:滞留スペースの設置(6、9月) ヒアリング等を実施 (2) 蔵耐震設計業務発注予定(10月)		
	⑤ 防災性及び快適性の向上 (1) 天神町新屋線無電柱化事業の推進 (2) 県事業の北天神町古吉町線、国道141号、 (主)上田丸子線無電柱化事業整備推進への協力	⑤ (1) 工事 L=150m (2) 県の事業推進に協力	⑤ (1) 繰越手続き実施、工事発注予定(10月) (2) 境界立会実施、地元説明会予定(10月)		
	⑥ 都市計画マスタープランに沿ったまちづくりの推進 (1) 上田市開発事業の規制に関する条例の見直し	⑥ (1) 条例の改正	⑥ (1) 条例改正案の作成、関係団体への説明実施		
重点目標	地域公共交通の「リ・デザイン」（再構築）による交通まちづくりの推進		各部局の自己評価	○	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度		
4	① 地域公共交通の「リ・デザイン」（再構築）の推進 (1) 上田市地域公共交通計画の改定 (2) 地域公共交通利便増進実施計画の策定 (3) 交通事業者や関係者との連携・協働（共創）	① (1) 9月末:計画の改定 (2) 9月末:大臣認定 (3) 年度内:市長懇談会の開催1回	① (1) 上田市地域公共交通計画の改定(計画期間延長及び利便増進事業関係追記、9月) (2) 上田市・青木村地域公共交通利便増進実施計画の大臣認定(9月) (3) 交通事業者と市長との懇談会を開催(7月)		
	② 地域公共交通の確保維持 (1) 運転手確保に向けた取組の推進 (2) 地域公共交通ネットワークの再編 (3) 路線バスの確保維持 (4) 地域主体型交通の検討	② (1) 年度内:会社説明会の開催4回 (2) 年度内:路線バス20時台運行復活 (3) 9月末:運行協定の締結 (4) 7月末:地域での導入 1地域	② (1) 会社説明会開催(バス、タクシー各1回 6~7月)、二種免許取得費用の支援制度創設(タクシー、7月) (2) 運行協定支援事業に関する運行協定を締結(鹿教湯線の20時台運行を明記、9月) (3) バス事業者3社と運行協定支援事業に関する運行協定の締結(9月) (4) 地域での導入1地域(神川地域移動支援事業の開始、7月)		
	③ DX及びGXの推進による公共交通の利便性向上 (1) 公共交通情報オープンデータ化 (2) 公共交通利用環境の改善	③ (1) 年度末:データ整備率100% (2) 年度末:QR利用率33.5%	③ (1) 運行協定支援事業に関する運行協定を締結(GTFSの整備と運用を明記、9月) (2) QR利用率16.35%(8月末)		
	④ 安全対策と利用促進事業の推進 (1) 別所線の安全対策事業と利用促進事業の推進  (2) 路線バス、循環バス等の利用促進  (3) 丸子デマンド交通システムの評価検証と利用促進	④ (1) 年度末:別所線輸送人員108.1万人 (2) 年度末:バス輸送人員101.3万人 (3) 年度末:利用者数(1日平均)26人	④ (1) 別所線活性化協議会を開催(国補助対象事業計画の認定、活性化事業計画の認定、4月) 第四中学校及び上田短期大学におけるモビリティマネジメント(6月~) (2) バス利用促進イベント開催(4月) 上田千曲高校生によるギャラリーバス飾りつけ(8月) 利便増進事業に伴うダイヤ改正・路線改編等に係る周知活動(10月~) (3) 利用者数(1日平均)30.6人(9月末)		
重点目標	緑豊かな健康都市空間の創出		各部局の自己評価	○	
	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等	進捗状況・進捗度		
5	① 景観まちづくり、歴史まちづくりの推進 (1) 史跡上田城跡整備事業（整備基本計画改訂・武者溜り整備）の推進 (2) 歴史的風致維持向上計画の推進 (3) 街なみ環境整備事業の推進	① (1) 整備基本計画改訂の完成、旧市民会館解体工事の実施 (2) 景観ウォッチングの開催 (3) 新参町線道路美装 L=24m	① (1) 整備基本計画改訂作業を実施中。旧市民会館解体工事に着工。 (2) 常田館製糸場において景観ウォッチングを開催(4月、参加者42人) (3) 工事契約済		
	② 公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新事業の推進 (1) 公園施設長寿命化事業	② (1) 丸子公園等2公園の施設改築・更新	② (1) 都市公園2契約済		
	③ 子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進 (1) 子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進	③ (1) 黒坪公園等2公園の施設改築・更新	③ (1) 都市公園2契約済		
	④ 民間活力の導入による上田城跡公園の新たな魅力の創出 (1) Park-PFI（公募設置管理制度）の活用	④ (1) 公募手続きの実施	④ (1) 公園施設設置許可制度のサウンディングを実施予定		
	⑤ 景観・緑化に対する市民意識の高揚の促進 (1) 景観まちづくりへの関心を高めるため「景観まちづくりフォーラム」を開催 (2) 花苗等配布により自治会等の花壇づくり活動を支援し、潤いのある花と緑のまちづくりを推進	⑤ (1) 景観まちづくりフォーラムの開催 (2) 花苗等の配布 自治会等の団体:春、秋 中心商店街:春、秋	⑤ (1) フォーラム開催に向け講演会講師との協議、広報印刷物の製作(9月) (2) 夏の花苗を自治会等に配布(5、6月)、中心商店街への花苗配布(6月)		
	⑥ 丸いかわまち公園の賑わいの創出 (1) Park-PFI（公募設置管理制度）の活用	⑥ (1) トライアルサウンディングの実施	⑥ (1) トライアルサウンディング利用者募集中		