

重点目標一覧表

担当部局名	上下水道局
-------	-------

【令和7年度重点目標】

1

重 点 目 標	持続可能な事業運営の推進	各部局の 自己評価	○
具体的な重点取組項目（簡条書き）		達成状況・達成度	
① 水道事業広域化の検討 (1) 上田長野地域水道事業広域化協議会での協議 (2) 広域連携に関する調整会議への参加 (3) 上下水道審議会での審議、答申及び庁内検討 (4) 市民への周知（広報掲載、説明会等）	① (1) 協議会2回開催、基本計画合意 (2) 幹事会（13回開催）等で検討・調整 (3) 審議会3回（6/13答申）、庁内で取組み確認 (4) 広報特集記事掲載、各種イベントでの周知 小学校社会科見学时に資料配布		
② 人材の育成 (1) 外部研修・資格取得研修の受講	② (1) 事務系研修（延べ41人受講） 上下水道技術関係（延べ25人受講） 作業資格取得講習（延べ6人受講）		
③ 収納率の向上 (1) 水道料金・下水道使用料（現年分）	③ (1) 収納率 水道 99.51% 下水道 99.40%		
④ 水洗化の促進	④ 普及促進訪問件数 1,363件		
⑤ 下水道の基盤強化の検討	⑤ 上下水道事業分離による地域の共通課題の解決に向けた研究・検討		

【令和8年度重点目標】

1	重 点 目 標	健全経営による持続可能な事業運営の推進
	具体的な重点取組項目（簡条書き）	
	期限・数値目標等	
	① 水道事業広域化の検討 (1) 上田長野地域水道事業広域化協議会での協議 (2) 広域連携に関する調整会議への参加 (3) 重要協議事項、事業計画（案）の協議及び庁内検討 (4) 市民への積極的な情報提供（広報掲載、意見交換会等）	① (1) 協議会への参加、検討、協議 (2) 幹事会、運営会議、専門部会への参加 (3) 市としての方向性の確認 (4) 市民への情報提供
	② 人材の育成 (1) 外部研修・資格取得研修の受講	② (1) 事務系講習会 延べ28人 上下水技術関係 延べ28人 作業資格取得講習会 延べ23人
	③ 料金収入の確保 (1) 収納率の向上 水道料金・下水道使用料（現年度分） (2) 水洗化の促進 公共下水道地域、農業集落排水事業地域の戸別訪問等による水洗化促進の実施	③ (1) 収納率 水道 99.51%以上 下水道 99.40%以上 (2) 普及促進訪問件数 1,200件 (100件×12月)
④ 水道有収率の向上	④ 水道有収率 83.5%	
	⑤ 下水道の基盤強化の検討 局内及び上田長野地域水道事業広域化協議会での研究	⑤ 連携方法の研究

重 点 目 標 上水道施設の計画的な維持・更新

各部局の
自己評価

○

具体的な重点取組項目（簡条書き）		達成状況・達成度	
2	① 上水道基幹管路の耐震化及び経年管の更新、有収率の向上 （1）基幹管路の耐震化及び経年管の更新 （2）有収率の向上	①	（1）更新延長 L=3.25km（発注延長4.92km） （上田・真田2.46km、丸子・武石0.79km） （2）有収率82.15%（前年同期81.62%）
	② 計画的な水道施設整備の推進 （1）更新 （2）耐震工事	②	（1）染屋急傾斜地管路更新工事（繰越） 債務負担を打ち直し、R7.8.9年度 計画に変更（R7補助追加要望採択） （2）染屋7.8.9号ろ過池耐震補強 完成
	③ ポンプ設備等の更新	③	腰越送水ポンプ場送水ポンプ更新 完成 上室賀第2ポンプ更新 繰越 茂沢加圧ポンプ場非常用発電機更新 繰越
	④ 浄水場等設備更新	④	鹿教湯浄水場急速ろ過池表洗装置 更新工事 完成

重 点 目 標 安全・安心な水を供給する上水道事業の推進

具体的な重点取組項目（箇条書き）		期限・数値目標等
2	① 水源の安全性向上 (1) 水源の水質検査強化	① (1) クリプトスポリジウム検査 11箇所 20検体 指標菌検査 21箇所 92検体
	② 水質監視体制の強化 (1) 水質検査機器の更新 (2) 水質計器更新	② (1) 濁度色度計更新 1台 電気伝導率計 1台 (2) 北部配水池残留塩素計更新ほか
	③ 上水道基幹管路の耐震化及び経年管の更新	③更新延長 L=3.85km (上田・真田3.25km、丸子・武石0.6km)
	④ 計画的な水道施設整備の推進	④ (1) 染屋急傾斜地管路更新工事（R7～9） (2) 神科配水池耐震補強工事 石舟浄水場水道施設更新設計業務委託 (3) ポンプ設備等の更新 (4) 浄水場等設備更新
	⑤ 地下水源の運用拡大整備事業の推進 (1) 滝の入水源を活用した良質で経済的な水運用 (2) つちや水源への給水区域切替（赤井浄水場廃止）	⑤ (1) R12供用開始（目標進捗率11%） (2) R10給水区域切替（目標進捗率38%）
	⑤ 鹿教湯簡易水道の統合（R8-9） (1) 市営水道と鹿教湯簡易水道の統合を図る	⑤ (1) 不断水仕切弁設置工事 12 件

重 点 目 標 下水道施設の計画的な維持・更新

各部局の
自己評価

○

	具体的な重点取組項目（箇条書き）	達成状況・達成度
3	① し尿前処理下水道投入施設の建設 （1）土木・建築工事（R5-R7債務負担） （2）機械・電気工事（R6-R7債務負担）	① （1）工事実施中（繰越） （2）工事実施中（繰越）
	② 長寿命化事業・ストックマネジメント事業及び耐震化事業の実施 （1）南部終末処理場設備更新工事（R6-R7債務負担） （2）菅平浄化センター 電気設備更新実施設計 （3）神川東ポンプ場 圧送管二条化工事 （4）管路施設（管渠）の長寿命化・耐震化 （5）管路施設（鉄蓋）の更新 （6）鉄蓋更新事業（丸子・武石）	② （1）工事実施中（繰越） （2）業務完了 （3）交付金の減額により工事見送り （4）陶管更生工事L=1287.8m 完成 （5）鉄蓋更新 N=29枚 完成 （6）鉄蓋更新 N= 7枚 完成 管渠更生工事L=584.3m 完成 管口耐震化工事 N=8箇所 完成
	③ 農業集落排水施設統合事業の推進 （1）山田地区⇒八木沢地区	③ （1）工事実施中（繰越）
	④ 農業集落排水施設の機能強化事業の実施 （1）武石処理場の機能強化（R6-R7債務負担）	④ （1）防食工事完成

重 点 目 標 良好な生活環境と河川などの水質の保全

3	具体的な重点取組項目（箇条書き）	期限・数値目標等
	① し尿前処理下水道投入施設の建設 （1）土木・建築工事（R5-R7債務負担） （2）機械・電気工事（R6-R7債務負担）	① （1）R8.12月 工事完成 （2）R9.3月 工事完成
	② 長寿命化事業・ストックマネジメント事業及び耐震化事業の実施 （1）菅平浄化センター 電気設備更新工事（R8-R9債務負担） （2）上塩尻ポンプ場 圧送管二条化工事 （3）管路施設（管渠）の長寿命化・耐震化（上田・菅平・丸子・西内） （4）ウォーターPPP導入可能性調査 （5）雨水管理総合計画	② （1）協定の締結、機器製作の実施 （2）管渠新設工事 L=400m （3）管更生工事 L=2,700m （4）協定の締結、業務の実施・完了 （5）協定の締結、業務の実施・完了
	③ 農業集落排水施設統合事業の推進 （1）山田地区⇒八木沢地区	③ （1）管渠新設工事 L=420m
	④ 農業集落排水施設の機能強化事業の実施 （1）浦里処理場の機能強化（R8-R9債務負担）	④ （1）実施設計、工事の実施

重 点 目 標 きれいで安全な水を供給する上水道事業の推進

各部局の
自己評価

○

具体的な重点取組項目（簡条書き）		達成状況・達成度	
4	① 水源の安全性向上 （1）水源の水質検査強化	① （1） クリプトスポリジウム検査 11箇所 20検体 指標菌検査 21箇所 92検体	
	② 水質監視体制の強化 （1）水質監視機器の更新 （2）水質計器更新	② （1） 恒温器更新 1台 完了 （2） 新屋・藤原田残留塩素計 各1台 完了	
	③ 地下水源の運用拡大整備事業の推進 （1） 滝の入水源を活用した新たな導・配水施設の整備における協議	③ （1） 各種団体との協議調整、工事発注準備（県林務課、菅平牧場畜産農業協同組合、上田市東御市真田共有財産組合）工事承諾済（補償契約含む）	
	（2） つちや水源への給水区域切替（赤井浄水場給水区域）	（2） 熊久保配水池用地取得済 熊久保配水池詳細設計（配置計画等確定）進捗率100%	

重 点 目 標 上下水道技術の継承と危機管理体制の充実

具体的な重点取組項目（簡条書き）		期限・数値目標等	
4	① 防災訓練の実施 （1）マンホールトイレの実地訓練 （2）灯油等流入事故対応訓練 （3）応急給水訓練 （4）緊急連絡管操作訓練等	① （1）マンホールトイレの設置訓練実施 （2）灯油等流入事故対応訓練 1回 （3）応急給水訓練 2回実施 （4）県水、東御市、長和町 各1回実施	
	② 災害時等、緊急時の体制整備	②危機管理マニュアルの見直し	

重点目標一覧表

【令和7年度重点目標】

5	重 点 目 標	危機管理体制の充実	各部局の 自己評価	○
	具体的な重点取組項目（箇条書き）		達成状況・達成度	
	① 防災訓練の実施 (1) 応急給水訓練 (2) 緊急連絡管操作訓練等 (3) 灯油等流入事故訓練 (4) マンホールトイレの実地訓練 ② 災害時等、緊急時の体制整備 (1) 危機管理マニュアル整備 (2) 東御市との緊急連絡管接続工事		① (1) 上水道課/丸子・武石上下水道課 各2回実施 (2) 県営水道/東御市/長和町/青木村 各1回実施 (3) 灯油等流入事故訓練実施(3月) (4) マンホールトイレ設置訓練実施(11月) ② (1) 危機管理マニュアルの見直し (2) 緊急連絡管接続工事(神ノ倉) L=93.6m 5月完成	

【令和8年度重点目標】

担当部局名	上下水道局
-------	-------