

地域再生計画（地方創生道整備推進交付金）中間評価調査

令和8年1月現在

都道府県名	長野県	事業実施主体	上田市	地域再生計画名	産業・雇用を支え活力ある地域社会を形成する道づくり計画
計画期間	令和4年～令和9年	評価責任者	上田市都市建設部部長		

①地域再生計画に記載した 数値目標の実現状況	地域再生計画の目標		基準値 基準年度		中間目標値 年度 中間実績		最終目標値 基準年度		中間評価	達成状況		中間目標値の実現状況に関する評価		
	目標 1	製造品出荷額等	5,255億円	R元	5,270億円	R6 (R5)	5,815億円	5,400億円	R9	○	指標 総数		達成 数	中間目標値を達成している（公表最新データがR5年度のため、R5年度の結果を実績値とした。）。
	目標 2	工業団地従業者数	3,800人	R3	3,850人	R6	3,870人	4,000人	R9	○	4		4	中間目標値を達成している。
	目標 3	森林整備面積の増加	0ha	R3	0.5ha	R6	1.9ha	1.5ha	R9	○			既に最終目標値を達成している。	
	目標 4	自然運動公園利用者	48,560人	R2	82,100人	R6	82,110人	99,600人	R9	○			中間目標値を達成している。	
②事業の進捗状況	事業名		整備量（その他の事業では取組内容） 計画 中間年度 (R6) 最終実績 見込み			事業の進捗状況に関する評価								
特別措置を適用して行う 事業 <														