

資料 3

写真管理基準

写真管理基準	1
撮影箇所一覧表	5
品質管理撮影箇所一覧表	6
出来形管理撮影箇所一覧表	16
1 共通編	16
1-2 土工	16
1-2 一般施工	16
1-3 無筋、鉄筋コンクリート	17
1-3 共通施工	28
3 河川編	42
3-1 築堤・護岸	42
3-3 樋門・樋管	42
3-4 水門	43
3-5 堰	43
3-6 排水機場	43
3-7 床止め・床固め	44
4 砂防編	45
4-1 砂防堰堤	45
4-2 流路	45
4-3 斜面对策	46
5 ダム編	47
5-1 コンクリートダム	47
5-2 フィルダム	47
5-3 基礎グラウチング	48
6 道路編	49
6-1 道路改良	49
6-2 舗装	49
6-3 橋梁下部	51
6-4 鋼橋上部	52
6-5 コンクリート橋上部	52
6-6 トンネル (NATM)	52
6-7 トンネル (矢板)	54
6-12 共同溝	54
6-13 電線共同溝	55
6-15 道路維持	55
6-17 道路修繕	55
その他	57
下水道	60

長野県土木工事施工管理基準

平成21年(2009年)5月13日付け21建政技第61号(平成21年6月1日適用)

平成21年(2009年)11月19日付け21建政技第275号(平成22年1月1日適用)一部改正

平成22年(2010年)5月7日付け22建政技第49号(平成22年6月1日適用)一部改正

平成22年版

長野県建設部

写真撮影 確認チェックシート

工種	種別	撮影項目	内容	撮影箇所(測点)				
				No.	No.	No.	No.	No.
給水管	着工前	全景	状況					
	完成	全景	状況					
給水管	着工前	新バルブ・量水器設置箇所	状況					
	完成	新バルブ・量水器設置箇所	状況					
給水管	舗装切断	公道・宅内	状況					
	舗装取壊し	公道・宅内	状況					
給水管	舗装版処分	積込み状況	状況					
		捨て場状況	状況					
給水管	床掘	掘削状況	状況					
		幅、深さ検測	検測					
給水管	残土処分	積込み状況	状況					
		土捨て場	状況					
給水管	水替工	ポンプ設置状況	状況					
	管布設	布設状況	状況					
管の埋設深検測		検測						
異形管の布設、保護		状況						
トルク締め		状況						
融着接合		状況						
切管のバリとり、錆蝕管防錆剤		状況						
給水管	ローケーティングワイヤー		完了					
	ポリスリーブ		完了					
給水管	弁類	本体設置状況	完了					
		表面設置状況	完了					
給水管	消火栓等	本体設置状況	完了					
		表面設置状況	完了					
給水管	通水工	ポリビック洗管状況	状況					
	給水管	保護砂	転圧状況	状況				
		幅、厚み検測	検測					
給水管	埋設標示シート	深さ検測	検測					
	給水管	埋戻し	転圧状況	状況				
		厚さ検測	検測					
給水管	上・下層路盤工	転圧状況	状況					
		仕上厚検測	検測					
給水管	乳剤散布	タックコート・プライムコート	状況					
	舗設		到着温度	状況				
		敷均し	状況					
		敷均し温度	状況					
		転圧状況	状況					
舗設		解放温度	状況					

工種	種別	撮影項目	内容	撮影箇所(測点)				
				No.	No.	No.	No.	No.
給水管	着工前	旧バルブ・量水器設置箇所	状況					
	完成	旧バルブ・量水器設置箇所	状況					
給水管	着工前	新バルブ・量水器設置箇所	状況					
	完成	新バルブ・量水器設置箇所	状況					
給水管	舗装切断	公道・宅内	状況					
	舗装取壊し	公道・宅内	状況					
給水管	舗装版処分	積込み状況	状況					
	床掘	公道、宅内	状況					
給水管	残土処分	幅、深さ検測	検測					
		積込み状況	状況					
給水管	サドル分水栓	穿孔状況	状況					
	配管状況	公道、宅内	完了					
給水管		深さ検測	検測					
	ローケーティングワイヤー		完了					
給水管	保護砂	転圧状況	状況					
		厚み検測	検測					
給水管	埋設標示シート	深さ検測	検測					
	マーカローケーター	設置状況	完了					
給水管	埋戻し	転圧状況	状況					
		厚さ検測	検測					
給水管	バルブ・メーター設置状況		完了					
	周辺配管状況		完了					
給水管	表面設置状況		状況					
	上・下路盤工	転圧状況	状況					
給水管		仕上厚検測	検測					
	乳剤散布	タックコート・プライムコート	状況					
給水管	舗設	敷き均し	状況					
		転圧状況	状況					

工種	種別	撮影項目	内容	撮影箇所				
				No.	No.	No.	No.	No.
仮設工	指定仮設	設置状況	状況					
	任意仮設	設置状況	状況					
品質管理	水圧試験	水圧試験状況	状況					
	舗装	温度測定	検測					
		舗装コア採取状況	状況					
	材料検収	舗装コア厚さ検測	検測					
確認実施状況		状況						
共働仮設費	運搬	重機運搬状況(20t以上の重機)	状況					
	安全管理	各種標識類の設置状況	状況					
		各種保安施設の設置状況	状況					
		保安要員等の交通整理状況	状況					
	KYミーティング等	状況						
災害	被災状況	被災状況、被災規模	状況					
その他	周辺調査	家屋、塀、石積、側溝、電柱等	状況					
	補償関係	被害又は被害状況	状況					