

写真撮影 確認チェックシート

工種	種別	撮影項目	内容	撮影箇所(測点)				
				No.	No.	No.	No.	No.
本 管 布 設 工	着工前	全景	状況					
	完成	全景	状況					
	舗装切断	施工状況	状況					
	舗装取壊し	〃	状況					
	舗装版処分	積みみ状況	状況					
		捨て場状況	状況					
	床掘	掘削状況	状況					
		幅、深さ検測	検測					
	残土処分	積みみ状況	状況					
		土捨て場	状況					
	水替工	ポンプ設置状況	状況					
	管 布 設	布設状況	状況					
		管の埋設深検測	検測					
		異形管の布設、保護	状況					
		トルク締め	状況					
		切管のバリとり、鑄鉄管防錆剤	状況					
	管	ロケーティングワイヤー		完了				
		ポリスリーブ		完了				
	布 設	弁類	本体設置状況	完了				
			表函設置状況	完了				
	消火栓等	本体設置状況	本体設置状況	完了				
			表函設置状況	完了				
	工	通水工	ポリビック洗管状況	状況				
	保護砂	転圧状況	転圧状況	状況				
			幅、厚み検測	検測				
	埋設標示シート	深さ検測	検測					
	マーカーロケータ	設置状況	完了					
	埋戻し	転圧状況	転圧状況	状況				
			厚さ検測	検測				
	上・下層路盤工	転圧状況	転圧状況	状況				
			仕上厚検測	検測				
乳剤散布	タックコート・プライムコート	状況						
舗設		到着温度	状況					
		敷均し	状況					
		敷均し温度	状況					
		転圧状況	状況					
		解放温度	状況					

工種	種別	撮影項目	内容	撮影箇所(測点)				
				No.	No.	No.	No.	No.
給水管 切替工	着工前	旧バルブ・量水器設置箇所	状況					
	完成	旧バルブ・量水器設置箇所	状況					
	着工前	新バルブ・量水器設置箇所	状況					
	完成	新バルブ・量水器設置箇所	状況					
	舗装切断	公道・宅内	状況					
	舗装取壊し	公道・宅内	〃					
	舗装版処分	積込み状況	状況					
	床掘	公道、宅内	状況					
		幅、深さ検測	検測					
	残土処分	積込み状況	状況					
	サドル分水栓	穿孔状況	状況					
	配管状況	公道、宅内	完了					
		深さ検測	検測					
	ロケーティングワイヤー		完了					
	保護砂	転圧状況	状況					
		厚み検測	検測					
	埋設標示シート	深さ検測	検測					
	マーカーロケータ	設置状況	完了					
	埋戻し	転圧状況	状況					
		厚さ検測	検測					
	バルブ・メーター設置状況		完了					
	周辺配管状況		完了					
	表函設置状況		状況					
	上・下路盤工	転圧状況	状況					
		仕上厚検測	検測					
	乳剤散布	タックコート・プライムコート	状況					
舗設	敷き均し	状況						
	転圧状況	状況						

工種	種別	撮影項目	内容	撮影箇所				
				No.	No.	No.	No.	No.
仮設工	指定仮設	設置状況	状況					
	任意仮設	設置状況	状況					
品質管理	水圧試験	水圧試験状況	状況					
		温度測定	検測					
	舗装	舗装コア採取状況	状況					
		舗装コア厚さ検測	検測					
材料検収	確認実施状況	状況						
共通仮設費	運搬	重機運搬状況(20t以上の重機)	状況					
	安全管理	各種標識類の設置状況	状況					
		各種保安施設の設置状況	状況					
		保安要員等の交通整理状況	状況					
		KYミーティング等	状況					
災害	被災状況	被災状況、被災規模	状況					
その他	周辺調査	家屋、塀、石積、側溝、電柱等	状況					
	補償関係	被害又は被害状況	状況					