

## (4) 本管工事の施工上の注意点について

- ・ 施工計画について
  - 施工計画書のなかの、施工管理計画、出来形管理、品質管理の規格値に誤り、記入ミスがある。
- ・ 安全管理について
  - 新規入場者教育の実施状況写真がない。
  - 社内安全パトロールの実施状況写真がない。
  - 安全教育を月 4 時間実施していない。
- ・ コリンズ登録について
  - 契約日から 10 日以内に登録していない。
  - 変更登録が遅い。工期延長の際は注意する。
  - 監督員の確認なしで登録をしている。
- ・ 工事写真・施工状況について
  - 施工状況の保護砂の転圧状況の写真がない。
  - 工事写真の黒板の文字が不鮮明であったり、写真が暗くではっきり写っていないものが見られる。
  - 黒板が邪魔で、作業状況や検測の数値等が見えないものが見られる。
  - 掘削、埋戻等の状況写真で足りない写真がある。
  - 施工状況写真では、ガス管と併設の場合、離隔の写真がない。
  - 乳剤散布、ムラなく均一になるように散布する。
  - GX管の施工では、チェックシートの記入方法を間違えないようにする。チェックゲージの使い方も間違えないようにする。
- ・ マーカーロケータ採用について
  - ロケータィングワイヤーの他にマーカーロケータを給水分岐サドル上に設置する。