

写真撮影 確認チェックシート (参考)

工種	種別	撮影項目	内容	撮影箇所(測点)				
				No.	No.	No.	No.	No.
本 管 布 設 工	着工前	全景	状況					
	完成	全景	状況					
	舗装切断	施工状況	状況					
	舗装取壊し	"	状況					
	舗装版処分	積込み状況	状況					
		捨て場状況	状況					
	床掘	掘削状況	状況					
		幅、深さ検測	検測					
	残土処分	積込み状況	状況					
		土捨て状況	状況					
	過積載防止対策	積込み状況	状況					
	水替工	ポンプ設置状況	状況					
	管布設	布設状況	状況					
		管の埋設深検測	検測					
		異形管の布設、保護	状況					
		トルク締め	状況					
		切管のバリとり、鑄鉄管防錆剤	状況					
	ロケーティングワイヤー		完了					
	ボリスリーブ		完了					
	弁類	本体設置状況	完了					
		表函設置状況	完了					
	消火栓等	本体設置状況	完了					
		表函設置状況	完了					
	通水工	ポリビッド洗管状況	状況					
	保護砂	転圧状況	状況					
		幅、厚み検測	検測					
	埋設標示シート	深さ検測	検測					
	マーカーロケータ	設置状況	完了					
	埋戻し	転圧状況	状況					
厚さ検測		検測						
上・下層路盤工	転圧状況	状況						
	仕上厚検測	検測						
乳剤散布	タックコート・プライムコート	状況						
舗設	到着温度	状況						
	敷均し	状況						
	敷均し温度	状況						
	転圧状況	状況						
	解放温度	状況						

